Заказчик: **КГУ"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, пл Республики, 4 БИН 040740002533**

Подрядчик: **ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157**

Наименование строительства и его адрес: **"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. пос. Жайлау"**

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №3 от 04 мая 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№040740002533/ 190143/00	27.06.2019 г				
		Доп.согл. №040740002533/ 190143/01	23.01.2020г				
		Доп.согл. №040740002533/ 190143/02	21.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**110 519 596,13**									
		45 063 743,26							**5 407 649,19**	**50 471 392,45**

М.П. **Заказчик: И.о. заместитель руководителя КГУ"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы** _____ **Карменов Р.Д.** "04" мая 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "Сункар"** _____ **Булекбаев В.Е.** "04" мая 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: Директор ТОО"СейсмоСтройЗащита"** _____ **Мусин В.А.** "04" мая 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор: Директор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Нильдибаев Н.С.** "04" мая 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы.Строительство магистральных сетей канализации в пос. "Жайлау"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации (раздел НК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/190143/00 от 27.06.2019**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/01 от 23.01.2020 г.**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/02 от 21.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.05.2020	27.03.2020	27.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 3

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, согласно спецификации									
			Разработка									
1	1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6899,927	221,88	212,50	1530928	1466253	595	335349	2015579
						9,29	58,22	64080	401682		149302	
2	2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	658,7306	2106,07	--	1387335	--	--	998881	2577113
						2106,07	--	1387335	--		190897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11527,786	620,00	--	7147227	--		--	7719005
						--	--	--	--		571778	
4	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	6587,306	15,50	13,13	102122	86465	284	36043	149219
						2,33	5,27	15373	34687		11053	
			Обратная засыпка									
5	4	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6587,306	190,78	182,25	1256715	1200532	568	276842	1656241
						8,44	49,93	55615	328888		122685	
6	6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11527,786	620,00	--	7147227	--		--	7719005
						--	--	--	--		571778	
7	7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5928,575	34,25	34,25	203063	203063	--	45567	268520
						--	10,68	--	63288		19890	
8	8	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	658,731	796,07	--	524394	--	--	377564	974115
						796,07	--	524394	--		72157	
9	9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	5928,575	143,96	66,41	853457	393732	--	468264	1427458
						77,54	32,16	459725	190641		105738	
10	10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	6587,306	79,49	67,73	523651	446187	19762	112428	686965
						8,76	14,95	57702	98447		50886	
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
			Основание									
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	409,33	143,96	66,41	58925	27184	--	32330	98556
						77,54	32,16	31741	13162		7300	
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	139,52	3037,30	153,58	423764	21427	268423	138497	607242
						959,82	42,88	133914	5982		44981	
			Трубы хризотилцементные									
13	13	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,4165	543379,13	3299,34	226317	1374	55642	168188	426066
						406486,00	1405,25	169301	585		31560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,968	659580,60	79566,31	638474	77020	152716	425049	1148605
						422250,00	21285,25	408738	20604		85082	
15	16	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,317	928016,56	112721,10	294181	35733	80334	185844	518427
						561874,00	30306,50	178114	9607		38402	
			РАЗДЕЛ 3. Покрытия									
			Восстановление									
16	96	Е11-270602-0708 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии	м2 покрытия или основания	2120,00	1044,64	106,41	2214641	225583	1872599	207404	2615808
						54,93	35,65	116459	75581		193764	
17	97	Е11-270602-0709 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0708, толщина 15 см	м2 покрытия или основания	2120,00	1609,23	45,73	3411563	96953	3306557	50836	3739392
						3,80	18,40	8053	39018		276992	
18	98	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2350,00	1302,46	93,64	3060786	220049	2744011	176132	3495871
						41,16	28,24	96726	66359		258953	
19	99	Е11-270602-0403 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, проектная толщина 8 см	м2 покрытия	2350,00	1162,95	0,16	2732934	384	2730477	2239	2953986
						0,88	--	2073	--		218814	
20	100	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2350,00	1336,77	93,64	3141403	220049	2824628	176132	3582937
						41,16	28,24	96726	66359		265403	
21	101	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, толщина 5 см	м2 покрытия	2350,00	299,33	0,04	703423	102	702803	560	760302
						0,22	--	518	--		56319	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				37582532	4722088	14759399	4214149	45140412
								3806587	1414890	-	3343734	
			В том числе :									
			Накладные расходы	**Тенге**								4151102
			Сметная прибыль	**Тенге**								3343734
			Итого с временными	**Тенге**						1,3 %	586825	45727237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**2,25 %**	**1028863**	**46756100**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								**49089044,91**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**50070825,81**
			Итого с НДС	**Тенге**						**12 %**	**6008499,10**	**56079324,90**
			Итого с тендерной скидкой, 10%	**Тенге**								**50471392,45**

Заказчик

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Главный специалист_____ Илипбаев Е.К.

ТОО"СейсмоСтройЗащита"
Эксперт(ы)
технического надзора:_____ Касымжанов Б.Н.

ТОО "ПСК Градцентр".

Эксперт авторского надзора_____ Әбілжан Ғ.Қ.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"

Директор_____ Булекбаев В.Е.