Приложение 3
к **приказу** Министра
по инвестициями развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Стройгазэкспертиза» , г. Костанай, ул. Амангельды, 25 лицензия №13019759 от 18.12.2013г.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Асатов Е.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай. Газоснабжение.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай», 110000, г. Костанай, ул. Толстого 40 в лице руководителя Нуралина К. М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «StroyGasCompany», РК, 080012 Жамбыльская область, город Тараз, улица Казыбек Би, д.115, оф.7

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) 05-04-2017 ГСН, ТОО «Межрайгаз +»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	м	6511,5		6511,5	
-подземного газ-да сталь	м	44,48		44,48	
- подзем. газ-да ПЭ		6454,02		6454,02	
-надземного газ-да	м	13,0		13,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Подземный газопровод высокого давления – ПЭ Д500х45,5 – 6413,02 м. ПЭ Д225х20,5 – 41,0 м. Ст Д530х8,0 – 35,1,0 м. Ст Д219х5,0 – 9,38 м. Общая длина подземного газопровода – 6498,5 м.

Надземный газопровод высокого давления – Ст Д219х5,0 – 6,5 м. Общая длина надземного газопровода – 6,5 м. ПГБ – 1 шт. Обвязка ПГБ: СТ Д57*3,5 мм – 4,0 м. Ду 32*2,8 – 2,5 м. Ду20*2,8 – 11,5 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____апрель 2018_____;
(месяц, год)
окончание работ _____сентябрь 2019_____;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____10_____;
фактически, месяц:_____16_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное положение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГХ АО«КазТрансГаз Аймак» Исмагулов А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство внеплощадочных сетей инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай. Газоснабжение. _____
_____готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Субподрядчик
ТОО «StroyGasCompany»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) Дубель Е.А.
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Стройгазэкспертиза»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) Асатов Е.Ш.
М.П.