Заказчик: КГУ"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развит. ...орода Алматы, пл Республики, 4 БИН 040740002533

Подрядчик: ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157

Наименование строительства и его адрес: **"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы.**

Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. пос. Жайлау"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан

от 02 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №4 от 24 июля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№040740002533/190143/00	27.06.2019 г				
		Доп.согл. №040740002533/190143/01	23.01.2020г				
		Доп.согл. №040740002533/190143/02	21.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**172 187 434,41**									
		54 326 428,97							**7 341 409,31**	**61 667 838,28**

М.П. **Заказчик: И.о. заместителя руководителя**

КГУ"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы _____ **Пак Е.Г.** "24 июля2020 года

(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Сункар"** _____ **Булекбаев В.Е.** "24" июля 2020 года

(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор:** **Директор ТОО"СейсмоСтройЗащита"** _____ **Мусин В.А.** "24" июля 2020 года

(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор:** **Директор ТОО "ПСК Градцентр".** _____ **Нильдибаев Н.С.** "24" июля 2020 года

(должность, ФИО, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы.Строительство магистральных сетей канализации в пос. "Жайлау"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации (раздел НК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/190143/00 от 27.06.2019**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/01 от 23.01.2020 г.**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/02 от 21.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2020	27.05.2020	30.07.2020

Акт приемки выполненных работ № 4

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, согласно спецификации									
			Разработка									
1	1	**Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
				м3 грунта	**3584,93**	**221,88**	**212,50**	**795411**	**761808**	**310**	**174234**	**1047216**
						9,29	**58,22**	**33293**	**208699**		**77572**	
2	2	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
				м3 грунта	**398,33**	**2106,07**	**--**	**838904**	**--**	**--**	**604011**	**1558348**
						2106,07	**--**	**838904**	**--**		**115433**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7197,39	620,00	--	4462379	--		--	4819369
						--	--	--	--		356990	
4	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	3983,26	15,50	13,13	61752	52284	172	21795	90231
						2,33	5,27	9296	20975		6684	
			Обратная засыпка									
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3983,26	190,78	182,25	759920	725946	344	167403	1001508
						8,44	49,93	33630	198874		74186	
6	6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6970,70	620,00	--	4321837	--		--	4667584
						--	--	--	--		345747	
7	7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3584,93	34,25	34,25	122789	122789	--	27554	162371
						--	10,68	--	38269		12027	
8	8	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	398,33	796,07	--	317095	--	--	228308	589035
						796,07	--	317095	--		43632	
9	9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	3584,93	143,96	66,41	516075	238084	--	283153	863166
						77,54	32,16	277990	115278		63938	
10	10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	3983,26	79,49	67,73	316645	269804	11949	67984	415399
						8,76	14,95	34892	59530		30770	
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
			Основание									
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	230,50	143,96	66,41	33182	15308	--	18206	55499
						77,54	32,16	17874	7412		4111	
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	78,30	3037,30	153,58	237821	12025	150642	77726	340790
						959,82	42,88	75154	3357		25244	
			Трубы хризотилцементные									
13	13	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1305	543379,13	3299,34	70911	431	17434	52698	133497
						406486,00	1405,25	53046	183		9889	
14	14	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,62	659580,60	79566,31	408940	49331	97814	272242	735676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						422250,00	21285,25	261795	13197		54495	
15	16	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,085	928016,56	112721,10	78881	9581	21541	49832	139010
						561874,00	30306,50	47759	2576		10297	
			РАЗДЕЛ 3. Покрытия									
			Восстановление									
16	96	Е11-270602-0708 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии	м2 покрытия или основания	6489,00	1044,64	106,41	6778680	690476	5731740	634831	8006592
						54,93	35,65	356464	231342		593081	
17	97	Е11-270602-0709 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0708, толщина 15 см	м2 покрытия или основания	6489,00	1609,23	45,73	10442280	296758	10120873	155602	11445713
						3,80	18,40	24649	119427		847831	
18	98	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6489,00	1302,46	93,64	8451677	607616	7576974	486348	9653067
						41,16	28,24	267087	183235		715042	
19	99	Е11-270602-0403 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, проектная толщина 8 см	м2 покрытия	6489,00	1162,95	0,16	7546387	1059	7539605	6181	8156773
						0,88	--	5723	--		604205	
20	100	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	689,00	1336,77	93,64	921033	64516	828158	51640	1050487
						41,16	28,24	28359	19456		77814	
21	101	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, толщина 5 см	м2 покрытия	689,00	299,33	0,04	206238	30	206056	164	222914
						0,22	--	152	--		16512	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				47688836	3917847	32303612	3379912	55154247
								2683163	1221810	-	4085500	
			В том числе :									
			Накладные расходы	Тенге								3379911
			Сметная прибыль	Тенге								4085500
			Итого с временными	Тенге						1,3 %	717005	55871252
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге						2,25 %	1257103	57128355
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	Тенге								59978834,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**61178410,95**
			Итого с НДС	**Тенге**						**12 %**	**7341409,31**	**68519820,26**
			Итого с тендерной скидкой, 10%	**Тенге**								**61667838,28**

Заказчик

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
ТАЛОН
ҚОРЫ
20 ж.

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Главный специалист_____Илипбаев Е.К.

ТОО"СейсмоСтройЗащита"
Эксперт(ы)
технического надзора:_____Касымжанов Б.Н.

ТОО "ПСК Градцентр".

Эксперт авторского надзора_____Әбілжан Ғ.Қ.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар".

Директор_____Булекбаев В.Е.