Заказчик: КГУ"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, пл Республики, 4 БИН 040740002533

Подрядчик: ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157

Наименование строительства и его адрес: **"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы.**

Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. пос. Жайлау"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан

от 02 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка № 5 от 24 августа 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№040740002533/190143/00	27.06.2019 г				
		Доп.согл. №040740002533/190143/01	23.01.2020г				
		Доп.согл. №040740002533/190143/02	21.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5		7	8	9	10
Всего выполнено	**235 081 656,41**	**55 406 815**								
									7 487 407	**62 894 222**

М.П. **Заказчик: И.о. заместителя руководителя** _____ Пак Е.Г. "24" августа 2020 года

(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев Я.Е. "24" августа 2020 года

(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор:** Директор ТОО"СейсмоСтройЗащита" _____ Мусин Д.А. "24" августа 2020 года

(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор:** Директор ТОО "ПСК Градцентр". _____ Нелюбаев Н.С. "24" августа 2020 года

(должность, ФИО, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы.Строительство магистральных сетей канализации в пос. "Жайлау"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации (раздел НК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/190143/00 от 27.06.2019**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/01 от 23.01.2020 г.**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/02 от 21.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2020	30.07.2020	24.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 5

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, согласно спецификации									
			Разработка									
1	1	**Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
				м3 грунта	**2228,99**	**221,88**	**212,50**	**494560**	**473667**	**192**	**108333**	**651124**
						9,29	**58,22**	**20701**	**129762**		**48231**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	247,67	2106,07	--	521605	--	--	375555	968933
						2106,07	--	521605	--		71773	
3	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4620,89	620,00	--	2864949	--		--	3094145
						--	--	--	--		229196	
4	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	2476,66	15,50	13,13	38395	32508	107	13551	56102
						2,33	5,27	5780	13041		4156	
			Обратная засыпка									
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2746,08	190,78	182,25	523893	500472	237	115408	690446
						8,44	49,93	23184	137105		51144	
6	6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4334,15	620,00	--	2687172	--		--	2902146
						--	--	--	--		214974	
7	7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2228,99	34,25	34,25	76346	76346	--	17132	100957
						--	10,68	--	23794		7478	
8	8	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	247,67	796,07	--	197160	--	--	141955	366244
						796,07	--	197160	--		27129	
9	9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	2228,99	143,96	66,41	320878	148033	--	176055	536688
						77,54	32,16	172845	71676		39755	
10	10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2476,66	79,49	67,73	196879	167755	7429	42270	258281
						8,76	14,95	21695	37014		19132	
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
			Основание									
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	159,85	143,96	66,41	23012	10616	--	12626	38489
						77,54	32,16	12396	5140		2851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	54,57	3037,30	153,58	165761	8382	104997	54175	237530
						959,82	42,88	52382	2340		17595	
			РАЗДЕЛ 3. Покрытия									
			Восстановление									
13	96	Е11-270602-0708 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии	м2 покрытия или основания	4939,02	1044,64	106,41	5159506	525547	4362641	483193	6094116
						54,93	35,65	271318	176083		451416	
14	97	Е11-270602-0709 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0708, толщина 15 см	м2 покрытия или основания	4939,02	1609,23	45,73	7948009	225873	7703375	118434	8711759
						3,80	18,40	18761	90900		645315	
15	98	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6409,02	1302,46	93,64	8347506	600127	7483584	480354	9534089
						41,16	28,24	263795	180977		706229	
16	99	Е11-270602-0403 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, проектная толщина 8 см	м2 покрытия	6409,02	1162,95	0,16	7453374	1046	7446675	6105	8056237
						0,88	--	5653	--		596758	
17	100	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7550,00	1336,77	93,64	10092592	706965	9074869	565870	11511139
						41,16	28,24	310758	213195		852677	
18	101	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, толщина 5 см	м2 покрытия	7550,00	299,33	0,04	2259934	326	2257943	1798	2442671
						0,22	--	1665	--		180939	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				49371532	3477664	38442049	2712814	56251095
								1899697	1081027	-	4166748	
			В том числе :									
			Накладные расходы	Тенге								2697084
			Сметная прибыль	Тенге								4166748
			Итого с временными	Тенге						1,3 %	731264	56982359
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге						2,25 %	1282103	58264462
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	Тенге								61171628,89
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								62395061,46
			Итого с НДС	Тенге						12 %	7487407,38	69882468,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с тендерной скидкой, 10%	**Тенге**								**62894222,00**

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Главный специалист_____ Илиибаев Н.К.

ТОО"СейсмоСтройЗащита"
Эксперт(ы)
технического надзора:_____Касымжанов Б.Н.

ТОО "ПСК Градцентр".
Эксперт авторского надзора_____Әбілжан Г.К.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"

Директор_____Булекбаев В.Е.