Заказчик: КГУ"Управление энергоэффективности и инфраструктурного р...тия" города Алматы, пл Республики, 4 БИН 040740002533

Подрядчик: ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157

Наименование строительства и его адрес: **"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. пос. Жайлау"**

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №6 от 22 октября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№040740002533/190143/00	27.06.2019 г				
		Доп.согл. №040740002533/190143/01	23.01.2020г				
		Доп.согл. №040740002533/190143/02	21.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**370 909 649,57**	**66 061 593**							**7 487 407**	**73 549 000**

М.П. **Заказчик: И.о. заместителя руководителя** _____ **Карменов Р.Д.** "22" октября 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "Сункар"** _____ **Булекбаев В.Е.** "22" октября 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: Директор ТОО"СейсмоСтройЗащита"** _____ **Мусин В.А.** "22" октября 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор: Директор ТОО "ПСК Градцентр".** _____ **Нильдибаев Н.С.** "22" октября 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы.Строительство магистральных сетей канализации в пос. "Жайлау"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации (раздел НК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/190143/00 от 27.06.2019**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/01 от 23.01.2020 г.**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/02 от 21.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.10.2020	24.08.2020	29.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 6

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, согласно спецификации									
			Разработка									
1	1	**Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
				м3 грунта	**2208,04**	**221,88**	**212,50**	**489910**	**469213**	**191**	**107314**	**645002**
						9,29	**58,22**	**20506**	**128542**		**47778**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	459,95	2106,07	--	968687	--	--	697454	1799432
						2106,07	--	968687	--		133291	
3	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7535,72	620,00	--	4672145	--		--	5045917
						--	--	--	--		373772	
4	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4599,51	15,50	13,13	71305	60373	198	25167	104190
						2,33	5,27	10734	24220		7718	
			Обратная засыпка									
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4330,08	190,78	182,25	826085	789154	373	181978	1088708
						8,44	49,93	36558	216190		80645	
6	6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8049,14	620,00	--	4990464	--		--	5389701
						--	--	--	--		399237	
7	7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4139,56	34,25	34,25	141786	141786	--	31817	187491
						--	10,68	--	44190		13888	
8	8	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	459,95	796,07	--	366151	--	--	263629	680162
						796,07	--	366151	--		50382	
9	9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	4139,55	143,96	66,41	595916	274918	--	326959	996705
						77,54	32,16	320998	133113		73830	
10	10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	4599,51	79,49	67,73	365633	311545	13798	78501	479665
						8,76	14,95	40290	68740		35531	
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
			Основание									
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	296,86	143,96	66,41	42736	19716	--	23448	71478
						77,54	32,16	23020	9546		5295	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	97,07	3037,30	153,58	294840	14908	186759	96361	422497
						959,82	42,88	93173	4162		31296	
			Трубы хризотилцементные									
13	13	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	543379,13	3299,34	80529	489	19799	59845	151604
						406486,00	1405,25	60241	208		11230	
14	14	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,24	659580,60	79566,31	818226	98704	195710	544714	1471976
						422250,00	21285,25	523812	26405		109035	
15	15	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1 К=1,25	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,21	824475,75	99457,89	173181	20891	41423	115291	311550
						527812,50	26606,56	110867	5589		23078	
16	16	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,17	928016,56	112721,10	154413	18756	42167	97548	272117
						561874,00	30306,50	93490	5043		20157	
			РАЗДЕЛ 3. Покрытия									
			Разборка покрытий									
17	93	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	340,00	2605,48	1095,78	885864	372566	--	731784	1747060
						1509,70	483,18	513298	164279		129412	
18	94	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	714,21	75,00	--	53566	--		--	57851
						--	--	--	--		4285	
19	95	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	714,21	1033,00	--	737779	--		--	796801
						--	--	--	--		59022	
			Восстановление									
20	100	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13039,00	1336,77	93,64	17430108	1220943	15672480	977268	19879966
						41,16	28,24	536685	368193		1472590	
21	101	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, толщина 5 см	м2 покрытия	13039,00	299,33	0,04	3902952	563	3899514	3105	4218541
						0,22	--	2875	--		312485	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				38062274	3814526	20072412	4362183	45818415
								3721384	1198419	-	3393957	
			В том числе :									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	**Тенге**								**2697084**
			Сметная прибыль	**Тенге**								**4166748**
			Итого с временными	**Тенге**						**1,3 %**	**595639**	**46414054**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**2,25 %**	**1044316**	**47458370**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								**49826355,4**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**50822882,5**
			Итого с НДС	**Тенге**						**12 %**	**6098745,90**	**56921628,40**
			Итого с тендерной скидкой, 10%	**Тенге**								**51229465,59**

Заказчик

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Т.А.Ә.
ҚОЛЫ
20 ж.

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Главный специалист_____Илипбаев Е.К.

ТОО"СейсмоСтройЗащита"
Эксперт(ы)
технического надзора:_____Касымжанов Б.Н.

ТОО "ПСК Градцентр".

Эксперт авторского надзора_____Әбілжан Ғ.Қ.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"

Директор_____Булекбаев В.Е.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы.Строительство магистральных сетей канализации в пос. "Жайлау"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации (раздел НК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/190143/00 от 27.06.2019**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/01 от 23.01.2020 г.**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/02 от 21.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.10.2020	24.08.2020	29.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 6/1

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1		Е11-010205-1001	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**22877,71**	**608,41**	**24,31**	**13918971**	**556084**	**7260030**	**4564418**	**19962060**
						266,76	**10,34**	**6102857**	**236613**		**1478671**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**13918971**	**556084**	**7260030**	**4564418**	**19962060**
								6102857	**236613**	**--**	**1478671**	
			В том числе :									
			Накладные расходы	**Тенге**								**2697084**
			Сметная прибыль	**Тенге**								**4166748**
			Итого с временными	**Тенге**						**1,3 %**	**259507**	**20221567**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**2,25 %**	**454985**	**20676552**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								**21708230,62**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**22142395,23**
			Итого с НДС	**Тенге**						**12 %**	**2657087,43**	**24799482,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с тендерной скидкой, 10%	**Тенге**								**22319534,41**

Заказчик

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Главный специалист_____ Илипбаев Е.К.

ТОО"СейсмоСтройЗащита"
Эксперт(ы)
технического надзора:_____ Касымжанов Б.Н.

ТОО "ПСК Градцентр".
Эксперт авторского надзора_____ Әбілжан Ғ.Қ.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"

Директор_____ Булекбаев В.Е.