Заказчик: КГУ"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, пл Республики, 4 БИН 040740002533

Подрядчик: ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157

Наименование строительства и его адрес: **"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. пос. Жайлау"**

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан

от 02 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №7 от 20 ноября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№040740002533/190143/00	27.06.2019 г				
		Доп.согл. №040740002533/190143/01	23.01.2020г				
		Доп.согл. №040740002533/190143/02	21.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего выполнено	**439 909 649,41**	**61 512 593**									
										7 487 407	**69 000 000**

М.П. **Заказчик: И.о. заместителя руководителя** _____ **Талдыбай Р.Б.** "20" ноября 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "Сункар"** _____ **Булекбаев В.Е.** "20" ноября 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: Директор ТОО"СейсмоСтройЗащита"** _____ **Мусин В.А.** "20" ноября 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор: Директор ТОО "ПСК Градцентр".** _____ **Нильдибаев Н.С.** "20" ноября 2020 года
(должность. ФИО, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы.Строительство магистральных сетей канализации в пос. "Жайлау"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации (раздел НК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/190143/00 от 27.06.2019**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/01 от 23.01.2020 г.**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/02 от 21.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2020	29.10.2020	20.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 7/1

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Разработка									
1	1	**Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1374,75**	**221,88**	**212,50**	**305024**	**292138**	**119**	**66815**	**401587**
						9,29	**58,22**	**12767**	**80032**		**29747**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	152,75	2106,07	--	321696	--	--	231621	597583
						2106,07	--	321696	--		44265	
3	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2673,14	620,00	--	1657347	--		--	1789935
						--	--	--	--		132588	
4	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1527,51	15,50	13,13	23681	20050	66	8358	34602
						2,33	5,27	3565	8043		2563	
5		Е11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	7493,24	608,41	24,31	4558945	182137	2377911	1495005	6538266
						266,76	10,34	1998897	77499		484316	
			Разработка вручную от колодца №115 до колодца №117 (в т.ч. 5 колодцев)									
6		Е12-010101-0105	Грунт. Разработка в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	375,06	4946,16	2,60	1855093	976	183657	1203062	3302808
						4453,88	1,23	1670460	459		244652	
7		Е12-010101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы	м3 грунта	375,06	2051,94	1339,80	769595	502502	--	331244	1188906
						712,14	514,50	267093	192967		88067	
8	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	656,35	620,00	--	406937	--		--	439492
						--	--	--	--		32555	
9	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	375,06	15,50	13,13	5814	4923	16	2052	8496
						2,33	5,27	875	1975		629	
			Разработка вручную от колодца №158 до колодца №48 (в т.ч. 3 колодца)									
10		Е12-010101-0105	Грунт. Разработка в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	286,55	4946,16	2,60	1417334	745	140319	919167	2523421
						4453,88	1,23	1276270	351		186920	
11		Е12-010101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы	м3 грунта	286,55	2051,94	1339,80	587989	383923	--	253078	908351
						712,14	514,50	204065	147431		67285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	501,47	620,00	--	310909	--		--	335782
						--	--	--	--		24873	
13	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	286,55	15,50	13,13	4442	3761	12	1568	6491
						2,33	5,27	669	1509		481	
			Разработка вручную от колодца №148 до колодца №253 (в т.ч. 6 колодцев)									
14		Е12-010101-0105	Грунт. Разработка в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	958,23	4946,16	2,60	4739557	2492	469225	3073690	8438306
						4453,88	1,23	4267840	1174		625060	
15		Е12-010101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы	м3 грунта	958,23	2051,94	1339,80	1966230	1283837	--	846290	3037522
						712,14	514,50	682394	493009		225002	
16	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1676,90	620,00	--	1039680	--		--	1122854
						--	--	--	--		83174	
17	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	958,23	15,50	13,13	14855	12578	41	5243	21706
						2,33	5,27	2236	5046		1608	
			Разработка вручную от колодца №122/4 до колодца №179 (в т.ч. 4 колодца)									
18		Е12-010101-0105	Грунт. Разработка в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	406,85	4946,16	2,60	2012334	1058	199225	1305036	3582760
						4453,88	1,23	1812051	498		265390	
19		Е12-010101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы	м3 грунта	406,85	2051,94	1339,80	834828	545095	--	359320	1289680
						712,14	514,50	289733	209323		95532	
20	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	711,98	620,00	--	441430	--		--	476744
						--	--	--	--		35314	
21	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	406,85	15,50	13,13	6307	5340	18	2226	9216
						2,33	5,27	949	2142		683	
			Обратная засыпка									
22	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	941,26	190,78	182,25	179571	171543	81	39558	236660
						8,44	49,93	7947	46995		17530	
23	6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1647,20	620,00	--	1021264	--		--	1102965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		81701	
24	7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	847,13	34,25	34,25	29016	29016	--	6511	38369
						--	10,68	--	9043		2842	
25	8	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	94,13	796,07	--	74930	--	--	53950	139191
						796,07	--	74930	--		10310	
26		Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	647,72	724,82	--	469481	--	--	338026	872107
						724,82	--	469481	--		64601	
27		С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	712,50	1749,00	--	1246158	--	1246158	--	1345850
						--	--	--	--		99693	
			Засыпка и уплотнение основания, пазух и защитного слоя из ПГС от колодца №230 до колодца №236									
28		Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5497,47	1146,00	1013,15	6300097	5569747	11545	2085374	9056309
						130,75	220,48	718805	1212096		670838	
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
			Основание									
29	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,48	143,96	66,41	4244	1958	--	2329	7099
						77,54	32,16	2286	948		526	
			Трубы хризотилцементные									
30	14	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,25	659580,60	79566,31	163418	19713	39088	108791	293986
						422250,00	21285,25	104617	5274		21777	
31	18	С123-011201-0203	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	249,74	3989,00	--	996221	--	996221	--	1075919
						--	--	--	--		79698	
			РАЗДЕЛ 3. Покрытия									
			Разборка покрытий									
32	100	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6216,36	1336,77	93,64	8309826	582086	7471875	465914	9477799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						41,16	28,24	255865	175536		702059	
33	101	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, толщина 5 см	м2 покрытия	6216,36	299,33	0,04	1860737	269	1859097	1480	2011195
						0,22	--	1371	--		148977	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				43934992	9615887	14994674	13205708	61711958
								14446864	2671352	-	4571256	
			В том числе :									
			Накладные расходы	Тенге								2697084
			Сметная прибыль	Тенге								4166748
			Итого с временными	Тенге						1,3 %	802255	62514213
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге						2,25 %	1406570	63920783
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	Тенге								67110177,35
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								68452380,9
			Итого с НДС	Тенге						12 %	8214285,71	76666666,61
			Итого с тендерной скидкой, 10%	Тенге								69000000,00

Заказчик

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТа формы №2
"УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Т.А.Ж.
Қолы
20__ ж.

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Главный специалист_____Илипбаев Е.К.

ТОО"СейсмоСтройЗащита"
Эксперт(ы)
технического надзора:_____Касымжанов Б.Н.

ТОО "ПСК Градцентр".

Эксперт авторского надзора_____Әбілжан Ғ.Қ.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"

Директор_____Булекбаев В.Е.