Заказчик: КГУ"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" ца Алматы, пл Республики, 4 БИН 040740002533

Подрядчик: ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157

Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. пос. Жайлау"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №8 от 27 ноября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№040740002533/1901 43/00	27.06.2019 г				
		Доп.согл. №040740002533/1901 43/01	23.01.2020г				
		Доп.согл. №040740002533/1901 43/02	21.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	378 248 491,51	551 638,5							66 196,6	617 835,1
										617 835,1

М.П. Заказчик: И.о. заместителя руководителя

(должность, ФИО, подпись) Голдыбай Р.Б. "27" ноября 2020 года

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Сункар" Гулекбаев В.Е. "27" ноября 2020 года

(должность, ФИО, подпись)

М.П. Технический надзор: Директор ТОО "СейсмоСтройЗащита" Мусин В.А. "27" ноября 2020 года

(должность, ФИО, подпись)

М.П. Авторский надзор: Директор ТОО "ПСКТ градиентр" Нильдибаев Н.С. "27" ноября 2020 года

(должность, ФИО, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы.Строительство магистральных сетей канализации в пос. "Жайлау"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации (раздел НК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/190143/00 от 27.06.2019**
Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/01 от 23.01.2020 г.**

Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/02 от 21.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2020	20.11.2020	27.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 8/1

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Разработка									
1	1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	269,03	221,88	212,50	59691	57169	24	13075	78587
						9,29	58,22	2498	15662		5821	
2	2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,89	2106,07	--	62955	--	--	45327	116945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2106,07	--	62955	--		8663	
3	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	523,11	620,00	--	324328	--		--	350274
						--	--	--	--		25946	
4	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	298,92	15,50	13,13	4634	3924	12	1636	6771
						2,33	5,27	698	1574		502	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				451607	61093	36	60038	552577
								66151	17236	--	40932	
			В том числе :									
			Накладные расходы	Тенге								2697084
			Сметная прибыль	Тенге								4166748
			Итого с временными	Тенге						1,3 %	7184	559761
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге						2,25 %	12595	572355
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	Тенге								600913,3824
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								612931,6501
			Итого с НДС	Тенге						12 %	73551,80	686483,45
			Итого с тендерной скидкой, 10%	Тенге								617835,10

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
"УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
ТАЕ
Қолы
20 ж.

Главный специалист_____ Илипбаев Е.К.

ТОО"СейсмоСтройЗащита"
Эксперт(ы)
технического надзора:_____ Касымжанов Б.Н.

ТОО "ПСК Градцентр".

Эксперт авторского надзора_____ Әбілжан Ғ.К.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"

Директор_____ Булекбаев В.Е.