Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Саздинская средняя школа" ГУ "Отдела образования города Актобе"** — **970640000567**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 31 от 29.06.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000010	16.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа" ГУ "Отдел образования г.Актобе"			работа	1	265 000 000,00	265 000 000,00	28 392 857,14
				Итого	1	x	265 000 000,00	28 392 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Утегалиева С.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.08.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика/застройщика

Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ август __ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		31	29.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	265 000 000	236 607 143	236 607 143	233 893 775	2 713 367				28 392 857	265 000 000
в том числе за отчётный месяц,в том числе		236 607 143	236 607 143	233 893 775	2 713 367				28 392 857	265 000 000
Акт № 1		189 159 537	189 159 537	189 159 537					22 699 144	211 858 681
Акт № 2		17 689 228	17 689 228	15 020 731	2 668 497				2 122 707	19 811 935
Акт № 3		2 496 375	2 496 375	2 496 375					299 565	2 795 940
Акт № 4		9 235 070	9 235 070	9 235 070					1 108 208	10 343 278
Акт № 5		1 633 071	1 633 071	1 588 201	44 870				195 969	1 829 040
Акт № 6		2 643 183	2 643 183	2 643 183					317 182	2 960 365
Акт № 7		13 750 679	13 750 679	13 750 679					1 650 082	15 400 761

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе " БИН 970640000567

Директор Унгарбаева С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"Build Project " директор Таран В.П.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "Нурай-Сервис"

Ержанов А.Ж.

KZ21VJE00042499 от 19.11.2018
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "** БИН 970640000567 г.Актобе Астанинский район , улица Дарын 1А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 29.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 1

за **август 2023** (месяц, год) на 02-01-01 **Архитектурно-строительная часть**

Составлена в текущих ценах с 01 01 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Полы											
	1.1 1 этаж. Тип 1											
1	**1**	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%**	**м2 площади уплотнения**	305,70	1 849,00	51,13	565 239	15 630	512 864	40 057,00	653 720,00
						120,20	19,20	36 745	5 869	-	48 424,00	
2	**2**	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91%**	**м3**	24,46	25 344,44	1 717,70	619 824	42 008	527 335	54 746,00	728 536,00
						2 064,15	395,78	50 481	9 679	-	53 966,00	
3	**3**	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%**	**м2 изолируемой поверхности**	305,70	6 614,11	49,59	2 021 933	15 160	1 851 319	153 220,00	2 349 165,00
						508,52	24,68	155 455	7 545	-	174 012,00	
4	**4**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%**	**м2 стяжки**	305,70	1 245,48	41,41	380 743	12 659	195 263	169 118,00	593 850,00
						565,33	23,20	172 821	7 092	-	43 989,00	
5	**5**	**1111-0101-3603**	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР=94%**	**м2 покрытия**	305,70	11 080,08	32,04	3 387 180	9 795	3 286 740	90 003,00	3 755 358,00
						296,52	16,69	90 646	5 102	-	278 175,00	

	6	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	233,02	374,95	3,35	87 371	781	53 783	31 150,00	128 003,00
						140,79	1,42	32 807	331	-	9 482,00	
	1.2 1 этаж. Тип 2											
7	7	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	491,90	1 849,00	51,13	909 523	25 151	825 246	64 456,00	1 051 897,00
						120,20	19,20	59 126	9 444	-	77 918,00	
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	39,35	25 344,44	1 717,70	997 354	67 595	848 531	88 091,00	1 172 281,00
						2 064,15	395,78	81 228	15 575	-	86 836,00	
9	9	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	491,90	6 614,11	49,59	3 253 481	24 393	2 978 946	246 544,00	3 780 027,00
						508,52	24,68	250 141	12 140	-	280 002,00	
10	10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	491,90	1 245,48	41,41	612 652	20 370	314 196	272 128,00	955 562,00
						565,33	23,20	278 086	11 412	-	70 782,00	
11	11	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	491,90	6 322,03	209,01	3 109 807	102 812	2 151 876	849 135,00	4 275 657,00
						1 738,40	98,02	855 119	48 216	-	316 715,00	
12	12	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	460,62	4 139,86	18,75	1 906 902	8 637	1 689 453	199 484,00	2 274 897,00
						453,33	7,39	208 813	3 404	-	168 511,00	
	1.3 1 этаж. Тип 3											
13	13	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	84,40	1 010,20	51,13	85 261	4 315	70 801	11 059,00	104 026,00
						120,20	19,20	10 145	1 620	-	7 706,00	
14	14	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%	м2 покрытия	84,40	3 301,07	257,94	278 610	21 770	218 972	42 217,00	346 493,00
						448,68	83,45	37 869	7 043	-	25 666,00	
15	15	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94%	м2 пола	84,40	3 089,33	32,19	260 739	2 717	189 096	65 866,00	352 733,00
						816,67	13,54	68 927	1 143	-	26 128,00	
16	16	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	84,40	7 089,30	74,76	598 337	6 310	499 353	90 121,00	743 535,00
						1 098,03	37,90	92 674	3 199	-	55 077,00	
17	17	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	41,20	374,95	3,35	15 448	138	9 509	5 508,00	22 632,00
						140,79	1,42	5 801	59	-	1 676,00	
	1.4 1 этаж. Тип 4											
18	18	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	32,30	1 849,00	51,13	59 723	1 651	54 189	4 232,00	69 071,00

						120,20	19,20	3 882	620	-	5 116,00	
19	19	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91%**	**м3**	2,58	25 344,44	1 717,70	65 490	4 439	55 718	5 785,00	76 977,00
						2 064,15	395,78	5 334	1 023	-	5 702,00	
20	20	1111-0101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%**	**м2 изолируемой поверхности**	32,30	6 614,11	49,59	213 636	1 602	195 609	16 189,00	248 211,00
						508,52	24,68	16 425	797	-	18 386,00	
21	21	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%**	**м2 стяжки**	32,30	1 245,48	41,41	40 229	1 338	20 631	17 868,00	62 745,00
						565,33	23,20	18 260	749	-	4 648,00	
22	22	1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%**	**м2 изолируемой поверхности**	32,30	3 666,19	120,81	118 418	3 902	78 760	34 217,00	164 846,00
						1 106,98	20,01	35 755	646	-	12 211,00	
23	23	1111-0101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%**	**м2 изолируемой поверхности**	32,30	2 209,02	59,98	71 351	1 937	47 840	20 625,00	99 334,00
						667,91	11,40	21 573	368	-	7 358,00	
24	24	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%**	**м2 покрытия**	32,30	6 322,03	209,01	204 202	6 751	141 300	55 757,00	280 756,00
						1 738,40	98,02	56 150	3 166	-	20 797,00	
25	25	1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%**	**м**	56,10	4 139,86	18,75	232 246	1 052	205 762	24 296,00	277 065,00
						453,33	7,39	25 432	415	-	20 523,00	
	1.5 1 этаж. Тип 5											
26	26	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%**	**м2 площади уплотнения**	150,67	1 849,00	51,13	278 589	7 704	252 775	19 744,00	322 200,00
						120,20	19,20	18 111	2 893	-	23 867,00	
27	27	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91%**	**м3**	12,05	25 344,44	1 717,70	305 502	20 705	259 915	26 983,00	359 084,00
						2 064,15	395,78	24 881	4 771	-	26 599,00	
28	28	1111-0101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%**	**м2 изолируемой поверхности**	150,67	6 614,11	49,59	996 548	7 472	912 458	75 518,00	1 157 831,00
						508,52	24,68	76 619	3 719	-	85 765,00	
29	29	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%**	**м2 стяжки**	150,67	1 245,48	41,41	187 656	6 239	96 239	83 354,00	292 691,00
						565,33	23,20	85 178	3 496	-	21 681,00	
30	30	8601-0703-0105	**Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм) НР=94%**	**м2**	150,67	8 166,00	8,00	1 230 371	1 205	1 065 538	153 952,00	1 495 069,00
						1 086,00	1,00	163 628	151	-	110 746,00	

31	31	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	52,54	374,95	3,35	19 700	176	12 127	7 024,00	28 862,00
						140,79	1,42	7 397	75	-	2 138,00	
	1.6 1 этаж. Тип 6											
32	32	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	58,50	6 614,11	49,59	386 925	2 901	354 276	29 320,00	449 545,00
						508,52	24,68	29 748	1 444	-	33 300,00	
33	33	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	58,50	1 245,48	41,41	72 861	2 422	37 366	32 363,00	113 642,00
						565,33	23,20	33 072	1 357	-	8 418,00	
34	34	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	58,50	3 666,19	120,81	214 472	7 067	142 646	61 973,00	298 561,00
						1 106,98	20,01	64 758	1 171	-	22 116,00	
35	35	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	58,50	2 209,02	59,98	129 228	3 509	86 646	37 356,00	179 911,00
						667,91	11,40	39 073	667	-	13 327,00	
36	36	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	58,50	6 322,03	209,01	369 839	12 227	255 915	100 984,00	508 489,00
						1 738,40	98,02	101 696	5 734	-	37 666,00	
37	37	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	62,60	4 139,86	18,75	259 155	1 174	229 603	27 111,00	309 167,00
						453,33	7,39	28 378	463	-	22 901,00	
	1.7 1 этаж. Тип 7											
38	38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	26,30	1 245,48	41,41	32 756	1 089	16 799	14 549,00	51 089,00
						565,33	23,20	14 868	610	-	3 784,00	
39	39	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	26,30	6 322,03	209,01	166 269	5 497	115 053	45 400,00	228 603,00
						1 738,40	98,02	45 720	2 578	-	16 934,00	
40	40	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	29,80	4 139,86	18,75	123 368	559	109 300	12 905,00	147 175,00
						453,33	7,39	13 509	220	-	10 902,00	
	1.8 2 этаж. Тип 1											
41	41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	432,70	1 245,48	41,41	538 919	17 918	276 383	239 378,00	840 561,00
						565,33	23,20	244 618	10 039	-	62 264,00	
42	42	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР=94%	м2 покрытия	432,70	11 080,08	32,04	4 794 351	13 864	4 652 183	127 394,00	5 315 485,00
						296,52	16,69	128 304	7 222	-	393 740,00	

43	43	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	303,32	374,95	3,35	113 730	1 016	70 009	40 547,00	166 619,00
						140,79	1,42	42 704	431	-	12 342,00	
	1.9 2 этаж. Тип 2											
44	44	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	198,93	1 245,48	41,41	247 763	8 238	127 065	110 051,00	386 439,00
						565,33	23,20	112 461	4 615	-	28 625,00	
45	45	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	198,93	6 322,03	209,01	1 257 641	41 578	870 243	343 400,00	1 729 124,00
						1 738,40	98,02	345 820	19 499	-	128 083,00	
46	46	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	100,50	4 139,86	18,75	416 056	1 884	368 612	43 525,00	496 347,00
						453,33	7,39	45 560	743	-	36 766,00	
	1.10 2 этаж. Тип 3											
47	47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	10,90	1 245,48	41,41	13 576	451	6 962	6 030,00	21 174,00
						565,33	23,20	6 162	253	-	1 568,00	
48	48	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	10,90	3 666,19	120,81	39 961	1 317	26 579	11 547,00	55 629,00
						1 106,98	20,01	12 066	218	-	4 121,00	
49	49	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	10,90	2 209,02	59,98	24 078	654	16 144	6 960,00	33 521,00
						667,91	11,40	7 280	124	-	2 483,00	
50	50	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	10,90	6 322,03	209,01	68 910	2 278	47 683	18 816,00	94 744,00
						1 738,40	98,02	18 949	1 068	-	7 018,00	
51	51	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	19,32	4 139,86	18,75	79 982	362	70 862	8 367,00	95 417,00
						453,33	7,39	8 758	143	-	7 068,00	
	1.11 Подвал											
52	52	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	77,90	1 849,00	51,13	144 037	3 983	130 690	10 208,00	166 585,00
						120,20	19,20	9 364	1 496	-	12 340,00	
53	53	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	7,79	30 298,05	2 637,80	236 022	20 548	189 997	27 702,00	284 822,00
						3 270,33	637,44	25 476	4 966	-	21 098,00	
54	54	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,52	331 233,00	-	172 880	-	172 880	-	186 710,00
						-	-	-	-	-	13 830,00	

55	55	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	77,90	3 666,19	120,81	285 596	9 411	189 951	82 525,00	397 571,00
						1 106,98	20,01	86 234	1 559	-	29 450,00	
56	56	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	77,90	2 209,02	59,98	172 083	4 672	115 380	49 743,00	239 572,00
						667,91	11,40	52 030	888	-	17 746,00	
57	57	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	77,90	1 059,37	40,27	82 525	3 137	35 794	42 677,00	135 218,00
						559,61	23,20	43 594	1 807	-	10 016,00	
58	58	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94%:К1тр=6;К1тм=6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 стяжки	77,90	770,23	42,37	60 001	3 301	53 555	4 642,00	69 814,00
						40,37	23,02	3 145	1 793	-	5 171,00	
	1.12 Демонтажные работы											
59	59	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	738,40	178,15	4,00	131 546	2 954	-	93 851,00	243 429,00
						174,15	2,38	128 592	1 757	-	18 032,00	
60	60	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	818,83	1 320,80	44,28	1 081 511	36 258	-	768 093,00	1 997 572,00
						1 276,52	26,31	1 045 253	21 543	-	147 968,00	
61	61	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	235,07	117,27	-	27 567	-	-	19 848,00	51 208,00
						117,27	-	27 567	-	-	3 793,00	
	Раздел 2 Отделка помещений											
	2.1 1 этаж											
62	62	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	1 084,25	1 768,27	10,47	1 917 247	11 352	660 167	999 990,00	3 150 616,00
						1 148,93	3,93	1 245 727	4 261	-	233 379,00	
63	63	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	1 084,25	1 299,68	7,81	1 409 178	8 468	353 552	841 074,00	2 430 272,00
						965,79	3,86	1 047 158	4 185	-	180 020,00	
64	64	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3 466,46	2 216,82	26,20	7 684 518	90 821	3 769 602	3 086 037,00	11 632 199,00
						1 103,17	9,65	3 824 095	33 451	-	861 644,00	

65	65	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	3 466,46	1 077,99 768,69	7,36 3,64	3 736 809 2 664 633	25 513 12 618	1 046 663 -	2 141 801,00 470 289,00	6 348 899,00
66	66	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	88,86	5 945,70 2 993,45	24,05 11,27	528 335 265 998	2 137 1 001	260 200 -	213 599,00 59 355,00	801 289,00
	2.2 2 этаж											
67	67	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	570,13	1 768,27 1 148,93	10,47 3,93	1 008 144 655 039	5 969 2 241	347 135 -	525 824,00 122 717,00	1 656 685,00
68	68	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	570,13	1 299,68 965,79	7,81 3,86	740 987 550 626	4 453 2 201	185 908 -	442 262,00 94 660,00	1 277 909,00
69	69	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 337,53	2 216,82 1 103,17	26,20 9,65	2 965 063 1 475 523	35 043 12 907	1 454 497 -	1 190 744,00 332 465,00	4 488 272,00
70	70	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	1 337,53	1 077,99 768,69	7,36 3,64	1 441 844 1 028 146	9 844 4 869	403 854 -	826 412,00 181 460,00	2 449 716,00
71	71	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	29,75	5 945,70 2 993,45	24,05 11,27	176 885 89 055	715 335	87 114 -	71 512,00 19 872,00	268 269,00
	2.3 Демонтажные работы											
72	72	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	6 458,37	272,16 272,16	- -	1 757 710 1 757 710	- -	- -	1 265 551,00 241 861,00	3 265 122,00
	Раздел 3 Заполнение проемов											
	3.1 Монтажные работы											

73	73	1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%**	м2	1,32	69 649,97	265,33	91 938	350	88 322	3 098,00	102 639,00
						2 474,40	133,11	3 266	176	-	7 603,00	
74	74	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%**	м2	2,86	56 810,86	266,68	162 649	764	155 840	5 789,00	181 913,00
						2 111,88	134,93	6 046	386	-	13 475,00	
75	75	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%**	м2	6,94	55 267,83	262,94	383 503	1 825	370 920	10 526,00	425 551,00
						1 550,53	134,93	10 759	936	-	31 522,00	
76	76	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%**	м2	294,09	57 896,00	266,09	17 026 808	78 255	16 377 001	550 547,00	18 983 543,00
						1 943,44	136,58	571 552	40 167	-	1 406 188,00	
77	77	1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=90%**	м	175,22	7 691,14	14,74	1 347 642	2 583	1 282 283	57 664,00	1 517 730,00
						358,27	7,39	62 776	1 295	-	112 424,00	
78	78	234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	1 м3	6,65	60 560,00	-	402 724	-	402 724	-	434 942,00
						-	-	-	-	-	32 218,00	
79	79	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%**	м2	14,67	61 414,72	72,36	900 954	1 062	843 847	39 004,00	1 015 155,00
						3 820,41	32,83	56 045	482	-	75 197,00	
80	80	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%**	м2	122,33	3 080,08	124,64	376 783	15 247	134 972	210 116,00	633 851,00
						1 852,09	56,39	226 564	6 898	-	46 952,00	
81	81	223-201-0104	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	1 м2	37,59	12 237,00	-	459 989	-	459 989	-	496 788,00
						-	-	-	-	-	36 799,00	
82	82	223-201-0105	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	1 м2	8,19	12 455,00	-	102 006	-	102 006	-	110 167,00

							-	-	-	-	-	8 161,00	
83	83	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2									
					15,54	14 911,00	-	231 717	-	231 717	-	250 254,00	
						-	-	-	-	-	18 537,00		
84	84	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2									
					60,48	11 755,00	-	710 942	-	710 942	-	767 817,00	
						-	-	-	-	-	56 875,00		
85	85	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР=98%	решетка									
					14,00	47 834,61	158,71	669 685	2 222	629 107	38 316,00	764 641,00	
						2 739,69	53,02	38 356	742	-	56 640,00		
	3.2 Демонтажные работы												
86	86	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=84%	м2									
					305,22	2 961,98	238,01	904 041	72 644	-	734 628,00	1 769 763,00	
						2 723,97	141,41	831 397	43 160	-	131 094,00		
87	87	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=84%	м2									
					258,80	1 739,25	238,01	450 116	61 597	-	357 097,00	871 790,00	
						1 501,24	141,41	388 519	36 597	-	64 577,00		
	Раздел 4 Фасад												
88	88	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки									
					524,4877	7 437,35	12,01	3900799	6299	2769222	901334	5186303	
						2 145,48	2,65	1125278	1390	-	384171		
	Раздел 5 Козырек Кз-1												
89	95	1109-0101-0101	Козырек. Монтаж НР=69%	т конструкций									
					0,02	95 226,99	23 861,20	1 492	374	434	555,00	2 211,00	
						43 660,00	7 731,81	684	121	-	164,00		
90	96	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т									
					0,01	444 871,00	-	2 990	-	2 990	-	3 229,00	
						-	-	-	-	-	239,00		
91	97	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т									
					0,02	464 576,00	-	9 877	-	9 877	-	10 667,00	
						-	-	-	-	-	790,00		
92	98	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли									
					3,87	4 760,16	32,00	18 422	124	13 978	4 020,00	24 237,00	

						1 116,18	13,00	4 320	50	-	1 795,00	
93	99	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%**	**м2**	0,63	138,63	3,20	87	2	39	32,00	129,00
						73,13	0,44	46	-	-	10,00	
94	100	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**м2**	0,63	245,80	4,74	154	3	97	37,00	206,00
						85,50	0,88	53	1	-	15,00	
Раздел 6 Отмостка и гидроизоляция												
95	101	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%**	**м3 подстилающего слоя**	35,85	14 510,88	2 794,62	520 215	100 187	225 354	223 454,00	803 163,00
						5 430,24	1 200,65	194 674	43 043	-	59 494,00	
96	102	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%**	**м2 покрытия**	239,30	2 927,78	256,80	700 618	61 452	630 369	19 505,00	777 733,00
						36,76	38,71	8 797	9 263	-	57 610,00	
97	103	1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**м2 покрытия**	-239,30	659,69	0,05	-157 864	-12	-156 304	-1 672,00	-172 299,00
						6,47	-	-1 548	-	-	-12 763,00	
98	104	1108-0201-1601	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР=93%**	**м2 стенки**	478,60	8 905,74	444,24	4 262 287	212 613	3 079 087	921 187,00	5 598 152,00
						2 027,97	41,66	970 586	19 938	-	414 678,00	
Раздел 7 Водосточная система												
99	105	1112-0101-2201	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=92%**	**м желоба**	205,00	4 337,37	5,90	889 161	1 210	621 382	245 656,00	1 225 602,00
						1 300,34	2,18	266 570	447	-	90 785,00	
100	106	1112-0101-2202	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92%**	**м водосточной трубы**	80,40	2 949,30	5,94	237 124	478	190 948	42 220,00	301 692,00
						568,38	2,40	45 698	193	-	22 348,00	
101	107	1116-0801-0101	**Воронки водосточные. Установка НР=98%**	**воронка**	12,00	55 798,04	587,36	669 576	7 048	593 642	68 022,00	796 606,00
						5 740,50	43,66	68 886	524	-	59 008,00	
102	108	1120-0701-0103	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР=98%**	**зонт**	4,00	5 703,48	71,71	22 814	287	18 525	4 007,00	28 967,00

						1 000,58	21,83	4 002	87	-	2 146,00	
	Раздел 8 Кровля											
103	109	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	81,83	51 529,96	4 331,54	4 216 697	354 450	3 000 761	890 228,00	5 515 479,00
						10 527,75	1 170,09	861 486	95 748	-	408 554,00	
104	110	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,81	420 264,00	-	758 896	-	758 896	-	819 608,00
						-	-	-	-	-	60 712,00	
105	111	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92%	м ограждения	67,00	3 419,72	36,73	229 121	2 461	219 011	7 679,00	255 744,00
						114,17	10,42	7 649	698	-	18 944,00	
106	112	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	40,08	4 542,81	49,59	182 076	1 988	159 707	20 088,00	218 337,00
						508,52	24,68	20 381	989	-	16 173,00	
107	113	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,08	4 492,04	50,51	180 041	2 024	83 897	76 156,00	276 693,00
						2 348,30	26,81	94 120	1 075	-	20 496,00	
108	114	1108-0201-0101	Вентшахты. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	6,00	51 529,96	4 331,54	309 180	25 989	220 024	65 275,00	404 411,00
						10 527,75	1 170,09	63 167	7 021	-	29 956,00	
109	115	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	1 360,70	13 928,25	78,93	18 952 170	107 400	17 665 791	1 109 685,00	21 666 803,00
						866,45	19,99	1 178 979	27 200	-	1 604 948,00	
110	116	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	1 360,70	1 245,48	41,41	1 694 725	56 347	869 134	752 764,00	2 643 288,00
						565,33	23,20	769 245	31 568	-	195 799,00	
111	117	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	1 360,70	346,89	14,13	472 013	19 227	433 778	27 679,00	539 667,00
						13,97	7,67	19 009	10 437	-	39 975,00	
112	118	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	26,56	251 671,37	1 219,75	6 685 398	32 401	5 613 916	946 607,00	8 242 565,00
						39 116,11	478,32	1 039 080	12 706	-	610 560,00	
113	119	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	26,56	12 907,99	91,05	342 888	2 419	301 868	35 740,00	408 918,00

						1 453,14	41,80	38 601	1 110	-	30 290,00	
114	120	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	1 915,20	450,22	4,23	862 261	8 101	748 690	98 267,00	1 037 370,00
						55,07	1,94	105 470	3 715	-	76 842,00	
115	121	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	1 915,20	8 569,41	32,61	16 412 134	62 455	12 838 007	3 243 108,00	21 227 661,00
						1 833,58	7,02	3 511 672	13 445	-	1 572 419,00	
116	122	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	1 925,20	403,47	0,90	776 760	1 733	653 682	114 860,00	962 950,00
						63,03	0,44	121 345	847	-	71 330,00	
117	123	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	160,00	1 396,96	13,69	223 514	2 190	134 621	80 477,00	328 310,00
						541,89	4,83	86 702	773	-	24 319,00	
118	124	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	160,00	1 501,00	-	240 160	-	240 160	-	259 373,00
						-	-	-	-	-	19 213,00	
119	125	1112-0101-2006	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92%	м планки	231,30	815,41	5,69	188 604	1 316	87 473	92 143,00	303 207,00
						431,54	1,47	99 815	340	-	22 460,00	
120	126	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	231,30	1 024,00	-	236 851	-	236 851	-	255 799,00
						-	-	-	-	-	18 948,00	
121	127	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92%	м снегозадержателя	67,00	465,11	5,50	31 162	369	1 668	26 886,00	62 692,00
						434,72	1,47	29 126	98	-	4 644,00	
122	128	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	67,00	1 209,00	-	81 003	-	81 003	-	87 483,00
						-	-	-	-	-	6 480,00	
123	129	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	4,00	47 539,06	1 313,64	190 156	5 255	140 469	42 089,00	250 825,00
						11 108,16	583,22	44 433	2 333	-	18 580,00	
124	130	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	38,40	8 569,41	32,61	329 065	1 252	257 404	65 025,00	425 617,00
						1 833,58	7,02	70 409	270	-	31 527,00	

Раздел 9 Закладка проема

.25	131	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ПР=93%	м3 кладки	2,80	59 697,30	4 331,54	167 152	12 128	125 546	30 461,00	213 422,00
						10 527,75	1 170,09	29 478	3 276	-	15 809,00	
126	132	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bpl диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01	420 264,00	-	4 161	-	4 161	-	4 494,00
						-	-	-	-	-	333,00	
127	133	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00	364 864,00	-	701	-	701	-	757,00
						-	-	-	-	-	56,00	
			Итого :									**190 610 720**
			Временные здания и сооружения				**1,50%**		**2 859 150**			
			Итого с временными									**193 469 870**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,9%**		**1 741 223**			
			Итого :									**195 211 093**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**3 904 208**			
			Итого сметная стоимость									**199 115 301**
			Итого по договорной цене				***0,95***					**189 159 537**
			НДС				**12 %**		**22 699 144**			
			Итого с НДС									**211 858 681**

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора "Нурай-Сервис" :

_____ **Ержанов А.Ж.**

KZ21VDE00043493 от 19.11.2018

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе " БИН 970640000567

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Унгарбаева С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Build Project "

Директор _____ **Тараи .ВП.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "** БИН 970640000567 г.Актобе Астанинский район , улица Дарын 1А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 29.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 2

за **август 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление и вентиляция**

оставлена в текущих ценах с 01.01.2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0501-0805	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%**	**м трубопровода**	291,00	2 566,18	30,08	746 758	8 753	10 069	713 649,00	1 577 240,00
						2 501,50	0,95	727 937	276	-	116 833,00	
2	2	241-205-2204	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм Коб =1,01**	**1 м**	293,91	1 767,00	-	519 339	-	519 339	-	560 886,00
						-	-	-	-	-	41 547,00	
3	3	1116-0501-0804	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%**	**м трубопровода**	174,00	2 399,54	26,67	417 520	4 641	3 903	400 905,00	883 899,00
						2 350,44	0,63	408 977	110	-	65 474,00	
4	4	241-205-2203	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм Коб =1,01**	**1 м**	175,74	1 123,00	-	197 356	-	197 356	-	213 144,00
						-	-	-	-	-	15 788,00	
5	5	1116-0501-0803	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%**	**м трубопровода**	150,00	2 182,50	22,64	327 375	3 396	2 259	315 347,00	694 140,00
						2 144,80	0,42	321 720	63	-	51 418,00	

6	6	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм Коб =1,01	1 м	151,50	688,00 -	- -	104 232 -	- -	104 232 -	- 8 339,00	112 571,00
7	7	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	83,00	2 025,39 1 992,21	19,41 0,27	168 107 165 353	1 611 22	1 143 -	162 068,00 26 414,00	356 589,00
8	8	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм Коб =1,01	1 м	83,83	448,00 -	- -	37 556 -	- -	37 556 -	- 3 004,00	40 560,00
9	9	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	196,00	1 899,47 1 868,43	16,30 0,21	372 296 366 212	3 195 41	2 889 -	358 928,00 58 498,00	789 722,00
10	10	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм Коб =1,01	1 м	197,96	264,00 -	- -	52 261 -	- -	52 261 -	- 4 181,00	56 442,00
11	11	241-210-0610	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	2,00	4 087,00 -	- -	8 174 -	- -	8 174 -	- 654,00	8 828,00
12	12	241-210-0609	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 57х50 мм	1 шт.	10,00	3 933,00 -	- -	39 330 -	- -	39 330 -	- 3 146,00	42 476,00
13	13	241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	14,00	1 174,00 -	- -	16 436 -	- -	16 436 -	- 1 315,00	17 751,00
14	14	241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	4,00	497,00 -	- -	1 988 -	- -	1 988 -	- 159,00	2 147,00
15	15	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	190,00	1 501,00 -	- -	285 190 -	- -	285 190 -	- 22 815,00	308 005,00
16	16	241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	1 шт.	16,00	2 034,00 -	- -	32 544 -	- -	32 544 -	- 2 604,00	35 148,00
17	17	241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х20х50 мм	1 шт.	18,00	2 034,00 -	- -	36 612 -	- -	36 612 -	- 2 929,00	39 541,00
18	18	241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	1 шт.	14,00	149,00 -	- -	2 086 -	- -	2 086 -	- 167,00	2 253,00

	19	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	1 шт.	12,00	113,00	-	1 356	-	1 356	-	1 464,00
						-	-	-	-	-	108,00	
20	20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.	шт.	258,00	4 678,19	142,95	1 206 973	36 881	408 917	751 471,00	2 115 120,00
						2 950,29	21,83	761 175	5 632	-	156 676,00	
21	21	242-303-0802	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	86,00	13 645,00	-	1 173 470	-	1 173 470	-	1 267 348,00
						-	-	-	-	-	93 878,00	
22	22	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	86,00	3 588,00	-	308 568	-	308 568	-	333 253,00
						-	-	-	-	-	24 685,00	
23	23	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	86,00	320,00	-	27 520	-	27 520	-	29 722,00
						-	-	-	-	-	2 202,00	
24	24	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	12,00	4 723,14	187,90	56 678	2 255	19 019	35 208,00	99 237,00
						2 950,29	43,66	35 403	524	-	7 351,00	
25	25	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2,00	16 165,00	-	32 330	-	32 330	-	34 916,00
						-	-	-	-	-	2 586,00	
26	26	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	10,00	22 515,00	-	225 150	-	225 150	-	243 162,00
						-	-	-	-	-	18 012,00	
27	27	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	131,04	20 088,02	239,90	2 632 334	31 436	2 424 751	188 602,00	3 046 611,00
						1 344,22	124,42	176 147	16 304	-	225 675,00	
28	28	1215-0102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка НР=72%	прибор	117,00	5 571,30	-	651 842	-	16 238	457 635,00	1 198 235,00
						5 432,51	-	635 604	-	-	88 758,00	
29	29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	187,20	138,63	3,20	25 952	599	11 663	9 503,00	38 291,00
						73,13	0,44	13 690	82	-	2 836,00	
30	30	1115-0403-1001	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	187,20	351,31	1,66	65 765	311	33 578	25 625,00	98 701,00

					4							
						170,28	0,83	31 876	155	-	7 311,00	
	Раздел 2 Вентиляция											
	2.1 Вытяжка над плитой В2											
31	31	1120-0101-0301	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%**	**м2 поверхности воздуховодов**	9,42	9 009,59	78,95	84 870	744	56 578	27 304,00	121 148,00
						2 924,46	33,25	27 548	313	-	8 974,00	
32	32	1120-0101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98%**	**м2 поверхности воздуховодов**	14,00	9 395,44	62,68	131 536	878	93 172	37 095,00	182 121,00
						2 677,59	26,11	37 486	366	-	13 490,00	
33	33	1120-1401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98%**	**вентилятор**	1,00	13 458,26	243,66	13 458	244	2 253	10 795,00	26 193,00
						10 962,00	53,02	10 962	53	-	1 940,00	
34	34	246-401-0101	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч**	**1 комплект**	1,00	37 832,00	-	37 832	-	37 832	-	40 859,00
						-	-	-	-	-	3 027,00	
35	35	1120-0301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98%**	**решетка**	6,00	2 727,03	49,54	16 362	297	3 411	12 529,00	31 202,00
						2 108,97	21,83	12 654	131	-	2 311,00	
36	36	1120-0701-0404	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР=98%**	**зонт**	1,00	30 509,22	97,64	30 509	98	28 631	1 766,00	34 857,00
						1 780,20	21,83	1 780	22	-	2 582,00	
	2.2 Вентиляция приточно-вытяжная (П1, В1)											
37	37	1120-2601-1604	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене НР=98%**	**1 сплит-система**	1,00	11 584,65	12,96	11 585	13	196	11 148,00	24 552,00
						11 375,24	-	11 375	-	-	1 819,00	
38	38	514-401-0301	**Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час**	**1 комплект**	1,00	2 808 944,00	-	2 808 944	-	-	-	2 808 944,00
						-	-	-	-	2 808 944	-	
39	39	1120-0101-0301	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%**	**м2 поверхности воздуховодов**	4,40	9 009,59	78,95	39 606	347	26 403	12 742,00	56 536,00
						2 924,46	33,25	12 856	146	-	4 188,00	

					5							
40	40	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98%	решетка	12,00	2 727,03	49,54	32 724	594	6 822	25 059,00	62 406,00
						2 108,97	21,83	25 308	262	-	4 623,00	
	2.3 Система BE1-BE38											
41	41	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98%	решетка	4,00	2 602,87	49,54	10 411	198	1 777	8 353,00	20 265,00
						2 108,97	21,83	8 436	87	-	1 501,00	
42	42	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98%	решетка	34,00	2 727,03	49,54	92 719	1 684	19 330	70 998,00	176 814,00
						2 108,97	21,83	71 705	742	-	13 097,00	
43	43	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР=72%	м канала	173,00	351,24	0,31	60 765	54	1 605	42 578,00	111 610,00
						341,65	0,18	59 105	31	-	8 267,00	
			Итого :									17 944 909
			в том числе оборудование :									2 808 944
			Временные здания и сооружения				1,50%		227 039			
			Итого с временными									18 171 948
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,9%		138 267			
			Итого :									18 310 215
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		310 025			
			Итого сметная стоимость									18 620 240
			Итого по договорной цене				*0,95*					17 689 228
			НДС				12 %		2 122 707			
			Итого с НДС									19 811 935

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора "Нурай-Сервис" :
_____ Ержанов А.Ж. Нумагалиев Е.Е.
KZ21VJE00042499 от 19.11.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе " БИН 970640000567
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Унгарбаева С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Build Project "

Директор _____ Таран ВП.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "**БИН 970640000567 г Актобе Астанинский район , улица Дарын 1А
(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область. Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование. адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 29.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 3

за **август 2023** (месяц, год) на 02-01-03 **Водопровод и канализация**

оставлена в текущих ценах с 01 01 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Общая стоимость. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Холодное водоснабжение											
1	1	1116-0501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%**	**м трубопровода**	45,40	2 317,53	19,35	105 216	878	670	101 601,00	223 362,00
						2 283,42	0,16	103 667	7	-	16 545,00	
2	2	241-201-0101	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм Коб =1,01**	**1 м**	45,85	264,00	-	12 105	-	12 105	-	13 073,00
						-	-	-	-	-	968,00	
3	3	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%**	**шт.**	1,00	4 678,19	142,95	4 678	143	1 585	2 913,00	8 198,00
						2 950,29	21,83	2 950	22	-	607,00	
4	4	242-105-0202	**Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 20**	**1 шт.**	1,00	19 451,00	-	19 451	-	19 451	-	21 007,00
						-	-	-	-	-	1 556,00	
5	5	241-211-1802	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	**1 шт.**	2,00	237,00	-	474	-	474	-	512,00
						-	-	-	-	-	38,00	

				2							
6	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%**	**шт.**	8,00	4 678,19	142,95	37 426	1 144	12 680	23 301,00	65 585,00
					2 950,29	21,83	23 602	175	-	4 858,00	
7	242-207-3301	**Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	8,00	3 251,00	-	26 008	-	26 008	-	28 089,00
					-	-	-	-	-	2 081,00	
8	1125-0210-0201	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%**	**км трубопровода**	0,05	799 981,25	617 533,55	36 319	28 036	1 565	12 090,00	52 282,00
					147 980,00	144 676,70	6 718	6 568	-	3 873,00	
9	1116-0301-0106	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%**	**м трубопровода**	7,00	2 502,58	54,35	17 518	380	11 453	5 725,00	25 102,00
					812,08	22,48	5 685	157	-	1 859,00	
10	241-101-0408	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм**	**1 м**	7,00	3 567,00	-	24 969	-	24 969	-	26 967,00
					-	-	-	-	-	1 998,00	
11	1116-0901-0102	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР=98%**	**узел**	1,00	50 165,70	1 785,36	50 166	1 785	22 089	26 274,00	82 555,00
					26 291,70	517,70	26 292	518	-	6 115,00	
12	244-301-0704	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°**	**1 шт.**	1,00	165 983,00	-	165 983	-	165 983	-	179 262,00
					-	-	-	-	-	13 279,00	
13	242-404-0107	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	**1 шт.**	1,00	42 043,00	-	42 043	-	42 043	-	45 406,00
					-	-	-	-	-	3 363,00	
14	1118-1101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%**	**комплект**	1,00	3 393,95	-	3 394	-	2 895	489,00	4 194,00
					498,96	-	499	-	-	311,00	
15	242-101-0502	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**1 шт.**	2,00	28 854,00	-	57 708	-	57 708	-	62 325,00
					-	-	-	-	-	4 617,00	

	16	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1,00	1 081,00	-	1 081	-	1 081	-	1 167,00
						-	-	-	-	-	86,00	
17	17	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	1,00	887,00	-	887	-	887	-	958,00
						-	-	-	-	-	71,00	
18	18	242-101-1404	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1,00	175 929,00	-	175 929	-	175 929	-	190 003,00
						-	-	-	-	-	14 074,00	
19	19	241-210-0610	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	2,00	4 087,00	-	8 174	-	8 174	-	8 828,00
						-	-	-	-	-	654,00	
	Раздел 2 Горячее водоснабжение											
20	20	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	81,40	2 317,53	19,35	188 647	1 575	1 201	182 165,00	400 477,00
						2 283,42	0,16	185 870	13	-	29 665,00	
21	21	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм Коб =1,01	1 м	82,21	273,00	-	22 444	-	22 444	-	24 240,00
						-	-	-	-	-	1 796,00	
22	22	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	10,00	4 678,19	142,95	46 782	1 430	15 850	29 127,00	81 982,00
						2 950,29	21,83	29 503	218	-	6 073,00	
23	23	242-105-0202	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 20	1 шт.	2,00	19 451,00	-	38 902	-	38 902	-	42 014,00
						-	-	-	-	-	3 112,00	
24	24	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	8,00	4 301,00	-	34 408	-	34 408	-	37 161,00
						-	-	-	-	-	2 753,00	
25	25	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	8,00	237,00	-	1 896	-	1 896	-	2 048,00
						-	-	-	-	-	152,00	
26	26	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	6,00	1 573,41	0,17	9 440	1	271	8 986,00	19 900,00
						1 528,10	-	9 169	-	-	1 474,00	

	27	244-104-0409	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**1 шт.**	2,00	9 414,00	-	18 828	-	18 828	-	20 334,00
						-	-	-	-	-	1 506,00	
28	28	244-104-0505	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**1 шт.**	4,00	9 944,00	-	39 776	-	39 776	-	42 958,00
						-	-	-	-	-	3 182,00	
	Раздел 3 Канализация											
29	29	1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%**	**м трубопровода**	2,00	1 340,95	2,13	2 682	4	29	2 598,00	5 702,00
						1 324,51	0,75	2 649	2	-	422,00	
30	30	241-203-0101	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**1 м**	2,00	339,00	-	678	-	678	-	732,00
						-	-	-	-	-	54,00	
31	31	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%**	**м трубопровода**	55,40	1 309,00	5,21	72 519	289	1 868	69 048,00	152 892,00
						1 270,08	1,71	70 362	95	-	11 325,00	
32	32	241-203-0107	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**1 м**	55,40	1 934,00	-	107 144	-	107 144	-	115 715,00
						-	-	-	-	-	8 571,00	
33	33	1117-0301-0101	**Унитазы напольные. Установка НР=98%**	**комплект**	2,00	21 098,10	90,30	42 196	181	35 306	6 661,00	52 766,00
						3 354,70	44,16	6 709	88	-	3 909,00	
34	34	244-101-0302	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	**1 комплект**	2,00	61 791,00	-	123 582	-	123 582	-	133 469,00
						-	-	-	-	-	9 887,00	
35	35	244-101-0601	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**1 комплект**	2,00	14 807,00	-	29 614	-	29 614	-	31 983,00
						-	-	-	-	-	2 369,00	
36	36	1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%**	**комплект**	2,00	4 846,26	139,21	9 693	278	900	8 485,00	19 632,00
						4 256,85	71,78	8 514	144	-	1 454,00	
37	37	244-101-0105	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм**	**1 комплект**	2,00	21 729,00	-	43 458	-	43 458	-	46 935,00
						-	-	-	-	-	3 477,00	
38	38	244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**	**1 шт.**	2,00	7 891,00	-	15 782	-	15 782	-	17 045,00
						-	-	-	-	-	1 263,00	

	39	241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**1 шт.**	2,00	812,00	-	1 624	-	1 624	-	1 754,00
						-	-	-	-	-	130,00	
40	40	244-103-0202	**Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм**	**1 шт.**	4,00	52 526,00	-	210 104	-	210 104	-	226 912,00
						-	-	-	-	-	16 808,00	
			Итого :									**2 515 526**
			Временные здания и сооружения				**1,50%**	**37 733**				
			Итого с временными									**2 553 259**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,9%**	**22 979**				
			Итого :									**2 576 238**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**	**51 525**				
			Итого сметная стоимость									**2 627 763**
			Итого по договорной цене				***0,95***					**2 496 375**
			НДС				**12 %**	**299 565**				
			Итого с НДС									**2 795 940**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алиман Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора "Нурай-Сервис" :
_____ **Ержанов А.Ж.**
KZ81VSE00042499 от 19.03.2018
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе" БИН 970640000567
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Унгарбаева С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Build Project "
Директор _____ **Тиран В.П.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

аказчик : **КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "**БИН 970640000567 г.Актобе Астанинский район , улица Дарын 1А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 29.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **август 2023 (месяц, год) на 02-01-04 Электроосвещение и силовое электрооборудование**

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**1121-0502-0102**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%**	**шкаф**	3,00	9 405,39	171,91	28 216	516	11 126	12 089,00	43 529,00
						5 524,73	72,11	16 574	216	-	3 224,00	
2	**2**	**247-201-0118**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54**	**1 шт.**	1,00	12 469,00	-	12 469	-	12 469	-	13 467,00
						-	-	-	-	-	998,00	
3	**3**	**247-201-0104**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	1,00	8 376,00	-	8 376	-	8 376	-	9 046,00
						-	-	-	-	-	670,00	
4	**4**	**247-201-0802**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	1,00	16 511,00	-	16 511	-	16 511	-	17 832,00
						-	-	-	-	-	1 321,00	
5	**5**	**1308-0304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка НР=72%**	**шт.**	28,00	2 366,61	-	66 265	-	856	47 094,00	122 428,00
						2 336,04	-	65 409	-	-	9 069,00	
6	**6**	**247-204-0702**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	1,00	682,00	-	682	-	682	-	737,00
						-	-	-	-	-	55,00	
7	**7**	**247-204-0709**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	10,00	616,00	-	6 160	-	6 160	-	6 653,00
						-	-	-	-	-	493,00	
8	**8**	**247-204-0753**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 -**	**1 шт.**	1,00	2 178,00	-	2 178	-	2 178	-	2 352,00

						-	-	-	-	-	174,00	
9	9	247-204-0755	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	1,00	1 943,00	-	1 943	-	1 943	-	2 098,00
						-	-	-	-	-	155,00	
10	10	247-204-0757	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	1,00	1 913,00	-	1 913	-	1 913	-	2 066,00
						-	-	-	-	-	153,00	
11	11	247-204-0760	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	1,00	1 978,00	-	1 978	-	1 978	-	2 136,00
						-	-	-	-	-	158,00	
12	12	247-204-0761	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	1,00	2 049,00	-	2 049	-	2 049	-	2 213,00
						-	-	-	-	-	164,00	
13	13	247-204-0762	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	1,00	2 483,00	-	2 483	-	2 483	-	2 682,00
						-	-	-	-	-	199,00	
14	14	247-204-0210	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА**	**1 шт.**	11,00	6 581,00	-	72 391	-	72 391	-	78 182,00
						-	-	-	-	-	5 791,00	
15	15	1133-0207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80%**	**светильник**	151,00	8 714,64	4 798,05	1 315 911	724 506	4 113	683 436,00	2 159 295,00
						3 889,35	1 768,23	587 292	267 003	-	159 948,00	
16	16	247-102-0168	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24**	**1 шт.**	76,00	42 011,00	-	3 192 836	-	3 192 836	-	3 448 263,00
						-	-	-	-	-	255 427,00	
17	17	247-102-0133	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	**1 шт.**	38,00	18 246,00	-	693 348	-	693 348	-	748 816,00
						-	-	-	-	-	55 468,00	
18	18	247-102-0199	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017**	**1 шт.**	37,00	5 719,00	-	211 603	-	211 603	-	228 531,00
						-	-	-	-	-	16 928,00	
19	19	1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%**	**шт.**	147,00	463,29	0,49	68 104	72	6 847	44 078,00	121 156,00
						416,22	0,24	61 184	35	-	8 974,00	
20	20	247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	35,00	430,00	-	15 050	-	15 050	-	16 254,00

						-	-	-	-	-	1 204,00	
21	21	247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	1 шт.	40,00	383,00	-	15 320	-	15 320	-	16 546,00
						-	-	-	-	-	1 226,00	
22	22	247-214-0119	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	1 шт.	72,00	614,00	-	44 208	-	44 208	-	47 745,00
						-	-	-	-	-	3 537,00	
23	23	243-905-0201	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	1 шт.	147,00	142,00	-	20 874	-	20 874	-	22 544,00
						-	-	-	-	-	1 670,00	
24	24	247-202-0701	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	1 шт.	147,00	1 159,00	-	170 373	-	170 373	-	184 003,00
						-	-	-	-	-	13 630,00	
25	25	1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%**	м	380,00	524,88	4,37	199 454	1 661	6 205	137 979,00	364 428,00
						504,18	0,13	191 588	49	-	26 995,00	
26	26	241-207-0101	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	1 м	380,00	122,00	-	46 360	-	46 360	-	50 069,00
						-	-	-	-	-	3 709,00	
27	27	1121-0201-0105	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%**	м	380,00	210,83	2,38	80 115	904	11 313	49 013,00	139 458,00
						178,68	0,46	67 898	175	-	10 330,00	
28	28	1121-0301-0102	**Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%**	м	726,00	636,61	4,32	462 179	3 136	36 344	304 803,00	828 341,00
						582,23	0,88	422 699	639	-	61 359,00	
29	29	243-106-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	1 км	0,59	309 939,00	-	182 864	-	182 864	-	197 493,00
						-	-	-	-	-	14 629,00	
30	30	243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	1 км	0,46	480 684,00	-	219 192	-	219 192	-	236 727,00
						-	-	-	-	-	17 535,00	
31	31	243-106-0702	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66**	1 км	0,06	675 858,00	-	40 551	-	40 551	-	43 795,00
						-	-	-	-	-	3 244,00	

32	32	243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	1 км							
					0,01	1 003 468,00	-	12 042	-	12 042	-	13 005,00
						-	-	-	-	-	963,00	
33	33	243-106-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	1 км							
					0,01	1 445 649,00	-	7 228	-	7 228	-	7 806,00
						-	-	-	-	-	578,00	
34	34	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.							
					5,00	5 161,36	237,94	25 807	1 190	17 218	5 594,00	33 913,00
						1 479,80	74,23	7 399	371	-	2 512,00	
35	35	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м							
					41,00	1 020,87	34,98	41 856	1 434	28 287	9 081,00	55 012,00
						295,96	11,66	12 134	478	-	4 075,00	
36	36	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м							
					36,00	710,39	25,44	25 574	916	12 482	8 960,00	37 297,00
						338,24	7,43	12 177	267	-	2 763,00	
	Итого по смете					9 305 918,00						

Итого :		9 305 918
Временные здания и сооружения	1,50%	139 589
Итого с временными		9 445 507
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,9%	85 010
Итого :		9 530 517
Непредвиденные работы и затраты	2 %	190 610
Итого сметная стоимость		9 721 127
Итого по договорной цене	*0,95*	9 235 070
НДС	12 %	1 108 208
Итого с НДС		10 343 278

Сдал Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора "Нурай-Сервис" :
_____ **Ержанов А.Ж.**
KZ21VUE00042499 от 19.11.2018
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Пунагалиев Е.Е

Принял Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе " БИН 970640000567
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Унгарбаева С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Build Project "
Директор _____ **Таран В.П.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "** БИН 970640000567 г.Актобе Астанинский район , улица Дарын 1А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 29.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 5

за **август 2023** (месяц, год) на 02-01-05 **Видеонаблюдение**

Составлена в текущих ценах с 01 01 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**1310-1001-0102**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР=61%**	**камера**	5,00	7 983,39	12,46	39 917	62	-	24 312,00	69 367,00
						7 970,93	-	39 855	-	-	5 138,00	
2	**2**	**248-402-0101**	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	**1 шт.**	5,00	33 916,00	-	169 580	-	169 580	-	183 146,00
						-	-	-	-	-	13 566,00	
3	**3**	**1310-1001-0101**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61%**	**камера**	5,00	6 850,12	6,91	34 251	35	-	20 872,00	59 533,00
						6 843,21	-	34 216	-	-	4 410,00	
4	**4**	**248-402-0202**	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF40K-G-C, объектив 4,0 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном**	**1 шт.**	5,00	36 717,00	-	183 585	-	183 585	-	198 272,00
						-	-	-	-	-	14 687,00	
5	**5**	**521-101-0401-0025**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**1 шт.**	1,00	47 232,00	-	47 232	-	-	-	47 232,00
						-	-	-	-	47 232	-	
6	**6**	**248-404-0405**	**Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit**	**1 шт.**	1,00	183 246,00	-	183 246	-	183 246	-	197 906,00
											14 660,00	

7	7	248-403-0105	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	**1 шт.**	1,00	61 988,00	-	61 988	-	61 988	-	66 947,00
						-	-	-	-	-	4 959,00	
8	8	248-404-0305	**Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб**	**1 шт.**	1,00	83 492,00	-	83 492	-	83 492	-	90 171,00
						-	-	-	-	-	6 679,00	
9	9	248-404-0202	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	**1 шт.**	1,00	109 972,00	-	109 972	-	109 972	-	118 770,00
						-	-	-	-	-	8 798,00	
10	10	1310-0302-0108	**Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=61%**	**шт.**	1,00	20 507,72	2 513,04	20 508	2 513	531	11 092,00	34 128,00
						17 464,00	720,39	17 464	720	-	2 528,00	
11	11	261-921-0129	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U**	**1 шт.**	1,00	56 000,00	-	56 000	-	56 000	-	60 480,00
						-	-	-	-	-	4 480,00	
12	12	1121-0102-0102	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%**	**м**	318,00	463,30	5,48	147 329	1 743	6 583	100 184,00	267 314,00
						437,12	0,44	139 004	140	-	19 801,00	
13	13	243-907-0108	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм**	**1 м**	318,00	246,00	-	78 228	-	78 228	-	84 486,00
						-	-	-	-	-	6 258,00	
14	14	1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%**	**м**	2,00	524,88	4,37	1 050	9	33	726,00	1 918,00
						504,18	0,13	1 008	-	-	142,00	
15	15	241-207-0101	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**1 м**	2,00	122,00	-	244	-	244	-	264,00
						-	-	-	-	-	20,00	
16	16	1121-0201-0201	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%**	**м**	318,00	120,64	0,93	38 364	296	4 471	24 213,00	67 583,00
						105,65	0,10	33 597	32	-	5 006,00	
17	17	1121-0201-0103	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%**	**м**	2,00	170,08	1,64	340	3	34	218,00	603,00
						151,52	0,13	303	-	-	45,00	
18	18	243-304-0131	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC**	**1 км**	0,32	287 898,00	-	92 127	-	92 127	-	99 497,00
						-	-	-	-	-	7 370,00	
			Итого :									**1 647 617**
			в том числе оборудование :									47 232
			Временные здания и сооружения				**1,50%**		**24 006**			
			Итого с временными									**1 671 623**

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**0,9%**	**14 620**	
Итого :			**1 686 243**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**32 780**	
Итого сметная стоимость			**1 719 023**
Итого по договорной цене	***0,95***		**1 633 071**
НДС	**12 %**	**195 969**	
Итого с НДС			**1 829 040**

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора "Нурай-Сервис" :

_____ **Ержанов А.Ж.**

KZ08VUE00042409 от 11.2018

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе " БИН 970640000567

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Унгарбаева С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Build Project"

Директор _____ **Таран В.Н.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер № аттестата,подпись)

[redacted]

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "** БИН 970640000567 г.Актобе Астанинский район , улица Дарын 1А
(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование. адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г.
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 29.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 6

за **август 2023 (месяц, год) на 02-01-06 Пожарная сигнализация**

Составлена в текущих ценах с 01 01 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Общая стоимость. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**1310-0701-0102**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61%**	**шт.**								
					1,00	88 527,60	2,72	88 528	3	745	53 546,00	153 440,00
						87 780,00	-	87 780	-	-	11 366,00	
2	**2**	**248-303-0206**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12**	**1 шт.**								
					1,00	23 227,00	-	23 227	-	23 227	-	25 085,00
						-	-	-	-	-	1 858,00	
3	**3**	**1310-0701-0202**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%**	**шт.**								
					134,00	4 462,32	2,72	597 951	364	12 542	356 877,00	1 031 214,00
						4 366,00	-	585 044	-	-	76 386,00	
4	**4**	**248-302-0203**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**1 шт.**								
					110,00	4 087,00	-	449 570	-	449 570	-	485 536,00
						-	-	-	-	-	35 966,00	
5	**5**	**248-302-0501**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**1 шт.**								
					8,00	2 277,00	-	18 216	-	18 216	-	19 673,00
						-	-	-	-	-	1 457,00	
6	**6**	**248-304-0107**	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**1 шт.**								
					8,00	2 297,00	-	18 376	-	18 376	-	19 846,00
						-	-	-	-	-	1 470,00	
7	**7**	**248-304-0212**	**Оповещатель комбинированный свето-**	**1 шт.**								
			[redacted]		8,00	4 280,00	-	34 240	-	34 240	-	36 979,00

					2							
						-	-	-	-	-	2 739,00	
8	8	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	80,00	281,00	-	22 480	-	22 480	-	24 278,00
						-	-	-	-	-	1 798,00	
9	9	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	660,00	421,76	4,38	278 362	2 891	13 662	188 536,00	504 250,00
						396,68	0,07	261 809	46	-	37 352,00	
10	10	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	1 м	660,00	94,00	-	62 040	-	62 040	-	67 003,00
						-	-	-	-	-	4 963,00	
11	11	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	660,00	150,16	1,74	99 106	1 148	14 111	60 588,00	172 469,00
						127,04	0,46	83 846	304	-	12 775,00	
12	12	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	1 км	0,44	52 663,00	-	23 172	-	23 172	-	25 026,00
						-	-	-	-	-	1 854,00	
13	13	243-204-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х0,75	1 км	0,22	415 235,00	-	91 352	-	91 352	-	98 660,00
						-	-	-	-	-	7 308,00	
			Итого :									**2 663 459**
			Временные здания и сооружения				**1,50%**		**39 952**			
			Итого с временными									**2 703 411**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,9%**		**24 331**			
			Итого :									**2 727 742**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**54 555**			
			Итого сметная стоимость									**2 782 297**
			Итого по договорной цене				***0,95***					**2 643 183**
			НДС				**12 %**		**317 182**			
			Итого с НДС									**2 960 365**

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Унгарбаева С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора "Нурай-Сервис" :

_____ **Ержанов А.Ж.** Нумагапиев Е.Е

KZ.M.JE00042499 от 19.11.2018

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Build Project "

Директор _____ **Таран В.П.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "** БИН 970640000567 г.Актобе Астанинский район , улица Дарын 1А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 29.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 7

за август 2023 (месяц, год) на 07-01-01 Генеральный план

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Демонтажные работы											
1	**1**	**1207-0101-0209**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия НР=72%**	**м2**	162,50	929,56	230,92	151 054	37 525	-	94 031,00	264 692,00
						698,64	105,04	113 529	17 069	-	19 607,00	
2	**2**	**1146-0401-0201**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84%**	**м3**	10,00	39 021,94	21 354,85	390 219	213 549	-	231 104,00	671 029,00
						17 667,09	9 845,33	176 671	98 453	-	49 706,00	
3	**3**	**1208-0101-0201**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72%**	**м2 кровли**	69,92	266,49	0,29	18 633	20	-	13 401,00	34 597,00
						266,20	-	18 613	-	-	2 563,00	
4	**4**	**1203-0101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%**	**м3 кладки**	119,70	39 040,88	7 519,24	4 673 193	900 053	-	3 018 362,00	8 306 879,00
						31 521,64	3 500,67	3 773 140	419 030	-	615 324,00	
5	**5**	**1146-0401-0208**	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84%**	**м3**	19,00	140 755,53	75 239,15	2 674 355	1 429 544	40 270	1 565 433,00	4 578 971,00
						63 396,90	34 687,87	1 204 541	659 070	-	339 183,00	
			Итого :									**13 856 168**
			Временные здания и сооружения				**1,50%**		**207 843**			
			Итого с временными									**14 064 011**

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**0,9%**	**126 576**	
Итого :			**14 190 587**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**283 812**	
Итого сметная стоимость			**14 474 399**
Итого по договорной цене	***0,95***		**13 750 679**
НДС	**12 %**	**1 650 082**	
Итого с НДС			**15 400 761**

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора "Нурай-Сервис" :

_____ **Ержанов А.Ж.**

KZ81VDE00042499 от 19.12.2018

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе" БИН 970640000567

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Унгарбаева С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Build Project "

Директор _____ **Тарай ВП.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Саздинская средняя школа" ГУ "Отдела образования города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Жилой массив САЗДЫ, улица ДАРЫН, дом № 1, корпус А**	**970640000567**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 31 от 29.06.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000024	04.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа" ГУ "Отдел образования г.Актобе"			работа	1	19 200 000,00	19 200 000,00	2 057 142,86
				Итого	1	x	19 200 000,00	2 057 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2023

М.П.

Приложение
к приказу Министра индустрии
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 201
года №17

Приложение 4
Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика(застройщик

Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ октябрь__ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	29 06 2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	284 200 000	17 142 857	253 750 000	253 750 000					30 450 000	284 200 000
в том числе за отчётный месяц.в том числе :		17 142 857	17 142 857	17 142 857					2 057 143	19 200 000
Акт № 8		17 142 857	17 142 857	17 142 857					2 057 143	19 200 000

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе " БИН 970640000567

Директор Унгарбаева С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 970640000567

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"Build Project " директор Тарви В.В
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Жумагалиев Е.Е.

KZ21VJE00042499 от 19.11.2018
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "** БИН 970640000567 г.Актобе Астанинский район , улица Дарын 1А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 29.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 8

за октябрь 2023 (месяц, год) на 07-01-01 Генеральный план

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2 Земляные работы												
1	6	1101-0104-0302	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	497,00	52,41	52,41	26 048	26 048	-	3 907,00	32 351,00
						-	10,92	-	5 427	-	2 396,00	
2	7	1101-0104-0310	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	1 491,00	42,68	42,68	63 636	63 636	-	9 544,00	79 034,00
						-	8,89	-	13 255	-	5 854,00	
3	8	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	256,00	338,32	333,27	86 610	85 317	-	16 970,00	111 866,00
						5,05	87,02	1 293	22 277	-	8 286,00	
4	9	211-103-0103	Грунт - супесь	1 м3	256,00	991,00	-	253 696	-	253 696	-	273 992,00
						-	-	-	-	-	20 296,00	
5	10	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	753,00	123,05	123,05	92 657	92 657	-	21 817,00	123 632,00
						-	40,24	-	30 301	-	9 158,00	
Раздел 3 Конструкция покрытия тротуара												
6	11	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	186,20	123,05	123,05	22 912	22 912	-	5 395,00	30 572,00
						-	40,24	-	7 493	-	2 265,00	

7	12	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	2						
					186,20	9 356,77	1 614,50	1 742 231	300 620	508 518	991 733,00	2 952 681,00
						5 011,24	654,90	933 093	121 942	-	218 717,00	
8	13	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94%	м2 покрытия								
					1 862,00	2 092,71	212,90	3 896 626	396 420	21 041	3 378 548,00	7 857 188,00
						1 868,51	61,78	3 479 166	115 034	-	582 014,00	
9	14	255-102-0602	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2								
					1 862,00	2 760,00	-	5 139 120	-	5 139 120	-	5 550 250,00
						-	-	-	-	-	411 130,00	
10	15	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108%	м бортового камня								
					54,537	2 369,20	47,07	129209	2567	58350	74927	220467
						1 252,21	19,90	68292	1085	-	16331	
11	16	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3								
					0,873	44 925,00	-	39201	-	39201	-	42337
						-	-	-	-	-	3136	
			Итого :									17 274 370
			Временные здания и сооружения				1,50%		259 116			
			Итого с временными									17 533 486
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,9%		157 801			
			Итого :									17 691 287
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		353 826			
			Итого сметная стоимость									18 045 113
			Итого по договорной цене				*0,950000001*					17 142 857
			НДС				12 %		2 057 143			
			Итого с НДС									19 200 000

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора "Нурай-Сервис" :

_____ **Жумасалиев Е.Е.**

KZ21VTB00042499 от 19.11.2018

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе" БИН 970640000567

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Унгарбаева С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Build Project "

Директор _____ **Таран В.В.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Саздинская средняя школа" ГУ "Отдела образования города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Жилой массив САЗДЫ, улица ДАРЫН, дом № 1, корпус А**	**970640000567**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 31 от 29.06.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000037	25.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа" ГУ "Отдел образования г.Актобе"			работа	1	19 032 669,04	19 032 669,04	2 039 214,54
				Итого	1	x	19 032 669,04	2 039 214,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Унгарбаева С. Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2023

М.П.

Приложение
к приказу Министра индустрии
инфраструктурного развития РК от 2 апре
2019 года №1

Приложение 4
Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика/застройщика

Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ декабрь__2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	29.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	303 232 669,04	16 993 454,50	270 743 454,50	270 743 454,50					32 489 214,54	303 232 669,04
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		16 993 454,50	16 993 454,50	16 993 454,50					2 039 214,54	19 032 669,04
Акт № 9		9 820 691,07	9 820 691,07	9 820 691,07					1 178 482,93	10 999 174,00
Акт № 10		7172763,43	7 172 763,43	7 172 763,43					860 731,61	8 033 495,04

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе " БИН 970640000567

Директор Утарбаева С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты) авторского надзора:

ТОО"Build Project " директор Таран В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Нурай-Сервис"

Жумагалиев Е.Е.

№ KZ23VJE00056237 от 28.07.2020
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе "** БИН 970640000567 г.Актобе Астанинский район , улица Дарын 1А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г.
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 29.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 9

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительная часть

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 4 Фасад											
1	88	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	620,7123	7 437,35	12,01	4616455	7455	3277274	1066697	6137803
						2 145,48	2,65	1331726	1645	-	454652	
2	89	1115-0201-0201	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,72	2 965,52	51,04	76 273	1 313	16 044	48 035,00	134 253,00
						2 290,68	43,85	58 916	1 128	-	9 945,00	
3	90	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80%	м2 поверхности облицовки	25,72	30 720,35	48,95	790 127	1 259	644 060	116 192,00	978 825,00
						5 630,18	16,79	144 808	432	-	72 506,00	
4	91	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	13,68	1 245,48	41,41	17 038	566	8 738	7 568,00	26 574,00
						565,33	23,20	7 734	317	-	1 968,00	
5	92	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	13,68	6 322,03	209,01	86 485	2 859	59 845	23 615,00	118 908,00
						1 738,40	98,02	23 781	1 341	-	8 808,00	
6	93	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	501,80	3 025,87	6,30	1 518 382	3 161	1 141 199	299 968,00	1 963 818,00
						745,36	1,87	374 022	938	-	145 468,00	

7	94	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	175,20	2 234,17	6,30	391 427	1 104	259 736	104 732,00	535 852,00
						745,36	1,87	130 587	328	-	39 693,00	
			Итого :									**9 896 033**
			Временные здания и сооружения				**1,50%**		**148 440**			
			Итого с временными									**10 044 473**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,9%**		**90 400**			
			Итого :									**10 134 873**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**202 697**			
			Итого сметная стоимость									**10 337 570**
			Итого по договорной цене				***0,95***					**9 820 691,07**
			НДС				**12 %**		**1 178 482,93**			
			Итого с НДС									**10 999 174**

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора "Нурай-Сервис" :

_____ **Жумагалиев Е.Е.**

№ KZ23VTE00035237 от 28.07.2020

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : КГУ "Саздинская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе " БИН 970640000567

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Унгарбаева С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Build Project "

Директор _____ **Таран В.В.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Саздинская средняя школа" ГУ "Отдел образования г. Актобе" БИН 970640000567 г. Актобе Астанинский район , улица Дарын 1А
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт КГУ "Саздинская средняя школа " ГУ "Отдел образования г.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 29.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 10

за **декабрь 2023 (месяц, год) на 07-01-01 Генеральный план**

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 3 Конструкция покрытия тротуара											
1	15	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108%	м бортового камня	895,463	2 369,20	47,07	2121531	42149	958074	1230258	3619932
						1 252,21	19,90	1121308	17820	-	268143	
2	16	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	14,327	44 925,00	-	643659	-	643659	-	695152
						-	-	-	-	-	51493	
	Раздел 4 Благоустройство											
3	17	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0%	шт.	9,00	24 825,00	-	223 425	-	223 425	-	241 299,00
						-	-	-	-	-	17 874,00	
4	18	8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР=91%	шт.	8,00	138 619,00	290,00	1 108 952	2 320	1 031 712	68 730,00	1 271 897,00
						9 365,00	76,00	74 920	608	-	94 215,00	
5	19	8601-0306-0501	Вазон из травертина, модель: Львиный зев НР=0%	шт.	13,00	57 685,00	-	749 905	-	749 905	-	809 897,00
						-	-	-	-	-	59 992,00	
6	20	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР=88%	м2	560,00	264,06	-	147 874	-	-	130 129,00	300 243,00
						264,06	-	147 874	-	-	22 240,00	
7	21	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=88%	м2	506,00	393,94	223,23	199 334	112 954	38 719	68 573,00	289 339,00
						94,19	59,81	47 660	30 264	-	21 432,00	
			Итого :									**7 227 758**
			Временные здания и сооружения				**1,50%**		**108 416**			
			Итого с временными									**7 336 175**

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,9%	66 026	
Итого :			7 402 200
Непредвиденные работы и затраты	2 %	148 044	
Итого сметная стоимость			7 550 245
Итого по договорной цене	*0,95*		7 172 732,75
НДС	12 %	860 727,93	
Итого с НДС			8 033 495,04

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик: ТОО"Алиханбек-2" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик КГУ "Сазанская средняя школа ГУ "Отдел образования города Актобе " БИН 970640000567
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Унгарбаева С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора "Нурай-Сервис" :

_____ **Жумагалиев Е.Е.**
KZ21VIE00042499 от 19.11.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Build Project "

Директор _____ **Таран В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)