Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"23" сентября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Gas Energy Construction», РК, Жамбылская область г. Тараз, ул. Казыбек би, дом 115, офис 11, БИН: 040740004084, ГСЛ № 20017426 от 19.11.2020 г.**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Директора Оспанов Асхат Хасенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Басшили ул. Ынтымак (разъезд №315) Енбекского с/о Мугалжарского района Актюбинской области.**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **а) ТОО «StroyGazCompany» ГСЛ № 19000594 от 15.01.2019 г. б) ТОО «СК MEGARON» ГЛ №14019036 от 18.12.2014 г., в) ТОО «СК Artifex» № ГЛ 14016415 от 31.10.2014 г. г) ТОО «GazMart», ГСЛ №19001277 от 23.01.2019 г.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Гипрогаз Кампани», лицензия №14012088 от 20.08.2014г., Объект №431.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой расход газа	тыс. м3/год	19,8		19,8	
Общая протяженность газопровода	км	3,505		3,505	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данный проект разработан на основании технических условий №03-2019-02103 от 13.06.2019г, выданных АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Точка подключения - действующий полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления.

Диаметр газопровода в точке подключения Ø160 мм; Давление газа в точке подключения Р(проектн)=6,0кгс/см²; Р(раб)=4,0кгс/см².

В точке врезки установить отключающее устройство - задвижку ду-50 в надземном исполнении в ограждений 3×3м.

Для понижения давления Р=4,0кгс/см² до Р=0,03кгс/см² и поддержание его в заданном уровне проектом предусмотрено установка ГРПШ-03БМ-2У1 (без узла учета расхода газа).

Подводящий газопровод высокого давления II категории запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб Ø63 мм с толщиной стенки 5,8 мм, SDR 11 ПЭ 80 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным способом из труб стальных электросварных Ø57х4,0, по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88.

Согласно МСН 4.03-01-2003 п.5.2.4 допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб вне территории поселений при давлении до 0,6 МПа включительно.

Полиэтиленовая труба Ø63 мм с толщиной стенки 5,8 мм, SDR 11 ПЭ 80 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. Соединение полиэтиленового газопровода высокого давления со стальным газопроводом выполнить неразъёмным с помощью переходников «полиэтилен-сталь».

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкция, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **01 июль 2021 г.;**
окончание работ **15 август 2021 г.;**

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;
фактически, месяц: **1,5 (полтора)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
(наименование организации, ФИО, подпись, дата)

АПФ АО „КазТрансГазАймак" Вильманов Д.Б.

(подпись руководителя, дата)

М.П.
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Басшили ул. Ынтымак (разъезд №315) Енбекского с/о Мугалжарского района Актюбинской области.
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Gas Energy Construction»**
Директор Оспанов А.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,М.П.

_____ «_____»_____ 2021 г.
Подпись, дата / место печати (при наличии)