ия 18.4 от 01.10.18 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
11
Форма

региона

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158/085 от 09.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10.09.2021года

за сентябрь

на Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Раздел 1 Подготовительные работы										
			1.1 земляные работы										
1	1	9501-0009-0009СЦИ РК 8.03.-04-2017 т1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси улицы 1 категория (14068*1,5)	км	0,6675	24441	–	16314	–	–	–	16314
						–	–	–	–		–	

	-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1952	47,63	47,63	92974	92974	0	19156	121100
					0	13,63	0	26606	–	8970	
3	3 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1952	40,05	40,05	78178	78178	0	16106	101827
					0	11,46	0	22370	–	7543	
4	4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1952	156,86	150,79	306191	294342	0	59043	394452
					6,07	35,94	11849	70155	–	29219	
5	6 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	475,3	63		29944		–	–	32339
					–		–		–	2396	
6	7 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2343	58,77	58,77	137698	137698	0	36017	187612
					0	21,35	0	50023	–	13897	
7	8 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2343	29,13	29,13	68252	68252	0	13664	88469
					0	8,1	0	18978	–	6553	
8	9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2343	76,79	66,04	179919	154732	7029	35376	232518
					7,75	13,22	18158	30974	–	17224	

Раздел 2 Земляные работы

2.1 профильный объем по основной проезжей части и бульварной части

9	33	1101-0105-0802	Насыпь. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	2514	697,01	296,06	1752283	744295	1911	856385	2817362
						400,19	72,93	1006078	183346	–	208693	
10	34	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	624	697,01	296,06	434934	184741	474	212563	699297
						400,19	72,93	249719	45508	–	51800	

2.2 разрабртка грунта из срезки с перемещением

11	35	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	624	54,12	54,12	33771	33771	0	6959	43989
						0	15,49	0	9666	–	3258	
12	36	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	624	227,3	227,3	141835	141835	0	29230	184751
						0	65,06	0	40597	–	13685	

2.3 срезка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку временного хранения для отсыпки насыпи земляного полотна

13	37	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1890	184,04	176,48	347836	333547	170	70299	451585
						7,47	44,19	14118	83519	–	33451	
14	39	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2061	17,86	15,25	36809	31430	185	12168	52896
						2,52	5,68	5194	11706	–	3918	

2.4 уплотнение насыпи

15	40	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2514	65,82	65,82	165471	165471	0	43315	225490

					0	23,93	0	60160	–	16703	
	41	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2514	29,13	29,13	73233	73233	0	14662	94926
						0	8,1	0	20363	–	7032	
17	42	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2514	76,79	66,04	193050	166025	7542	37957	249488
						7,75	13,22	19484	33235	–	18481	
	2.5 планировка											
18	43	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6433	1,3	1,3	8363	8363	0	1204	10333
						0	0,26	0	1673	–	765	
	Раздел 3 Дорожная одежда											
	3.1 дорожная одежда на основных полосах											
18	55	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1291,6	1551,79	27,36	2004292	35338	1165682	881316	3116456
						621,92	9,88	803272	12761	–	230849	
19	56	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	55,539	32328		1795465		1795465	–	1939102
						–		–		–	143637	
20	57	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	44,78	2163,9	1452,2	96899	65030	202	54535	163550
						707,2	602,32	31668	26972	–	12115	

	1-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	44,78	2478		110965		110965	–	119842
					–		–		–	8877	
22	62 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	750	1068,81	953,18	801608	714885	0	245317	1130678
					115,63	187,23	86723	140423	–	83754	
23	63 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	750	1827		1370250		1370250	–	1479870
					–		–		–	109620	
24	64 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	4135	235,31	207,86	973007	859501	0	403217	1486322
					27,46	62,83	113547	259802	–	110098	
25	65 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	62,03	2771		171885		171885	–	185636
					–		–		–	13751	
26	66 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	781,55	2363		1846803		1846803	–	1994547
					–		–		–	147744	

		27-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	4135	32,08	32,08	132651	132651	0	43988	190770
						0	9,85	0	40730	–	14131	
28	68	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	156,56	2363		369951		369951	–	399547
						–		–		–	29596	
29	72	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,07	1614,43	1614,43	3342	3342	0	1680	5424
						0	751,68	0	1556	–	402	
30	73	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,07	119278		246905		246905	–	266658
						–		–		–	19752	
		3.3 тротуары (пешеходный, прикромочный)										
31	109	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	150	1655,64	0	248346	0	0	178809	461328
						1655,64	0	248346	0	–	34172	
33	110	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1248,1	1791,31	27,36	2235734	34148	1425368	851634	3334357
						621,92	9,88	776218	12331	–	246989	
34	111	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,97	29290		584921		584921	–	631715
						–		–		–	46794	

		.01-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	34,58	2478		85689		85689	–	92544
						–		–		–	6855	
36	113	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	1597	189,99	106,31	303414	169777	63577	127356	465232
						43,87	29,97	70060	47862	–	34462	
36	114	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=7,000;	м2 основания	1597	195,24	24,75	311798	39526	269430	18627	356860
						1,78	9,02	2843	14405	–	26434	
37	116	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1597	160,37	2,63	256111	4200	14581	257783	555005
						148,61	0,85	237330	1357	–	41111	
38	117	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1597	95,77	0	152945	0	0	165180	343575
						95,77	0	152945	0	–	25450	
39	118	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,333495	16224		21635		21635	–	23365
						–		–		–	1731	
Итого								**24 749 567**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 847 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 767 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 267 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 560 619
- перевозка грузов, тенге	32 339
- прочие затраты, тенге	16 314
- накладные расходы, тенге	4 693 548
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 831 912
Всего	24 749 567
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	257 395
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	495 138
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	510 042
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	26 012 142
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,102287)	28 672 845,97
с учетом скидки к=0,8999999506	25 805 561,23
НДС (12 %)	3 096 667,35
Итого	28 902 228,58

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**