Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
11
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158/085 от 09.07.2021г., доп.соглашение.№1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 08.10.2021 года

за октябрь

на Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2.6 укрепление откосов насыпи										
	44	1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1800,78	72,15	18,79	129926	33837	–	74462	220739
						53,36	4,07	96090	7329	–	16351	

	50	1127-0801-0301	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление НР = 108 %	м2	1800,78	199,48	1,59	359220	2863	–	385371	804157
						197,89	0,26	356356	468	–	59567	
	Раздел 3 Дорожная одежда											
	3.1 дорожная одежда на основных полосах											
1	75	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	4005	81,04	42,09	324565	168570	401	199314	565790
						38,85	7,23	155594	28956	–	41910	
2	76	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,403	82814		199002		199002	–	214922
						–		–		–	15920	
3	77	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	4005	11,91	11,29	47700	45216	0	8867	61092
						0,62	1,43	2483	5727	–	4525	
4	78	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	801	14925		11954925		11954925	–	12911319
						–		–		–	956394	
5	79	4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	801	174		139374		0	–	150524
						–		–		–	11150	
6	80	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,801	1614,43	1614,43	1293	1293	0	650	2099
						0	751,68	0	602	–	155	

7	81 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,801	119278		95542		95542	–	103185
					–		–		–	7643	
8	82 4105-0101-1008	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,801	519		416		–	–	449
					–		–		–	33	
9	83 1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	4005	81,04	42,09	324565	168570	401	199314	565790
					38,85	7,23	155594	28956	–	41910	
10	84 2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,403	82814		199002		199002	–	214922
					–		–		–	15920	
11	85 1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4005	2,98	2,82	11935	11294	0	2249	15319
					0,16	0,36	641	1442	–	1135	
12	86 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	500,625	16224		8122140		8122140	–	8771911
					–		–		–	649771	
13	87 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	500,625	174		87109		–	–	94077
					–		–		–	6969	

3.2 дорожная одежда на съездах(тип 2)

14	88	1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	415,72	23,93	23,93	9948	9948	0	2754	13718
						0	9,2	0	3825	–	1016	
15	89	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	62,358	1068,81	953,18	66649	59438	0	20397	94009
						115,63	187,23	7210	11675	–	6964	
16	90	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	62,358	1827		113928		113928	–	123042
						–		–		–	9114	
17	91	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	402,06	235,31	207,86	94609	83572	-4	39206	144520
						27,46	62,83	11041	25261	–	10705	
18	92	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,03	2771		16709		16709	–	18046
						–		–		–	1337	
19	93	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	75,99	2363		179564		179564	–	193930
						–		–		–	14365	

20	94	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 %	м2 основания	402,06	10,69	10,69	4298	4298	0	1424	6180
					0	3,28	0	1319	–	458	
21	95	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,07	2363		11980		11980	–	12939
						–		–		–	958	
22	96	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,8	1614,43	1614,43	1292	1292	0	649	2096
						0	751,68	0	601	–	155	
23	97	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,8	119278		95422		95422	–	103056
						–		–		–	7634	
24	98	4105-0201-1008	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,8	473		378		–	–	409
						–		–		–	30	
25	99	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,19	1614,43	1614,43	307	307	0	154	498
						0	751,68	0	143	–	37	
26	100	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,19	119278		22663		22663	–	24476
						–		–		–	1813	

27	101 4105-0201-1008	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км									
			т	0,19	473			90		–	–	97
					–			–		–	7	
28	102 1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %									
			м2 покрытия	390,35	81,04	42,09		31634	16430	39	19426	55145
					38,85	7,23		15165	2822	–	4085	
29	103 1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=4,000;									
			м2 покрытия	390,35	5,95	5,64		2323	2202	0	430	2973
					0,31	0,71		121	277	–	220	
30	104 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013									
			т	48,79	16224			791569		791569	–	854894
					–			–		–	63326	
31	105 2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130									
			т	24,4	82814			2020662		2020662	–	2182315
					–			–		–	161653	
32	106 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км									
			т	48,79	174			8489		–	–	9169
					–			–		–	679	

Раздел 4 Обустройство дороги, организация и безопасность движения

4.1 разметка

33	119 1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,095	32836,15	8875,3	3119	843	2054	471	3877
					2343,66	2244,04	223	213	–	287	
34	120 1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,2477	16991,65	8875,3	4209	2198	1430	1227	5871
					2343,66	2244,04	581	556	–	435	
35	121 1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	0,3	27554,65	8875,3	8266	2663	4901	1486	10533
					2343,66	2244,04	703	673	–	780	
36	122 1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР = 108 %	м2 разметки	58	743,86	28,94	43144	1679	27168	15441	63272
					246,51	0	14298	0	–	4687	
	4.2 дорожные знаки										
37	123 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	34	4055,23	689,72	137878	23450	15746	114497	272565
					2902,4	215,72	98682	7334	–	20190	
38	124 2401-0201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.21, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	13916		27832		27832	–	30059
					–		–		–	2227	
39	125 2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	15464		30928		30928	–	33402
					–		–		–	2474	
40	126 2401-0201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	8	13916		111328		111328	–	120234
					–		–		–	8906	

41	127	2401-0201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14881 / –		29762 / –		29762 / –	– / 2381	32143
42	128	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	10	15464 / –		154640 / –		154640 / –	– / 12371	167011
43	129	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	10	15464 / –		154640 / –		154640 / –	– / 12371	167011
44	130	2401-0201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14881 / –		29762 / –		29762 / –	– / 2381	32143
45	131	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5	15464 / –		77320 / –		77320 / –	– / 6186	83506
46	132	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	10	15464 / –		154640 / –		154640 / –	– / 12371	167011
47	133	2401-0202-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4487 / –		44870 / –		44870 / –	– / 3590	48460
48	134	2401-0202-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	7	5983 / –		41881 / –		41881 / –	– / 3350	45231
49	135	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,89	5397,66	859,24	15599	2483	5927	7641	25100

					2487,68	325,2	7189	940	–	1859	
50	136	1106-0201-0103	Фундаменты общего назначения бетонные . Устройство НР = 91 %	м3	5,1	2288,93	276,35	11674	1409	131	9634	23013
						1986,93	88,99	10133	454	–	1705	
51	137	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,202	18713		97345		97345	–	105133
						–		–		–	7788	
52	138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0065032	195387		1271		1271	–	1372
						–		–		–	102	
53	139	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,88	640,74	–	6971	–	–	5019	12950
						640,74	–	6971	–	–	959	
54	140	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,318	210		4477		–	–	4835
						–		–		–	358	
		3.3 тротуары (пешеходный, прикромочный)										
55	118	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	198,291505	16224		3217081		3217081	–	3474447
						–		–		–	257367	

Итого	**33 466 987**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**939 075**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**643 857**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**129 575**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**28 054 600**
- перевозка грузов, тенге	**240 333**
- накладные расходы, тенге	**1 110 086**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**2 479 036**
Всего	**33 466 987**

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	348 057
Исключить из акта вып.раб. №1 от 10.09.21г. затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) (-495138 тг)	- 495 138
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**666 398**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**33 986 304**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,102287)	**37 462 661,08**
с учетом скидки к=0,8999999506	**33 716 394,78**
НДС (12 %)	**4 045 967,37**
Итого	**37 762 362,15**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Субеков Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**