Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
11
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158/085 от 09.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 27.10.2021 года

за октябрь

на Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.6 укрепление откосов насыпи											
1	45	1127-0401-0101	Устройство песчанного дренажного слоя толщиной 10 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	180,078	1068,81	953,18	192469	171647	0	58901	271480	
						115,63	187,23	20822	33716	–	20110		

2	46	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	180,078	1827		329003		329003	–	355323
						–		–		–	26320	
3	47	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	1800,78	262,2	0,26	472165	468	-18	339634	876743
						261,95	0	471714	0	–	64944	
4	48	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	475,32	279		132614		–	–	143223
						–		–		–	10609	
5	49	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	475,32	54		25667		–	–	27721
						–		–		–	2053	
6	51	1147-0212-0102	Площадки разных размеров. Подготовка почвы вручную на глубину до 22 см. Почвы средние НР = 88 %	м2	1800,78	109,91	–	197924	–	–	174173	401864
						109,91	–	197924	–	–	29768	
7	52	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	652,68	54		35245		–	–	38064
						–		–		–	2820	
8	53	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	72	2124		152928		152928	–	165162
						–		–		–	12234	
9	54	2503-0101-0102	Удобрения фосфорно-калийные	т	0,036	34002		1224		1224	–	1322
						–		–		–	98	

Итого 2 280 903

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге **690 460**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге **172 115**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге **33 716**

- материалы, изделия и конструкции, тенге	483 137
- перевозка грузов, тенге	193 526
- накладные расходы, тенге	572 709
- сметная прибыль (8 %), тенге	168 956
Всего	2 280 903
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	23 721
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	46 092
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	2 350 716
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,102287)	2 591 163,69
с учетом скидки к=0,8999999506	2 332 047,31
НДС (12 %)	279 845,68
Итого	2 611 892,99

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000804

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**