Форма №КС-3

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Договор: Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	12 098,10	10 801,87							1 296,22	12 098,10
Всего по стройке	12 098,10	10 801,87							1 296,22	12 098,10

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8546**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3459
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1902*
		машины и механизмы	тенге			3944
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*993*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1143
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**8546**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3459
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1902*
		машины и механизмы	тенге			3944
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*993*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1143
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00225**	**3 432 778**	**7724**
		Формула объема = (2,25).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,25.1,02	м	2,295	246	565
		Линейная арматура				
3	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	1	257	257
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8546**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3459
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1902*
		машины и механизмы	тенге			3944
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*993*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1143
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**8 546,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**589,67**
		Итого				**9 135,67**
		Сметная прибыль - 5%				**456,78**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**639,50**
		Итого				**10 231,95**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**10 801,87**
		НДС- 12%				**1 296,22**
		Стоимость строительства				**12 098,10**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**