Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, п.Шортанды, АБЫЛАЙ ХАНА, 20** — **060140010635**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2** — **050740019916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2024-35 от 18.09.2024 г

Номер документа	Дата составления
22	14.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей к фельшердско- акушерскому пункту с. Пригородное Шортандинского района Акмолинской области			Одна услуга	1	40 619 740,43	40 619 740,43	4 352 115,05
				Итого	1	x	40 619 740,43	4 352 115,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Мерей С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерных сетей к фельшердеко- акушерскому пункту с. Пригородное Шортандинского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		2024-35	18.09.2024г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных сетей к фельшердеко-акушерскому пункту с. Пригородное Шортандинского района Акмолинской области"	40 619 740,43	36 267 625,38							4 352 115,05	40 619 740,43

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Шортандинского района

_____ С. Мерей
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Директор
ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ Е. Молдыбаев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора
ТОО "СтройЭксперт-Астана"

_____ А. Ешкеев
(идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей к фельшердско- акушерскому пункту с. Пригородное Шортандинского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №2024-35 от 18.09.2024г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
за ноябрь 2024 года

Локальная смета №6-1-1. Наружные водоснабжение и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года.

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4974496**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1743779
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*849936*
			машины и механизмы	тенге			594910
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*154353*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2635802
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	409		
		Раздел 1.	**водопровод В1П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, траншей Нср.раз=2,5м,колодцы диам.1500 мм-1шт**				**2280996**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			935786
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*454631*
			машины и механизмы	тенге			404523
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*99180*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			940685
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	230		
1	**1/Р(1)**	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**247,59**	**475**	**117605**
2	**2/Р(2)**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**12,56**	**9 558**	**120048**

1		2	3	4	5	6	7
3	3/Р(3)	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	16,15	10 735	173370
4	4/Р(4)	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	52,03	4 156	216237
5	5/Р(5)	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /10м/	$м^3$	177,62	98	17407
6	6/Р(6)	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	177,62	48	8526
7	7/Р(7)	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание лишнего грунта на территории	$м^3$	16,15	84	1357
			Трубопроводы				
8	8/Р(8)	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,122	1 495 058	182397
9	9/Р(9)	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	122	234	28548
10	Р(10)	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,122	274 756	33520
11	10	241-417-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 133х4,5-38 мм, Ст3 /Гильза/	м	0,6	34 864	20918
12	11/Р(11)	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	17 182	51546
13	12/Р(12)	242-301-1104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	45 632	136896
14	Р(13)	241-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32х32 мм	шт.	2	552	1104
15	Р(14)	241-215-0133 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1 1/4"	шт.	1	1 721	1721
			Колодец Ф1500, 2шт.				
16	18	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,94	82 846	326413
17	19	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	44 108	88216
18	20	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 831	69662
19	21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	2	34 831	69662
20	22	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	30 545	61090
21	23	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 865	27730
22	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 123	14246
23	25	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46078
24	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-1	т	0,0648	1 146 761	74310
25	27	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	4	359	1436

1		2	3	4	5	6	7
26	28	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0032	5 335 629	17074
27	29	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	85 868	85868
28	30	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,56	708	8892
29	31	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00304	311 740	948
30	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	50	4 271	213550
31	33/Р(15)	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	122	387	47214
32	34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /отмостка/	$м^3$	0,496	35 095	17407
		Раздел 2.	Хозяйственно-бытовая канализация К1				2693500
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			807993
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*395305*
			машины и механизмы	тенге			190387
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55173*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1695117
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	178		
33	Р(16)	6121-0105-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм	км	0,098	731 180	71656
34	Р(17)	241-204-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	97,706	1 603	156623
35	37	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	98	24	2352
36	38	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	98	125	12250
			Колодец Ф1500, 5шт.				
37	39	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	7,08	97 038	687029
38	40	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	44 108	220540
39	41	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	31 290	125160
40	42	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	34 831	208986
41	43	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	30 545	152725
42	44	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	13 865	69325
43	45	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	7 123	106845

1		2	3	4	5	6	7
44	46	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**5**	**40 352**	**201760**
45	47	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**шт.**	**39**	**785**	**30615**
46	48	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**10**	**4 271**	**42710**
47	49	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки /отмостка/**	**$м^3$**	**1,24**	**35 095**	**43518**
			Соединительные элементы МС-3,5,7				
48	50	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка**	**т**	**0,1768**	**1 131 141**	**199986**
49	51	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,1768**	**1 115 764**	**197267**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (1 Тип Просадки)				
50	52	6101-0102-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3**	**$м^3$**	**61**	**432**	**26352**
51	53	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**$м^3$**	**3**	**15 392**	**46176**
52	54	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**3**	**10 735**	**32205**
53	55	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**15**	**3 784**	**56760**
54	56	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**43**	**56**	**2408**
55	57	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание лишнего грунта на территории**	**$м^3$**	**3**	**84**	**252**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**4 974 496**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**4 974 496**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге	363 138
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	16 013
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**5 353 647**
Сметная прибыль 5%	Тенге	267 682
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	160 609
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**5 781 939**
Итого по расчету в базовых ценах	**Тенге**	**5 781 939**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0557	Тенге	**6 103 993**
Скидка генподрядчика	**Тенге**	**362 899**

1		2	3	4	5	6	7
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**			**5 741 093,24**
			НДС 12%	Тенге			688 931,19
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**6 430 024,43**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **С. Мерей**

М.П.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "СтройЭксперт-Астана"

_____ **А. Ешкеев**

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "АстанаПроектСтрой"

_____ **Д. Ануаров**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей к фельшердско- акушерскому пункту с. Пригородное Шортандинского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №2024-35 от 18.09.2024г.**

Акт №2 приемки выполненных работ
за ноябрь 2024 года

Локальная смета №4-1-1. Сети электроснабжения 10/0,4 кВ

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года.

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22404612**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1343560
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*655797*
			машины и механизмы	тенге			656608
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*194719*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8939522
			оборудование	тенге			11464923
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	309		
		Раздел 1.	**Сети 10кВ**				
		Раздел 2.	**Концевая опора Кр10-1.2с /1шт/**				**1056839**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			80240
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39188*
			машины и механизмы	тенге			35772
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11472*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			757111
			оборудование	тенге			183716
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
1	1	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**58 904**	**58904**
2	2	**225-204-0309** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**2**	**80 405**	**160810**
3	3	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор. Установка**	**шт.**	**2**	**9 373**	**18746**
4	4	**225-204-1001** *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**2**	**7 492**	**14984**
5	5	**252-207-0268** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	**12 157**	**24314**
			Стальные конструкции				

6	6	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Траверса ТМ-73.	шт	1	19 968,93	19969
7	7	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Траверса TMs-60a.	шт	1	6 053,93	6054
8	8	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288	4576
9	9	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Крепление подкоса У1.	шт	1	9 939,29	9939
10	10	252-207-3949 *РСНБ РК 2022 прим*	Накладка ОГ 52	шт.	1	12 699	12699
11	11	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 737	3474
12	12	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	1	191	191
			Изоляторы.Линейная арматура				
13	13	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421	12105
14	14	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561	2805
15	15	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899	67596
16	16	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	4 880,17	24401
17	17	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283	3849
18	18	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885
19	19	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138	99414
			РЛНД				
20	20	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	14 647	14647
21	21	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	1	27 052	27052
22	22	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	183716
23	23	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007292	954 056	696
24	24	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
25	25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007292	954 056	696
26	26	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10302
27	27	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21725
28	28	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4126
29	29	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52488
30	30	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
31	31	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5820

32	32	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1940
33	33	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737	7817
			Грозазащита				
34	34	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Траверса ТМ-96и.	шт	1	6 325	6325
35	35	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Хомут Х62и.	шт	1	2 078,21	2078
36	36	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Упор УП50.	шт	1	1 396,92	1397
37	37	252-207-1709 *РСНБ РК 2022 прим.*	Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10	шт.	3	29 882	89646
38	38	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674	16044
39	39	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299	13250
40	40	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257	1542
		Раздел 3.	**Анкерная опора Ар10-1.2с /1шт/**				**1197555**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			80240
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39188*
			машины и механизмы	тенге			35772
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11472*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			897827
			оборудование	тенге			183716
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
41	41	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58 904	58904
42	42	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	80 405	160810
43	43	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор. Установка	шт.	2	9 373	18746
44	44	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	2	7 492	14984
45	45	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157	24314
			Стальные конструкции				
46	46	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Траверса ТМ-73.	шт	1	19 968,93	19969
47	47	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Траверса TMs-60a.	шт	1	6 053,93	6054
48	48	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288	4576
49	49	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Крепление подкоса У1.	шт	1	9 939,29	9939
50	50	252-207-3949 *РСНБ РК 2022 прим*	Накладка ОГ 52	шт.	1	12 699	12699

51	51	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 737	3474
52	52	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	1	191	191
			Изоляторы.Линейная арматура				
53	53	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421	12105
54	54	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561	2805
55	55	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899	67596
56	56	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	4 880,17	19521
57	57	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283	7698
58	58	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
59	59	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138	198828
			РЛНД				
60	60	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	14 647	14647
61	61	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРН3/. Монтаж оборудования	шт.	1	27 052	27052
62	62	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	183716
63	63	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
64	64	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00088	954 056	840
65	65	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10302
66	66	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21725
67	67	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4126
68	68	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52488
69	69	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
70	70	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5820
71	71	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1940
72	72	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737	7817
			Грозазащита				
73	73	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Траверса ТМ-96и.	шт	1	6 325	6325
74	74	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Хомут Х62и.	шт	1	2 078,21	2078
75	75	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Упор УП50.	шт	1	1 396,92	1397
76	76	252-207-1709 *РСНБ РК 2022 прим.*	Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10	шт.	3	29 882	89646

77	77	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674	16044
78	78	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299	13250
79	79	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257	1542
		Раздел 4.	**Угловая анкерная опора УатБ10-1.2с /2шт/**				**2450794**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			130158
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*63732*
			машины и механизмы	тенге			105912
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34184*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2214724
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
80	80	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	90 838	181676
81	81	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	80 405	482430
82	82	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор. Установка	шт.	6	9 373	56238
83	83	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	7 492	44952
84	84	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	12 157	72942
85	85	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	251 617	503234
86	86	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Крепление подкоса У1.	шт	4	9 939,29	39757
87	87	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 478	27824
88	88	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674	5348
89	89	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000036	954 056	34
90	90	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6 360	25440
91	91	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 421	24210
92	92	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	561	5610
93	93	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	16 899	33798
94	94	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	4 880,17	19521
95	95	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171540
96	96	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	33 138	397656
97	97	252-207-1709 *РСНБ РК 2022 прим.*	Искровой разрядник SDI20.3	шт.	12	29 882	358584
		Раздел 5.	**Промежуточная опора ПоБ10-1.2с /5шт/**				**2728805**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			83775

			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41026*
			машины и механизмы	тенге			54570
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17900*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2590460
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
98	**98**	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**5**	**28 591**	**142955**
99	**99**	**225-204-0309** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**5**	**80 405**	**402025**
100	**100**	**252-207-0501** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH155, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**5**	**261 463**	**1307315**
101	**101**	**252-207-1018** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**5**	**2 421**	**12105**
102	**102**	**252-207-2902** *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**5**	**561**	**2805**
103	**103**	**252-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	**шт.**	**15**	**16 899**	**253485**
104	**104**	**252-207-2114** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9585**	**комплект**	**30**	**4 880,17**	**146405**
105	**105**	**252-207-0410** *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	**5**	**2 674**	**13370**
106	**106**	**217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,000115**	**954 056**	**110**
107	**107**	**252-207-1709** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Искровой разрядник SDI20.3**	**шт.**	**15**	**29 882**	**448230**
		Раздел 6.	**Устройство ответвительная на промежуточной опоре УОК /1шт/**				**31805**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			31805
108	**108**	**252-207-0527** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**15 781**	**15781**
109	**109**	**252-207-0201** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	**2 288**	**2288**
110	**110**	**252-207-3910** *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1,2**	**1 737**	**2084**
111	**111**	**252-102-0224** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	**шт.**	**2**	**3 615**	**7230**
112	**112**	**252-108-0702** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**2**	**66**	**132**
113	**113**	**252-204-0805** *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	**шт.**	**6**	**715**	**4290**
		Раздел 7.	**Провод СИП-3**				**616296**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			120253
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*58781*
			машины и механизмы	тенге			76893
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18816*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			419150
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
114	**114**	**6124-0203-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9**	**6 407**	**57663**

			Провод СИП				
115	115	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,26112**	**606 809**	**158450**
116	116	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**м**	**783,36**	**486**	**380713**
117	119	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)**	**шт.**	**15**	**1 298**	**19470**
		Раздел 8.	**Сети 0,4кВ**				**63635**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7024
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3496*
			машины и механизмы	тенге			5308
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1562*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			51303
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Фундамент под КТПН				
118	120	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**6 166**	**12332**
119	121	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**0,864**	**59 379**	**51303**
		Раздел 9.	**КТПН**				**4205680**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			178659
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*86990*
			машины и механизмы	тенге			116254
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35281*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8133
			оборудование	тенге			3902634
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
120	122	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**1**	**286 762**	**286762**
121	123	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2 260 204**	**2260204**
122	124	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**1 331 403**	**1331403**
123	125	6124-0103-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг**	**шт.**	**1**	**16 284**	**16284**
124	126	515-301-0258 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Устройство компенсирующее 12кВар, КРМ-0,4-19,8-1,8 У3**	**шт.**	**1**	**311 027**	**311027**
		Раздел 10.	**Дизельный генератор**				**7430330**

			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			53064
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*26064*
			машины и механизмы	тенге			28134
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7790*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			154275
			оборудование	тенге			7194857
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
125	**127**	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**6**	**6 166**	**36996**
126	**128**	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**2,592**	**59 379**	**153910**
127	**129**	**6124-0301-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**44 567**	**44567**
128	**130**	**515-103-0142** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 52 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере /P65E2/**	**шт.**	**1**	**7 194 857**	**7194857**
		Раздел 11.	**Электроустановочные изделия**				**224280**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			130398
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*63494*
			машины и механизмы	тенге			152
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			93730
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
129	**131**	**6124-0201-2811** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2**	**шт.**	**4**	**22 000**	**88000**
130	**132**	**6124-0201-2812** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2**	**шт.**	**2**	**23 079**	**46158**
131	**133**	**243-903-1502** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб**	**шт.**	**4**	**13 658**	**54632**
132	**134**	**243-903-1503** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**2**	**17 745**	**35490**
		Раздел 12.	**Кабельные изделия**				**1851025**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			294144
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*143238*
			машины и механизмы	тенге			148339
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41177*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1408543
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
			Земляные работы				

133	135	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³ группа грунта 2**	м³	29,5	419	12360
134	136	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м³	19,6	98	1921
135	137	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	32	827	26464
136	138	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	м	58	254	14732
137	139	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	163	1 131	184353
138	140	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	115	1 077	123855
139	141	243-113-0730 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мс)-1**	м	5	5 006	25030
140	142	243-113-0727 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х70 (мс)-1**	м	214	3 908	836312
141	143	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1**	м	64	493	31552
			Трубы				
142	144	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	5	1 478	7390
143	145	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	35	1 769	61915
144	146	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	5	111	555
145	147	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	35	239	8365
146	148	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	75	313	23475
147	149	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	75	6 376	478200
			Монтажные изделия				
148	150	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	148	24	3552
149	151	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	58	53	3074
150	152	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	90	88	7920
		Раздел 13.	**Наружное освещение, 2шт.**				**356418**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			63364
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31038*
			машины и механизмы	тенге			40358
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12745*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			252696
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
151	153	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	2	34 059	68118
152	154	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное /ПГС/**	м³	0,05	9 546	477

153	155	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	0,0575	5 321	306
154	156	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	$м^3$	0,85	7 839	6663
155	157	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес более 20 кг**	т	0,068	117 994	8024
156	158	247-306-1005 *СпрСЦ 06.2024 прим.*	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,6-Б, высотой 1600 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000). /КМ-3-22/4/**	шт.	2	41 070	82140
157	159	247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм**	шт.	2	66 036	132072
158	160	247-306-0313 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	2	13 464	26928
159	161	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	20	396	7920
160	162	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	м	20	326	6520
161	163	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2	6 609	13218
162	164	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	2 016	4032
		Раздел 14.	**Заземление**				**191150**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			122241
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*59562*
			машины и механизмы	тенге			9144
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2278*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			59765
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
163	165	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	7 750	15500
			Заземление				
164	166	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	25	1 452	36300
165	167	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	7 750	38750
166	168	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	7	7 750	54250
167	169	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	45	1 030	46350

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**22404612**
Оборудования	**Тенге**	**11 464 923**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**10 939 689**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге	798 597
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	35 215

Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**11 773 501**
Сметная прибыль 5%	Тенге	588 675
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	697 153
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**13 059 329**
Итого по расчету в базовых ценах	**Тенге**	**24 524 252**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0557	Тенге	**25 890 253**
Скидка генподрядчика	**Тенге**	**1 539 248**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**24 351 005**
НДС 12%	Тенге	2 922 121
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**27 273 125**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **С. Мерей**
М.П.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "СтройЭксперт-Астана"

_____ **А. Ешкеев**
М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "АстанаПроектСтрой"

_____ **Д. Ануаров**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей к фельшердско- акушерскому пункту с. Пригородное Шортандинского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №2024-35 от 18.09.2024г.**

Акт №3 приемки выполненных работ
за ноябрь 2024 года

Локальная смета №2-1-1. Выгреб 25м3

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года.

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5350921**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1734972
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*861219*
			машины и механизмы	тенге			1238563
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*412562*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2377389
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	540		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**1186865**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			207372
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99896*
			машины и механизмы	тенге			979493
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*342120*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	216		
1	2	**6101-0101-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**363,75**	**499**	**181511**
2	3	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**11,25**	**7 324**	**82395**
3	4	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**15**	**1 392**	**20880**
4	5	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**297**	**84**	**24948**

5	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м³**	**33**	**3 784**	**124872**
6	Р(1)	6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водоотлив из котлованов**	**м³**	**132,4867**	**5 678**	**752259**
		Раздел 2.	**Общестроительные работы**				**2937084**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1083958
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*539581*
			машины и механизмы	тенге			217159
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60336*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1635967
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	228		
7	Р(2)	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков**	**м³**	**22,623**	**62 099**	**1404866**
8	Р(3)	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /плита днище 4,0х2,0х0,2/**	**м³**	**3,2**	**89 252**	**285606**
9	Р(4)	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 /ФБС24.4.6, ФБС12.4.6/**	**м³**	**16,3**	**59 379**	**967878**
10	Р(5)	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /плита перекрытие 4,0х2,0х0,2/**	**м³**	**3,123**	**89 252**	**278734**
		Раздел 3.	**Кольца стеновые**				**247450**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			70019
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*34777*
			машины и механизмы	тенге			16211
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3783*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			161220
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
11	13	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**м³**	**0,27**	**49 271**	**13303**
12	14	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**5**	**13 865**	**69325**
13	15	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	**шт.**	**1**	**6 815**	**6815**
14	16	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка люка**	**шт.**	**1**	**9 858**	**9858**
15	17	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**23 039**	**23039**
16	18	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м³**	**0,76**	**93 992**	**71434**
17	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,09032**	**344 590**	**31123**

18	20	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,018	1 131 141	20361
19	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00636	344 590	2192
		Раздел 4.	**Дыхательное устройство /1шт/**				**25583**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8726
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4298*
			машины и механизмы	тенге			933
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*192*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15925
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
20	22	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3**	м^3	0,175	56 676	9918
21	23	1123-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,001	2 179 580	2180
22	24	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм**	м	1,008	1 852	1867
23	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,00045	2 310 795	1040
24	26	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	шт.	1	10 509	10509
25	27	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,0633	1 092	69
		Раздел 5.	**Лестница Л-1**				**92260**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			11462
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5707*
			машины и механизмы	тенге			4627
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1260*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			76171
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
26	28	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,06493	270 642	17573
27	29	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,06493	1 146 761	74459
28	30	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	м^2	0,06493	3 507	228
		Раздел 6.	**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ**				**820149**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			353435
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*176960*
			машины и механизмы	тенге			20140
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4871*

			материалы, изделия и конструкции	тенге			446576
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	77		
			ДНИЩЕ				
29	31	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	29,16	4 615	134573
30	32	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	9	2 053	18477
31	33	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Железнение покрытий цементных**	$м^2$	9	600	5400
			ПОКРЫТИЕ				
32	34	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	$м^2$	69,36	2 428	168406
			СТЕНЫ				
33	36	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$	57,12	6 386	364768
34	37	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (затирка внутренней поверхности)**	$м^2$	57,12	2 033	116125
35	38	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	$м^3$ емкости	25	496	12400
		Раздел 7.	**Горловина крышка**				**41530**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			41530
36	39	261-401-0420 *РСНБ РК 2022*	**Скобы малые к опорным точкам**	шт.	8	443	3544
37	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00031	344 590	107
38	41	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Войлок строительный**	т	0,02	1 782 729	35655
39	42	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,0021	408 199	857
40	43	215-203-0301 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,015	91 158	1367

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**5350921**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**5 350 921**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге	390 617
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	17 225
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**5 758 763**
Сметная прибыль 5%	Тенге	287 938
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	172 763
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**6 219 464**
Итого по расчету в базовых ценах	**Тенге**	**6 219 464**

Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0557	Тенге **6 565 888**
Скидка генподрядчика	**Тенге 390 360**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге 6 175 528**
НДС 12%	Тенге 741 063
ВСЕГО по акту	**Тенге 6 916 591**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Шортандинского района

_____ **С. Мерей**
М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "АстанаПроектСтрой"

_____ **Д. Ануаров**
м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "СтройЭксперт-Астана"

_____ **А. Ешкеев**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.