Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автомобильной дороги г. Экибастуза ул. 11 Линейный проезд

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автомобильной дороги г. Экибастуза ул. 11 Линейный проезд

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 160/085 от 09.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10.09.2021года

за сентябрь

на Реконструкция автомобильной дороги г. Экибастуза ул. 11 Линейный проезд

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Подготовка территории строительства											
1	1	9501-0009-0009 СЦИ РК 8.03-04-2017 т1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси улицы 2 категория	км	0,3054	63315 / 0		19336 / 0		0 / 0	0 / 0	19336	

2	1123-1201-0101	Люки. Установка-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт	1	830 / 727	103 / 46	830 / 727	103 / 46	0 / 0	765 / 128	1723
3	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	1	1503 / 1212	172 / 76	1503 / 1212	172 / 76	119 / 0	1275 / 222	3000
4	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31404 / 0		31404 / 0		31404 / 0	0 / 2512	33916
5	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка. Срубка бетона горловины НР = 84 %	м3	0,063	14873,02 / 7952,38	6920,63 / 3079,37	937 / 501	436 / 194	0 / 0	584 / 122	1642
6	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,15	70 / 0		11 / 0		0 / 0	0 / 1	11
7	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,15	237 / 0		36 / 0		0 / 0	0 / 3	39

Раздел 2 Земляные работы

	8 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	548,2	54,12	54,12	29669	29669	0	6114	38645
					0	15,49	0	8492	0	2863	
9	9 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,74	183,98	176,45	2712	2601	1	548	3521
					7,46	44,21	110	652	0	261	
10	10 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	29,48	54		1592		0	0	1719
					0		0		0	127	
11	11 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на ТБО НР = 72 %	м3 грунта	472,72	184,04	176,48	86999	83426	43	17583	112949
					7,47	44,19	3531	20889	0	8367	

	13 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	60,75	184,04	176,49	11180	10722	5	2259	14514
					7,46	44,18	453	2684	0	1075	
13	15 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20см) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	312,8	65,82	65,82	20588	20588	0	5389	28056
					0	23,93	0	7485	0	2078	
14	16 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1564	6,38	6,38	9978	9978	0	2004	12941
					0	1,78	0	2784	0	959	
15	17 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	312,8	76,79	66,04	24020	20657	938	4723	31042
					7,75	13,22	2424	4135	0	2299	

	18 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1564	6,1	6,1	9540	9540	0	1723	12164
					0	1,53	0	2393	0	901	
17	19 1101-0102-0308	Грунты 2 группы Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	60,75	184,04	176,49	11180	10722	5	2259	14514
					7,46	44,18	453	2684	0	1075	
18	20 4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	121,5	100		12150		0	0	13122
					0		0		0	972	
19	21 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-уширение основания дорожной одежды, подсыпка под бортовой камень с трамбовнием НР = 72 %	м3 грунта	60,75	640,73	0	38924	0	0	28026	72306
					640,73	0	38924	0	0	5356	

	22	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание НР = 72 %	м3 грунта	43,76	54,11	54,11	2368	2368	0	488	3084
						0	15,49	0	678	0	228	
21	23	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	75,49	58,78	58,78	4437	4437	0	1161	6046
						0	21,36	0	1612	0	448	
22	24	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	377,43	5,82	5,82	2197	2197	0	440	2848
						0	1,62	0	611	0	211	
23	25	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	75,49	76,79	66,04	5797	4985	226	1140	7492
						7,75	13,22	585	998	0	555	

<u>Раздел 3 Дорожная одежда</u>

3.1 Установка бортового камня

24	26 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень НР = 93 %	м3 основания	39,52	5013,61	1452,22	198138	57392	112798	48130	265969
					707,19	602,33	27948	23804	0	19701	
25	27 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий- плашмя НР = 108 %	м бортового камня	607	2090,72	27,36	1269067	16608	874954	414183	1817910
					621,92	9,88	377505	5997	0	134660	
26	28 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	26,101	32328		843793		843793	0	911297
					0		0		0	67503	
	3.2 Основная проезжая часть, примыкающие проезды										
27	29 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	184,15	5029,67	987,2	926214	181794	723127	61807	1067063
					115,63	195,14	21293	35935	0	79042	
28	30 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1036,65	752,09	207,86	779658	215474	535722	101081	951199

					27,46	62,83	28462	65131	0	70459	
29	31 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	2073,3	40,47	10,69	83906	22164	61743	7344	98551
					0	3,28	0	6800	0	7300	
30	33 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,505	126387,57	1614,26	63826	815	63011	410	69374
					0	751,37	0	379	0	5139	
31	34 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1068,9	1375,85	90,15	1470646	96361	1335355	70800	1664762
					36,42	24,91	38929	26626	0	123316	

32	35 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 %									
			м2 покрытия	4275,6	156,62	0,02	669644	86	669131	473	723726
					0,1	0	428	10	0	53609	
33	36 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,212	126386,96	1613,04	26794	342	26452	172	29124
					0	752,17	0	159	0	2157	
34	37 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	1068,9	1702,73	90,35	1820048	96575	1684544	70892	2042216
					36,42	24,99	38929	26712	0	151275	

Итого	**10 076 914**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	582 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	900 212
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	247 968
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 963 373
- перевозка грузов, тенге	14 880
-прочие затраты, тенге	19 336
- накладные расходы, тенге	851 772
- сметная прибыль (8 %), тенге	744 925

Всего	**10 076 914**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	104 800
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**203 634**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**10 385 348**
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,05)	**10 904 615,40**
с учетом скидки к=0,89999999506	**9 814 153,81**
НДС (12 %)	1 177 698,46
Итого	**10 991 852,27**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Субеков Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**