ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 35 «18» 11 2021

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"16" 11 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «StroyGazCompany», Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, с. Темирлановка, ул. Кажымукан, зд.192/1,, БИН: 020440006155, ГЛ №19000594 от 15.01.2019г.,**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Директор Калиакпаров Олжас Естаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей села Ш. Кодаманова Туранского аульного округа Шиелийского района Кызылординской области.**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» И.о. руководителя управления Шалбаев Ғ.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а) ТОО «Gas Energy Construction» ГЛ № 20017426 от 19.11.2020 г.
б) ТОО «СК MEGARON» ГЛ №14019036 от 18.12.2014 г.
в) ТОО «СК Artifex» ГЛ №14015167 от 08.10.2014 г.
г) ТОО «АЭS and Limited» ГЛ №20001456 от 27.01.2020 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «КазГосПроект», лицензия №17004653 от 16.03.2017г., Объект №03-2019.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района».**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход газа	м3/час	1901,4		1901,4	
Общая протяженность газопровода	км	36764,3		36738	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект разработан на основании договора №3, задания на проектирование от 14.03.2019г. с ТОО "СМП - Кызылорда", технических условий №41-173 от 21.05.2018г., выданных КПФ "КазТрансГаз Аймак".

Проектом предусматривается новое Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Ш.Кодаманова, Тункерисского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области.

Данным разделом предусматривается прокладка газопровода высокого давления Р=0,6 МПа диаметром Ø250х22.7, Ø160х14.6, Ø110х10.0мм, низкого давления Р=0,003 МПа диаметром Ø225х13.4, Ø160х9.5, Ø110х6.6, Ø90х5.4, Ø63х3.8, Ø32х3.0мм, для газоснабжения населения, коммунальнно-бытовых и социальных объектов с.Ш.Кодаманова.

Проектируемый подземный ПЭ газопровод высокого давления подключается к существующему перспективному надземному стальному газопроводу-отводу (на территории кранового узла Ду200) Д219для, с устройством перспективного отвода Д250мм. При подключении к газопроводу высокого давления снижение давления с высокого Р=0,6 МПа до низкого Р=0,003 МПа, и поддержанием его на заданном уровне обеспечивается подобранным ГРПШ.

Производительность газопровода - не менее: ГВД Р=0,6 МПа к существующим и перспективным потребителям ГРПШ 1-2 - 1901,4 м3/час; ГНД Р=0,003 МПа к существующим и перспективным потребителям ГРПШ 1-2 - 651,7-1140,0 м3/час.

Газопровод давлением PN-0,6МПа подразделяется как газопровод высокого давления 2-ой категории.

Газопровод давлением PN-0,003МПа подразделяется как газопровод низкого давления.

Прокладка газопровода высокого давления согласована подземным способом, низкого давления подземным и надземным способом.

Принятые в проекте диаметры трубопроводов обусловлены гидравлическим расчетом, выполненным исходя из условия поставки природного газа в количествах, определенных расчетом газопотребления, обеспечения наиболее экономичной и надежной в эксплуатации работы системы газоснабжения, позволяющей осуществлять стабильную подачу газа в потребителям при максимально-часовых расчетных расходах и допустимых потерях давления газа.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2021 г.;**

окончание работ **октябрь 2021 г.;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;

фактически, месяц: **5 (пять)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
(наименование организации, ФИО, подпись, дата)

_____

_____
(подпись руководителя, дата)

М.П.
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей села Ш. Кодаманова Туранского аульного округа Шиелийского района Кызылординской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «StroyGazCompany»**

Директор Калиакпаров О.Е. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись.М.П.

_____ «_____»_____ 2021 г.
Подпись, дата / место печати (при наличии)