"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция автодороги по улице 3 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева)

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице 3 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 161/085 от 09.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 27.12.2021 года

за декабрь

Реконструкция автодороги по улице 3 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1		**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Восстановление оси улицы**	**км линии**	**0,8**	**32836,15**	**8875,30**	**26269**	**7100**	**17294**	**3964**	**32651**	
			НР - 108%; СП - 8%			**2343,66**	**2244,04**	**1875**	**1795**		**2419**		
2		**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2401**	**47,63**	**47,63**	**114349**	**114349**	**--**	**23565**	**148947**	
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,63**	**--**	**32729**		**11033**		
3		**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2401**	**40,05**	**40,05**	**96157**	**96157**	**--**	**19816**	**125251**	
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,46**	**--**	**27522**		**9278**		
4		**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2401**	**156,86**	**150,79**	**376622**	**362043**	**--**	**72621**	**485183**	
			НР - 72%; СП - 8%			**6,07**	**35,94**	**14579**	**86284**		**35939**		
5		**4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2241,6**	**210,00**	**--**	**470736**	**--**		**--**	**508395**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37659**		

6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	639,6	54,00	--	34538	--		--	37301
					--	--	--	--		2763	
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2881	58,77	58,77	169323	169323	--	44296	230708
					--	21,35	--	61522		17090	
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2881	29,13	29,13	83909	83909	--	16802	108768
					--	8,10	--	23336		8057	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2881	76,79	66,04	221219	190257	8643	43502	285899
					7,75	13,22	22319	38101		21178	
		Ремонт и наращивание существующих колодцев									
10	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	люк	29	1756,98	--	50952	--	--	36686	94649
					1756,98	--	50952	--		7011	
11	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Демонтаж дорожной плиты КЦО-3 *НР - 118%; СП - 8%*	м3	24,65	3369,44	1835,60	83057	45248	--	51255	145057
					1533,84	228,28	37809	5627		10745	
12	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж опорного кольца КЦО-1 *НР - 118%; СП - 8%*	м3	0,6	10171,08	5341,67	6103	3205	--	4638	11600
					4829,41	1721,02	2898	1033		859	
13	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Срубка существующих колодцев *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	0,41	19673,96	4019,34	8066	1648	--	5134	14257
					15654,62	1738,34	6418	713		1056	
14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.11 Кзтр=1,3, Кэм=1,3, Кмр=1,5	Стена приямков и каналов из кирпича. Кладка (наращивание горловин колодцев). Стены криволинейного очертания *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	3,73	48453,64	2684,45	180732	10013	145849	24889	222071
					6667,57	507,31	24870	1892		16450	
15	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорного кольца КЦО-1 *НР - 118%; СП - 8%*	м3	0,58	11927,37	6677,09	6918	3873	244	4778	12631
					4829,41	2151,27	2801	1248		936	
16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	10	2118,00	--	21180	--	21180	--	22874
					--	--	--	--		1694	
17	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Дорожные плиты КЦО-3. Монтаж *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	24,65	6401,14	2306,07	157788	56845	63134	52915	227559
					1533,84	285,36	37809	7034		16856	

18	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	7,395	40061,00	--	296251	--	296251	--	319951
		СП - 8%			--	--	--	--		23700	
19	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	29	1503,19	172,27	43592	4996	3455	36968	87005
		НР - 99%; СП - 8%			1211,75	75,88	35141	2201		6445	
20	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	20905,00	--	209050	--	209050	--	225774
		СП - 8%			--	--	--	--		16724	
21	4102-0104-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	19,1	250,00	--	4775	--		--	5157
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
					Устройство водопропускной трубы						
22	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,8	234,82	234,82	1832	1832	--	298	2300
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,01	--	413		170	
23	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	42	54,12	54,12	2273	2273	--	468	2961
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,49	--	651		219	
24	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	42	45,46	45,46	1909	1909	--	393	2487
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,01	--	546		184	
25	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	42	184,04	176,48	7730	7412	4	1562	10035
		НР - 72%; СП - 8%			7,47	44,19	314	1856		743	
26	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	42	210,00	--	8820	--		--	9526
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
27	1127-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	42	220,12	123,97	9245	5207	--	6063	16532
		НР - 108%; СП - 8%			96,14	37,51	4038	1575		1225	
28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,2	1827,00	--	7673	--	7673	--	8287
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
29	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	2777124,75	1453346,38	36103	18894	1798	20602	61241

41	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9731	1,30	1,30	12602	12602	--	1845	15603
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,26	--	2562		1156	
		Укрепление откосов насыпи									
42	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2423	72,15	18,79	174811	45523	--	100195	297006
		НР - 72%; СП - 8%			53,36	4,07	129288	9871		22000	
43	1127-0403-0702 РСНБ РК 2015	Основания из отвальных доменных шлаков, двухслойные, толщиной 20 см. Устройство	м2 основания	2423	387,84	345,58	939740	837343	--	348520	1391321
		НР - 108%; СП - 8%			42,26	90,92	102397	220307		103061	
44	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление	м2	2423	199,48	1,59	483343	3860	--	518531	1082024
		НР - 108%; СП - 8%			197,89	0,26	479484	638		80150	
45	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство песчаного дренажного слоя толщиной 10 см	м2 основания или покрытия	2423	112,65	81,46	272946	197382	582	136531	442234
		НР - 108%; СП - 8%			30,95	21,23	74982	51436		32758	
46	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	242	1827,00	--	442134	--	442134	--	477505
		СП - 8%			--	--	--	--		35371	
47	1147-0212-0102 РСНБ РК 2015	Площадки разных размеров. Подготовка почвы вручную на глубину до 22 см. Почвы средние	м2	2423	109,91	--	266313	--	--	234355	540721
		НР - 88%; СП - 8%			109,91	--	266313	--		40053	
48	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	879,45	54,00	--	47490	--		--	51290
		СП - 8%			--	--	--	--		3799	
49	1147-0224-0102 РСНБ РК 2015	Травы многолетние. Посев	га	0,2423	1657,80	1657,80	402	402	--	104	546
		НР - 88%; СП - 8%			--	487,80	--	118		40	
50	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	96,92	2124,00	--	205858	--	205858	--	222327
		СП - 8%			--	--	--	--		16469	
51	2503-0101-0102 РСНБ РК 2015	Удобрения фосфорно-калийные	т	0,048	34002,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
		Дорожная одежда на основных полосах									
52	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1608	652,38	27,36	1049025	43996	4985	1097210	2317934
		НР - 108%; СП - 8%			621,92	9,88	1000044	15891		171699	
53	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	72,36	32328,00	--	2339254	--	2339254	--	2526394
		СП - 8%			--	--	--	--		187140	

		НР - 99%; СП - 8%			1185433,00	415356,24	15411	5400		4536	
30	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13	27523,00	--	357799	--	357799	--	386423
		СП - 8%			--	--	--	--		28624	
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
		Профильный объем по основной проезжей части и бульварной части									
31	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Насыпь.Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	2465	697,01	296,06	1718136	729781	1882	839691	2762454
		НР - 72%; СП - 8%			400,19	72,93	986473	179765		204626	
32	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки.Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	593	697,01	296,06	413328	175562	452	202003	664558
		НР - 72%; СП - 8%			400,19	72,93	237314	43246		49227	
		Разработка грунта из срезки с перемещением									
33	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	593	54,12	54,12	32093	32093	--	6614	41803
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,49	--	9186		3097	
34	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	593	227,30	227,30	134791	134791	--	27777	175574
		НР - 72%; СП - 8%			--	65,06	--	38579		13005	
		Срезка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку хранения для отсыпки насыпи земляного полотна									
35	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1872	184,04	176,48	344527	330369	177	69631	447291
		НР - 72%; СП - 8%			7,47	44,19	13981	82729		33133	
36	4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	306	190,00	--	58140	--		--	62791
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1872	17,86	15,25	33437	28543	177	11050	48046
		НР - 72%; СП - 8%			2,52	5,68	4717	10630		3559	
		Уплотнение насыпи									
38	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	2465	65,82	65,82	162234	162234	--	42464	221074
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,93	--	58978		16376	
39	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	2465	29,13	29,13	71793	71793	--	14376	93063
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,10	--	19967		6894	
40	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2465	76,79	66,04	189277	162785	7396	37221	244617
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	13,22	19096	32599		18120	
		Планировка									

54	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	56	6423,89	1468,71	359738	82248	126532	173285	575664
		НР - 94%; СП - 8%			2695,68	596,20	150958	33387		42642	
55	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	370	581,88	40,29	215295	14907	85933	109098	350345
		НР - 94%; СП - 8%			309,34	4,34	114455	1607		25951	
56	4105-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	0,18	448,00	--	81	--		--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
57	1127-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	5580	220,12	123,97	1228245	691772	--	805447	2196387
		НР - 108%; СП - 8%			96,14	37,51	536472	209312		162695	
58	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	837	1827,00	--	1529199	--	1529199	--	1651535
		СП - 8%			--	--	--	--		122336	
59	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4735	650,24	175,28	3078896	829946	2118946	409028	3766958
		НР - 108%; СП - 8%			27,46	52,53	130004	248726		279034	
60	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	4735	121,41	32,08	574853	151916	422937	50388	675261
		НР - 108%; СП - 8%			--	9,85	--	46656		50019	
61	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 2,0 л/м2	т	9,47	1614,43	1614,43	15289	15289	--	7688	24815
		НР - 108%; СП - 8%			--	751,68	--	7118		1838	
62	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	9,47	82814,00	--	784249	--	784249	--	846988
		СП - 8%			--	--	--	--		62740	
63	4105-0201-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	9,47	402,00	--	3807	--		--	4111
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
64	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2	т	2,37	1614,43	1614,43	3826	3826	--	1732	6002
		НР - 97,2%; СП - 8%			--	751,68	--	1781		445	
65	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	2,37	82814,00	--	196269	--	196269	--	211971
		СП - 8%			--	--	--	--		15702	

66	4105-0201-1006 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	т	2,37	402,00	--	953	--		--	1029
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
67	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	4735	69,50	38,44	329069	182019	454	186839	557181
		НР - 108%; СП - 8%			30,96	5,58	146596	26404		41273	
68	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	м2 покрытия	4735	11,19	10,57	52989	50050	--	7829	65684
		НР - 108%; СП - 8%			0,62	0,91	2939	4311		4865	
69	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	947	14925,00	--	14133975	--	14133975	--	15264693
		СП - 8%			--	--	--	--		1130718	
70	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	т	947	137,00	--	129739	--		--	140118
		СП - 8%			--	--	--	--		10379	
71	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,2 л/м2**	т	0,98	1614,43	1614,43	1582	1582	--	796	2568
		НР - 108%; СП - 8%			--	751,68	--	737		190	
72	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,98	82814,00	--	81158	--	81158	--	87650
		СП - 8%			--	--	--	--		6493	
73	4105-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	т	0,98	448,00	--	439	--		--	474
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
74	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	4899	69,50	38,44	340467	188324	470	193311	576480
		НР - 108%; СП - 8%			30,96	5,58	151673	27318		42702	
75	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	м2 покрытия	4899	2,80	2,64	13706	12946	--	2025	16990
		НР - 108%; СП - 8%			0,16	0,23	760	1115		1258	
76	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	612,375	16224,00	--	9935172	--	9935172	--	10729986
		СП - 8%			--	--	--	--		794814	
77	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	2,35152	82814,00	--	194739	--	194739	--	210318
		СП - 8%			--	--	--	--		15579	

78	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	612,375	137,00	--	83895	--		--	90607
		СП - 8%			--	--	--	--		6712	
				Дорожная одежда на съездах							
79	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	118	23,93	23,93	2823	2823	--	782	3894
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,20	--	1086		288	
80	1127-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	127	220,12	123,97	27955	15745	--	18332	49989
		НР - 108%; СП - 8%			96,14	37,51	12210	4764		3703	
81	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19	1827,00	--	34713	--	34713	--	37490
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
82	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	122	643,32	207,86	78485	25358	49777	11896	97611
		НР - 108%; СП - 8%			27,46	62,83	3350	7665		7230	
83	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	122	40,67	10,69	4962	1305	3657	433	5826
		НР - 108%; СП - 8%			--	3,28	--	401		432	
84	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 2,0 л/м2	т	0,244	1614,43	1614,43	394	394	--	198	639
		НР - 108%; СП - 8%			--	751,68	--	183		47	
85	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,24	82814,00	--	19875	--	19875	--	21465
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
86	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2	т	0,06	1614,43	1614,43	97	97	--	49	157
		НР - 108%; СП - 8%			--	751,68	--	45		12	
87	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,06	82814,00	--	4969	--	4969	--	5366
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
88	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	118	69,50	38,44	8201	4536	12	4656	13885
		НР - 108%; СП - 8%			30,96	5,58	3653	658		1029	

89	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202	м2 покрытия	118	5,60	5,29	660	624	--	98	818
		НР - 108%; СП - 8%			0,31	0,46	37	54		61	
90	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	14,75	16224,00	--	239304	--	239304	--	258448
		СП - 8%			--	--	--	--		19144	
91	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,05664	82814,00	--	4691	--	4691	--	5066
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
92	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	14,75	137,00	--	2021	--		--	2182
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Тротуары (пешеходный, прикромочный)									
93	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0504	354349,17	107767,85	17859	5431	153	13589	33964
		НР - 99%; СП - 8%			243552,00	28797,42	12275	1451		2516	
94	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ D N 110мм	м	50,4	1030,00	--	51912	--	51912	--	56065
		СП - 8%			--	--	--	--		4153	
95	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	193	1655,64	--	319539	--	--	230068	593575
		НР - 72%; СП - 8%			1655,64	--	319539	--		43969	
96	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1606	1791,31	27,36	2876847	43941	1834106	1095845	4290507
		НР - 108%; СП - 8%			621,92	9,88	998800	15871		317815	
97	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	25,696	29290,00	--	752636	--	752636	--	812847
		СП - 8%			--	--	--	--		60211	
98	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	45	2255,00	--	101475	--	101475	--	109593
		СП - 8%			--	--	--	--		8118	
99	1127-0602-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	2243	167,74	87,53	376252	196324	71258	179541	600257
		НР - 108%; СП - 8%			48,45	25,67	108670	57572		44463	
100	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	2243	356,84	39,60	800399	88814	705886	40006	907637
		НР - 108%; СП - 8%			2,54	13,97	5699	31343		67232	

101	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 *СП - 8%*	т	1,12	82814,00 --	-- --	92752 --	-- --	92752	-- 7420	100172
102	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2243	160,37 148,61	2,63 0,85	359718 333328	5900 1911	20490	362057 57742	779517
103	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2243	95,77 95,77	-- --	214811 214811	-- --	--	231996 35745	482552
104	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	187,2905	16224,00 --	-- --	3038601 --	-- --	3038601	-- 243088	3281689

РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги, организация и безопасность движения

Разметка

105	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,0975	11710,15 2343,66	8875,30 2244,04	1142 229	865 219	48	483 130	1755
106	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,6105	11710,15 2343,66	8875,30 2244,04	7149 1431	5418 1370	300	3025 814	10988
107	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,45	11710,15 2343,66	8875,30 2244,04	5270 1055	3994 1010	221	2230 600	8099
108	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	58	275,45 246,51	28,94 --	15976 14298	1678 --	--	15442 2513	33931
109	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 *СП - 8%*	кг	220,44	1041,00 --	-- --	229478 --	-- --	229478	-- 18358	247836
110	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм *СП - 8%*	кг	78,73	295,00 --	-- --	23225 --	-- --	23225	-- 1858	25083

Дорожные знаки

111	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	30	4055,23 2902,40	689,72 215,72	121657 87072	20692 6472	13893	101027 17815	240499

112	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.21, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	13916,00 --	-- --	27832 --	-- --	27832	-- 2227	30059
113	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	15464,00 --	-- --	30928 --	-- --	30928	-- 2474	33402
114	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	4	13916,00 --	-- --	55664 --	-- --	55664	-- 4453	60117
115	2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	14881,00 --	-- --	29762 --	-- --	29762	-- 2381	32143
116	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	10	15464,00 --	-- --	154640 --	-- --	154640	-- 12371	167011
117	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2 В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	10	15464,00 --	-- --	154640 --	-- --	154640	-- 12371	167011
118	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	730,57 625,83	-- --	1461 1252	-- --	209	1352 225	3038
119	2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	14881,00 --	-- --	29762 --	-- --	29762	-- 2381	32143
120	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	5	730,57 625,83	-- --	3653 3129	-- --	524	3379 563	7595
121	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	5	15464,00 --	-- --	77320 --	-- --	77320	-- 6186	83506
122	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	10	730,57 625,83	-- --	7306 6258	-- --	1048	6759 1125	15190
123	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	10	15464,00 --	-- --	154640 --	-- --	154640	-- 12371	167011
124	2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	6	4487,00 --	-- --	26922 --	-- --	26922	-- 2154	29076
125	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	7	5983,00 --	-- --	41881 --	-- --	41881	-- 3350	45231

126	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,12	2125,20	--	34258	--	--	24666	63638
		НР - 72%; СП - 8%			2125,20	--	34258	--		4714	
127	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,21	5397,66	859,24	11929	1899	4532	5843	19194
		НР - 94%; СП - 8%			2487,68	325,20	5498	719		1422	
128	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13	1446,21	741,87	18801	9644	3322	10812	31981
		НР - 118%; СП - 8%			448,87	255,92	5835	3327		2369	
129	2301-0402-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	9,1	6360,00	--	57876	--	57876	--	62506
		СП - 8%			--	--	--	--		4630	
130	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	0,1612	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
131	2112-1205-1401 РСНБ РК 2015	**Полоса сечением 115х230 мм**	т	0,00364	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,32	703,73	--	5855	--	--	4216	10876
		НР - 72%; СП - 8%			703,73	--	5855	--		806	
133	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	16,302	210,00	--	3423	--		--	3697
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
134	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	22,86	421,33	33,59	9632	768	153	9714	20894
		НР - 108%; СП - 8%			381,06	12,42	8711	284		1548	
135	2206-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка тактильная**	м2	22,86	5104,00	--	116677	--	116677	--	126012
		СП - 8%			--	--	--	--		9334	

Итого	**70 364 054**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 992 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 816 622
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 822 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 008 695
- перевозка грузов, тенге	848 857
- накладные расходы, тенге	8 485 293
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 212 154
Всего	**70 364 054**
Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%, (К=3,12 %)	**2 195 358**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	**1 306 069**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 477 310**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**75 342 791**

Итого	**70 364 054**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 992 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 816 622
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 822 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 008 695
- перевозка грузов, тенге	848 857
- накладные расходы, тенге	8 485 293
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 212 154
Всего	**70 364 054**
Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%, (К=3,12 %)	**2 195 358**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	**1 306 069**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 477 310**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**75 342 790**
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,0499)	**79 102 102,43**
с учетом скидки к=0,8999999506	**71 191 897,20**
НДС (12 %)	**8 543 027,66**
Итого	**79 734 924,86**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**