Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«09» августа 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «StroyGazCompany» директор Калиакпаров О.Е. РК Туркестанская обл., Ордабасинский р-н, Кажымуканский сельский округ, с.Темирлановка,ул.Кажымукан, д.192/1

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Калиакпарова Олжаса
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту «Строительство газораспределительных сетей в селе Копыченка, Федоровского района Костанайской области» село Копыченка
(наименование , местонахождение объекта)

заказчиком которого является
Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района Костанайской области» Муратова К.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации ТОО «ПромЛидерЭксперт»; ТОО «СК MEGARON»; ТОО «GasEnergyConstruction»
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Костанайгражданпроект», ТОО «Архитектурное ателье «ДОМ» Проект № 08-2018
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района Костанайской области», приказ № 50 от 31.07.2019г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Ед из м	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод низкого давления (длина/протяженность), в том числе	м	**5599,0** **5323,18**		**5678,75** **5377,5**	
Подземный газопровод низкого давления (протяженность/длина),	м	**5445,0** **5315,98**		**5510,75** **5370,3**	
Надземный газопровод низкого давления (протяженность/длина),	м	**154,0** **7,2**		**168,0** **7,2**	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Прокладка газопровода низкого давления предусмотрена в подземном исполнении, с выходом из земли перед домом. Прокладка подземного газопровода низкого давления выполнена из полимерных материалов марки ПЭ 100 (ГАЗ) SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5 в соответствии с СН РКК 4.03-2011 для прокладки на территории малых сельских поселений, и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и 10705-80*, соединяемых на сварке по ГОСТ 16037-80. Повороты полиэтиленового газопровода в плане и по вертикали предусматриваются с использованием отводов заводского изготовления и упругим изгибом. Выхода из земли - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80* и ГОСТ 10704-91, соединяемых на сварке Соединение стальных труб предусматривается ручной электродуговой сваркой.
Соединение полиэтиленовых труб подземного газопровода низкого давления предусматривается с использованием сварочного аппарата со средней степенью механизации встык. Присоединение ответвлений от линейной части подземного полиэтиленового газопровода предусматривается с использованием тройников и накладных уходов с закладными нагревателями. Соединение полиэтиленового и стального газопровода между собой предусматривается с использованием неразьемных соединений полиэтилен-сталь (НСПС) заводского изготовления.
После укладки полиэтиленового газопровода в траншею и выполнения защитной присыпки песком, с подбивкой пазух на высоту 0,2м, выше образующей трубы, предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Осторожно! Газ!», шириной 0,2м. Для обеспечения возможности нахождения трассы полиэтиленового газопровода в процессе эксплуатации, рядом с сигнальной лентой укладывается провод-спутник.
Изоляция участков подземного стального газопровода предусматривается «весьма усиленного типа» из полимерно-липких лент «Полилен-63». Надземный газопровод выполнен из стальных электросварных труб, и окрашиваются в желтый цвет двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-82 по слою грунтовкиГФ-021 ГОСТ 25129-82.
В местах выхода стального газопровода из земли устанавливаются сварные полнопроходные изолирующие соединения СИС.

Для обеспечения возможности отключения подачи газа при ремонтных работах и при возникновении аварийных ситуаций, на газопроводе предусматривается установка отключающих устройств в виде подземных задвижек. На выходах из земли, предназначенных для газоснабжения жилых домов, в качестве отключающих устройств предусматриваются фланцевые соединения, устанавливаемые после изолирующих соединений.

После выполнения работ по монтажу надземного и подземного газопровода низкого давления выполнить работы по пневматическому испытанию смонтированного газопровода.
На трассе подземного трубопровода предусмотрена установка сигнальных столбиков, в местах углов поворота, и других характерных точках на расстоянии 1м от оси газопровода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

начало работ « 15 » мая 2021 года;
(месяц, год)
окончание работ « 09 » августа 2021 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства,
по норме или проекту организации строительства, месяц 3,0
фактически, месяц 3,0

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

КсПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Шинтурлов А.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13 Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект - «Строительство газораспределительных сетей в селе Копыченка, Федоровского Костанайской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «ShoyGazCompany» Калиакпаров О.Е. «04» 08 2021г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, попись, дата)

М.П.

Субподрядные организации:

ТОО «СК MEGARON» Джагупаров А.Б. «04» 08 2021г.;

М.П.

ТОО «GasEnergyConstruction» Оспанов А.Х «04» 08 2021г.

М.П.