Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ЖАХАЕВА КҮЛПАРШЫН АЛИМАНҚЫЗЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жанибеков балалары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Проектирование строительства магазина и мастерская по ремонту автомашин в городе Туркестан, улица Кенесары, участок №1»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Проектирование строительства магазина и мастерская по ремонту автомашин в городе Туркестан, улица Кенесары, участок №1»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1

за **май 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	141,6	145,44	145,44	20594	20594	0	3345	25854
						0	32,81	0	4646		1915	
2	2	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	141,6	141,97	135,09	20103	19128	0	3810	25826
						6,88	30,49	974	4317		1913	
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	85	35,2	35,2	2992	2992	0	797	4092
						0	13,02	0	1107		303	
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	85	161,77	76,23	13750	6479	0	7405	22847
						85,54	35,46	7271	3014		1692	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									78619
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,04	16120	1111,53	65125	4491	55469	5601	76384
						1278,45	244,94	5165	990		5658	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	20,2	23393,97	1831,57	472558	36998	372642	64091	579581
						3114,8	371,83	62919	7511		42932	
7	7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,717	228894		393011		393011		424452
											31441	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81,76	875,55	19,75	71585	1615	46900	21661	100706
						282,17	2,7	23070	221		7460	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	70,7	11706,11	1594,73	827622	112747	254055	453159	1383243
						6517,96	374,09	460820	26448		102462	
10	10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	282,8	2704,37	117,95	764796	33356	158263	540481	1409699
						2026,79	28,24	573176	7986		104422	
11	11	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8,08	48045,68	1851,06	388209	14957	227919	135390	565487
						17986,8	426,55	145333	3447		41888	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6868	228894		157204		157204		169780
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	15,68	31750,05	4741,09	497841	74341	330380	12576	644939
						5938,8	1022,17	93120	16028		99325	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3328	228894		305070		305070	47773	329476
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,464	38991,81	5750,43	252043	37171	117842	24406	375864
						15010,94	1305,88	97031	8441		95979	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54944	228894		125764		125764	27842	135825
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций								10061	6195436
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150103-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	163,52	1485,31	143,59	242878	23480	0	184737	461824
						1341,72	70,47	219398	11523		34209	
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	163,52	3450		564144		564144	45132	609276
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	180	1453,12	81,31	261562	14636	72567	148510	442878
						968,66	62,66	174359	11279		32806	
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	180	986,67	9,54	177601	1717	93384	66430	263553
						458,33	2,99	82499	538		19522	
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	180	615,31	4,57	110756	823	24289	68839	193963
						475,8	2,25	85644	405		14368	
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	163,52	712,67	29,75	116536	4865	54447	55998	186337
						349,95	14,36	57224	2348		13803	
23	23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	163,52	740,07	40,47	121016	6618	108734	8245	139602
						34,64	19	5664	3107		10341	
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	163,52	719,74	21,52	117692	3519	47086	64708	196992
						410,27	10,71	67087	1751		14592	
25	25	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	163,52	7413,18		1212203		1212203		1212203
			Отпускная цена			7413		1212203				
			Сметная стоимость оборудования					*1212203*				
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	102	387,65	2,2	39540	224	30491	8399	51774
						86,52	1,08	8825	110		3835	
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	26,88	2536,23	175,41	68174	4715	31108	31161	107282
						1203,52	84,54	32351	2272		7947	
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	26,88	22668		609316		609316		658061
											48745	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	26,88	2536,23 1203,52	175,41 84,54	68174 32351	4715 2272	31108	31161 7947	107282
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	26,88	22668		609316		609316		658061
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,44	1691,8 1146,95	78,1 34,9	22738 15415	1050 469	6273	48745 14296 2963	39997
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,44	13239		177932		177932		192167
31	31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,94	1435,35 976,71	108,12 50,35	4220 2872	318 148	1031	14235 2718 555	7493
32	32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,94	2679,41 2201	51,5 21,64	7877 6471	152 64	1255	4509 991	13377
33	33	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	2,94	42160		123950		123950		133866
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка								9916	4910645
			Раздел: 4. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	81,76	67,27 47,39	2,1 0,93	5500 3875	172 76	1454	3556 724	9780
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	81,76	2979,15 1971,63	100,83 28,02	243575 161200	8244 2291	74131	150412 31519	425506
36	36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	81,76	3728		304801		304801		329185
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	81,76	162,2 81,61	12,59 3,13	13261 6672	1029 256	5560	24384 6374 1571	21206
			Итого по разделу: 4. Кровля									785677
			Раздел: 5. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	141,4	758,25 500,4	40,69 19,99	107217 70757	5754 2827	30706	68432 14052	189701
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	141,4	2139,48 1453,6	35,26 16,59	302522 205539	4986 2346	91998	166308 37506	506336
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	141,4	212,49 113,17	1,43 0,68	30046 16002	202 96	13842	12879 3434	46359
			Итого по разделу: 5. Фасад									742396
			ИТОГО:									12712773
			НДС			12 %		1525533				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**14238306**

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "Жанибеков балалары" Жанибеков Т.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Жахаева К.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бугаенко И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Калкеев С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)