Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №59 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №59 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	28 042,51	25 037,95							3 004,55	28 042,51
Всего по стройке	28 042,51	25 037,95							3 004,55	28 042,51

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №59 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19809**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6637
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3643*
		машины и механизмы	тенге			7451
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1876*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5721
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**160**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			103
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			57
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	м	0,05	2 144	107
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,05	1 050	53
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**19649**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6534

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3593*
		машины и механизмы	тенге			7451
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1876*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5664
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,00425	3 432 778	14589
		Формула объема = (2+2,25).0,001				
4	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (2).1,02	м	2,04	246	502
5	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,25).1,02	м	2,295	1 986	4558
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19809**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6637
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3643*
		машины и механизмы	тенге			7451
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1876*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5721
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**19 809,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 366,82**
		Итого				**21 175,82**
		Сметная прибыль - 5%				**1 058,79**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 482,31**
		Итого				**23 716,92**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**25 037,95**
		НДС- 12%				**3 004,55**

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость строительства				28 042,51

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.