Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ЖАХАЕВА КҮЛПАРШЫН АЛИМАНҚЫЗЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жанибеков балалары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Проектирование строительства магазина и мастерская по ремонту автомашин в городе Туркестан, улица Кенесары, участок №1»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Проектирование строительства магазина и мастерская по ремонту автомашин в городе Туркестан, улица Кенесары, участок №1»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №

# Акт выполненных работ №2

за **июль 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 6. Отопления и Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | Е11-180301-0104<br>Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 23,04 | 1144,1<br>690,75 | 16,55<br>5,65 | 26360<br>15915 | 381<br>130 | 10064 | 15724<br>3367 | 45451 |
| 42 | 42 | С123-051001-0289 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 144 | 1902 | | 273888 | | 273888 | 21911 | 295799 |
| 43 | 43 | Е11-181101-0105<br>Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 12 | 288,92<br>179,96 | 0<br>0 | 3467<br>2160 | 0<br>0 | 1308 | 2116<br>447 | 6030 |
| 44 | 44 | Е11-160601-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 12 | 2222,86<br>1825,74 | 99,24<br>13,51 | 26674<br>21909 | 1191<br>162 | 3575 | 21630<br>3864 | 52168 |
| 45 | 45 | С123-041008-0429 | Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss | шт. | 6 | 10002 | | 60012 | | 60012 | 4801 | 64813 |
| 46 | 46 | С123-040902-0501 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 11211 | | 67266 | | 67266 | 5381 | 72647 |
| 47 | 47 | Е11-160501-0603<br>Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 42 | 1016,44<br>1003,39 | 2,07<br>0,3 | 42690<br>42142 | 87<br>13 | 461 | 41312<br>6720 | 90722 |
| 48 | 48 | Е11-260101-1701<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 43 | 630,98<br>296,24 | 68,72<br>33,78 | 27132<br>12738 | 2955<br>1453 | 11439 | 10785<br>3033 | 40950 |
| 49 | 49 | Е11-201401-0102 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 5 | 10970,36<br>9809,16 | 423,82<br>131,72 | 54852<br>49046 | 2119<br>659 | 3687 | 48710<br>8285 | 111847 |
| 50 | 50 | С123-050402-0118 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 5 | 192646 | | 963230 | | 963230 | 77058 | 1040288 |
| 51 | 51 | Е11-200101-0102<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 43 | 5494,95<br>1901,59 | 53,97<br>21,6 | 236283<br>81768 | 2321<br>929 | 152194 | 81043<br>25386 | 342712 |
| 52 | 52 | Е11-200101-0103<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 38 | 5323,29<br>1741,07 | 42,91<br>16,96 | 202285<br>66161 | 1630<br>644 | 134494 | 65469<br>21420 | 289174 |
| 53 | 53 | Е11-260101-1801<br>Изм. и доп. вып. 13 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex | | 81 | 1924,07 | 118,21 | 155850 | 9575 | 78040 | 55434 | 228187 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | | 842,4 | 58,09 | 68234 | 4705 | | 16903 | |
| 54 | 54 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 10 | 1718,72 | 33,12 | 17187 | 331 | 3149 | 13572 | 33220 |
| | | | | | | 1370,67 | 14,19 | 13707 | 142 | | 2461 | |
| 55 | 55 | С123-050306-1828 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 10 | 2460 | | 24600 | | 24600 | 1968 | 26568 |
| 56 | 56 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 5 | 2778,87 | 58,95 | 13894 | 295 | 6746 | 6786 | 22334 |
| | | | | | | 1370,67 | 14,19 | 6853 | 71 | | 1654 | |
| 57 | 57 | С123-050306-1853 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 5 | 2870 | | 14350 | | 14350 | 1148 | 15498 |
| | | | Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция | | | | | | | | | 2778408 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Канализация и водоснабжение | | | | | | | | | |
| 58 | 58 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 37 | 1011,79 | 1,39 | 37436 | 51 | 7047 | 29748 | 72559 |
| | | | | | | 819,94 | 0,46 | 30338 | 17 | | 5375 | |
| 59 | 59 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 38 | 1627,28 | 3,38 | 61837 | 128 | 31831 | 29319 | 98448 |
| | | | | | | 786,24 | 1,06 | 29877 | 40 | | 7292 | |
| 60 | 60 | Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 36 | 2671,37 | 20,87 | 96169 | 752 | 79028 | 16358 | 121529 |
| | | | | | | 455,29 | 8,38 | 16390 | 302 | | 9002 | |
| 61 | 61 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 36 | 630,98 | 68,72 | 22715 | 2474 | 9577 | 9029 | 34284 |
| | | | | | | 296,24 | 33,78 | 10665 | 1216 | | 2540 | |
| 62 | 62 | Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с краном смывным. Установка | комплект | 2 | 26080,57 | 139,95 | 52161 | 280 | 46610 | 5302 | 62060 |
| | | | | | | 2635,38 | 69,97 | 5271 | 140 | | 4597 | |
| 63 | 63 | С123-030102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 2 | 20731 | | 41462 | | 41462 | 3317 | 44779 |
| 64 | 64 | С123-030102-0501 | Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83 | шт. | 2 | 1770 | | 3540 | | 3540 | 283 | 3823 |
| 65 | 65 | Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18 | Раковины. Установка | комплект | 2 | 1505,98 | 54,33 | 3012 | 109 | 715 | 2197 | 5626 |
| | | | | | | 1094,31 | 26,83 | 2189 | 54 | | 417 | |
| 66 | 66 | С123-030102-1801 | Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм | шт. | 2 | 7142 | | 14284 | | 14284 | 1143 | 15427 |
| | | | Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение | | | | | | | | | 458535 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Электрооборудование | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1 | 5563,6 | 90,94 | 5564 | 91 | 1261 | 3056 | 9310 |
| | | | | | | 4212 | 32,81 | 4212 | 33 | | 690 | |
| 68 | 68 | С123-070201-0118 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 7600 | | 7600 | | 7600 | 608 | 8208 |
| 69 | 69 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 10 | 2701,85 | 27,25 | 27018 | 272 | 13436 | 9583 | 39529 |
| | | | | | | 1331 | 0 | 13310 | 0 | | 2928 | |
| 70 | 70 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 10 | 3640 | | 36400 | | 36400 | 2912 | 39312 |
| 71 | 71 | Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 24 | 2170,87 | 667,09 | 52101 | 16010 | 22275 | 18279 | 76010 |
| | | | | | | 575,64 | 482,17 | 13815 | 11572 | | 5630 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 72 | 72 | С123-070106-0126 | Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 24 | 18435 | | 442440 | | 442440 | 35395 | 477835 |
| 73 | 73 | Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 12 | 423,37<br>407,16 | 3,25<br>1,31 | 5080<br>4886 | 39<br>16 | 156 | 3529<br>689 | 9298 |
| 74 | 74 | Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 35 | 505,82<br>477,36 | 3,25<br>1,31 | 17704<br>16708 | 114<br>46 | 882 | 12062<br>2381 | 32147 |
| 75 | 75 | С123-070218-1502 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 12 | 330 | | 3960 | | 3960 | 317 | 4277 |
| 76 | 76 | С123-070217-0107 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 35 | 560 | | 19600 | | 19600 | 1568 | 21168 |
| 77 | 77 | Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 3700 | 740,64<br>189,14 | 423,75<br>142,31 | 2740368<br>699818 | 1567875<br>526547 | 472675 | 882983<br>289868 | 3913219 |
| 78 | 78 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,8 | 177812 | | 320062 | | 320062 | 25605 | 345667 |
| 79 | 79 | С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,9 | 276394 | | 525149 | | 525149 | 42012 | 567161 |
| | | | Итого по разделу: 8. Электрооборудование | | | | | | | | | 5543141 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 8780084 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1053610 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 9833694 |

**Сдал (Подрядчик)**

директор ТОО "Жанибеков балалары" Жанибеков Т.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

Жахаева К.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бугаенко И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Калкеев С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)