Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автомобильной дороги г. Экибастуза ул. 10 Линейный проезд

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автомобильной дороги г. Экибастуза ул. 10 Линейный проезд

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 157/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10.09.2021года

за сентябрь

на Реконструкция автомобильной дороги г. Экибастуза ул. 10 Линейный проезд

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Подготовка территории строительства											
1	1	1123-1201-0101	Люки. Установка-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	7	830,43	103,43	5813	724	0	5354	12060	
						727	45,57	5089	319	0	893		
2	2	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	7	1503,14	172,29	10522	1206	834	8923	21001	

	3 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	1211,71	75,86	8482	531	0	1556	
					31404		219828		219828	0	237414
					0		0		0	17586	
4	4 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка КО НР = 118 % К=0,020	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	11930	6675	2386	1335	85	1648	4357
					4830	2155	966	431	0	323	
5	5 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2118		21180		21180	0	22874
					0		0		0	1694	
6	6 1106-0101-0119	Обетонировать горловину В7,5 НР = 91 %	м3	0,026	22153,85	1230,77	576	32	476	67	694
					2615,38	230,77	68	6	0	51	
7	7 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка. Срубка бетона горловины НР = 84 %	м3	0,051	14813,14	6901,96	757	352	0	472	1327
					7941,18	3078,43	405	157	0	98	
8	8 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,12	70		8		0	0	9
					0		0		0	1	
9	9 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,12	237		28		0	0	30
					0		0		0	2	

Раздел 2 Земляные работы

	10 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	686	54,12	54,12	37126	37126	0	7651	48359
					0	15,49	0	10626	0	3582	
11	11 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,146	183,99	176,44	1315	1261	1	266	1707
					7,45	44,21	53	316	0	126	
12	12 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	14,7	54		794		0	0	857
					0		0		0	64	
13	13 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на ТБО НР = 72 %	м3 грунта	631,02	184,04	176,48	116133	111362	57	23471	150772
					7,47	44,19	4714	27885	0	11168	

		0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,38	184,04	176,49	8720	8362	4	1762	11320
						7,46	44,18	353	2093	0	839	
15	17	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20см) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	367,8	65,81	65,81	24205	24205	0	6337	32985
						0	23,93	0	8801	0	2443	
16	18	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1839	6,38	6,38	11733	11733	0	2357	15217
						0	1,78	0	3273	0	1127	
17	19	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	367,8	76,79	66,04	28243	24290	1103	5553	36500
						7,75	13,22	2850	4862	0	2704	
18	20	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1839	6,1	6,1	11218	11218	0	2026	14303

	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,38	0 184,04	1,53 176,49	0 8720	2814 8362	0 4	1059 1762	11320
					7,46	44,18	353	2093	0	839	
19	22 4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	94,76	100		9476		0	0	10234
					0		0		0	758	
20	23 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-уширение основания дорожной одежды, подсыпка под бортовой камень с трамбовнием НР = 72 %	м3 грунта	47,38	640,73	0	30358	0	0	21858	56393
					640,73	0	30358	0	0	4177	
21	24 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание НР = 72 %	м3 грунта	54,73	54,12	54,12	2962	2962	0	610	3858
					0	15,49	0	848	0	286	

		0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54,73	58,77	58,77	3216	3216	0	842	4383
						0	21,36	0	1169	0	325	
23	26	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	273,63	5,82	5,82	1593	1593	0	319	2065
						0	1,62	0	443	0	153	
24	27	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54,73	76,79	66,04	4203	3614	0	826	5431
						7,75	13,22	424	724	0	402	

Раздел 3 Дорожная одежда

3.1 Установка бортового камня

25	28	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень НР = 93 %	м3 основания	41,21	5013,63	1452,21	206612	59846	117622	50188	277343
						707,21	602,31	29144	24821	0	20544	
26	29	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий- плашмя НР = 108 %	м бортового камня	634	2090,72	27,36	1325516	17346	913873	432606	1898772

					621,92	9,88	394297	6264	0	140650	
	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15 к=0,043	м3	27,262	32328		881326		881326	0	951832
					0		0		0	70506	
	3.2 Основная проезжая часть, примыкающие проезды										
28	31 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	239,6128	5029,67	987,2	1205174	236547	940921	80422	1388444
					115,63	195,14	27706	46758	0	102848	
29	32 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1429,2	752,09	207,86	1074893	297068	738585	139358	1311390
					27,46	62,83	39240	89795	0	97140	

-0403-0104

		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	2858,4	40,47	10,69	115679	30556	85123	10126	135869
					0	3,28	0	9376	0	10064	
31	35 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	0,691	126388,78	1614,35	87335	1116	86219	561	94927
					0	751,56	0	519	0	7032	
32	36 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1429,2	1375,85	90,15	1966365	128842	1785471	94665	2225912
					36,42	24,91	52051	35601	0	164882	

		-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;								
				м2 покрытия	5716,8	156,62	0,02	895365	114	894679	617	967661
						0,1	0	572	0	0	71679	
34	38	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума по нижнему слоя а/б покрытия из расчета 0,2 л/м2 НР = 108 %									
				т	0,287	126390	1615	36274	464	35810	233	39428
						0	752,5	0	216	0	2921	
35	39	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б, марка 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
				м2 покрытия	1429,2	1702,73	90,35	2433542	129128	2252362	94789	2730597
						36,42	24,99	52051	35716	0	202266	

Итого	**12 728 300**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	649 179
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 153 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	316 458
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 975 564
- перевозка грузов, тенге	11 121
- накладные расходы, тенге	995 667

сметная прибыль (8 %), тенге	942 789
Всего	**12 728 300**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	132 374
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	254 641
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**262 306**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**13 377 621**
в текущих и прогнозных ценах 2019-2020г. (Иинф=1,10)	**14 715 383**
с учетом скидки к=0,89999999506	**13 243 844,63**
НДС (12 %)	1 589 261,36
Итого	**14 833 105,99**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**