Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИСАБАЙ ҰЛАН УБАЙДУЛЛАҰЛЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жанибеков балалары»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство центра обслуживания населения иторговли по улице Шобанак, участок №6А в городе Туркестан, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство центра обслуживания населения иторговли по улице Шобанак, участок №6А в городе Туркестан, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **май 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
18	18	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	520,96	3189,83	309,43	1661771	161201	0	1263557	3159354
						2880,39	151,4	1500570	78875		234026	
19	19	С1232-401-0102	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м2	520,96	3281		1709270		1709270		1846012
											136742	
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1450	2920,89	173,57	4235292	251672	968329	2568333	7347915
						2079,51	134,57	3015291	195125		544290	
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1450	1562,82	9,84	2266096	14270	1045719	968747	3493630
						831,8	3,33	1206106	4828		258787	
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1450	1291,24	9,84	1872305	14271	376650	1190730	3308078
						1021,64	4,85	1481384	7028		245043	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									19154989
			Раздел: 4. Полы									
23	23	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство**	м2 стяжки	520,96	1525,29	62,2	794614	32402	370726	383108	1271940
						751,47	30,86	391486	16076		94218	
24	24	Е11-110101-1102 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	520,96	1580,21	84,47	823229	44006	740517	56368	949965
						74,3	40,81	38705	21261		70368	
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	520,96	1460	46,05	760602	23988	277519	442819	1299695
						881,25	23,01	459095	11989		96274	
26	26	КПРайс-лист	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	м2	520,96	7547,03		3931701				3931701
			Отпускная цена			7547		3931701		3931701		
			Сметная стоимость оборудования					*3931701*				
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	970	665,48	4,75	645518	4612	460666	171551	882434
						185,81	2,33	180240	2261		65365	
			Итого по разделу: 4. Полы									8335735
			Раздел: 5. Окна									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 4. Полы									8335735
			Раздел: 5. Окна									
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	35,84	5206,34 / 2584,34	373,29 / 181,6	186595 / 92623	13378 / 6508	80594	89218 / 22065	297878
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	35,84	22203		795756		795756	63660	859416
			Итого по разделу: 5. Окна									1157294
			Раздел: 6. Двери									
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,44	3669,6 / 2462,87	166,15 / 74,98	49319 / 33101	2233 / 1008	13986	30698 / 6401	86418
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	35,84	7622		273172		273172	21854	295026
32	32	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	3142,52 / 2098,4	230,27 / 108,17	18478 / 12339	1354 / 636	4785	11677 / 2412	32567
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5,88	57156		336077		336077	26886	362963
			Итого по разделу: 6. Двери									776974
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	520,96	139,03 / 101,77	4,35 / 2	72428 / 53017	2265 / 1041	17146	48652 / 9686	130766
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	520,96	8028,33 / 4235,93	198,63 / 60,2	4182441 / 2206748	103480 / 31361	1872212	2059061 / 499320	6740822
36	36	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	520,96	5909		3078353		3078353		3324621
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	520,96	333,93 / 175,25	24,55 / 6,72	173962 / 91299	12790 / 3499	69874	246268 / 87213 / 20894	282069
			Итого по разделу: 7. Кровля									10478278
			Раздел: 8. Фасад									
38	38	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	236	4433,8 / 3123,17	73,98 / 35,65	1046377 / 737068	17459 / 8413	291850	596385 / 131421	1774183
39	39	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	236	427,79 / 243,05	3,09 / 1,44	100959 / 57361	730 / 341	42870	46161 / 11770	158890
			Итого по разделу: 8. Фасад									1933073
			ИТОГО:									41836343
			НДС			12 %		5020361				46856704
			Итого с НДС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Жанибеков балалары» Жанибеков Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Исабай Ұ.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бугаенко И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Молдабекова Ш.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)