Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИСАБАЙ ҰЛАН УБАЙДУЛЛАҰЛЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жанибеков балалары»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство центра обслуживания населения иторговли по улице Шобанак, участок №6А в городе Туркестан, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство центра обслуживания населения иторговли по улице Шобанак, участок №6А в городе Туркестан, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за **август 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Система отопления									
40	40	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	30,72	2344,08 1483,2	33,56 12,16	72010 45564	1030 373	25415	45019 9362	126391
41	41	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	192	2182		418944		418944	33516	452460
42	42	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	16	589,08 386,44	0 0	9425 6183	0 0	3242	6059 1239	16723
43	43	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	4637,77 3921,52	209,03 29,03	74204 62744	3344 464	8115	61945 10892	147041
44	44	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	90	2180,35 2155,81	4,05 0,63	196232 194022	365 57	1845	190197 30914	417343
45	45	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	1397,45 635,88	148,65 72,56	125771 57229	13378 6530	55163	48457 13938	188166
			Итого по разделу: 9. Система отопления									1348124
			Раздел: 10. Вентиляция									
46	46	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	5	23298,75 21067,15	867,23 282,98	116494 105336	4336 1415	6822	104616 17689	238799
47	47	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	5	93900		469500		469500	37560	507060
48	48	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	85	14638,61 4083,33	110,92 46,41	1244282 347083	9428 3945	887771	344007 127063	1715352
49	49	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120	14271,02 3738,63	88,19 36,44	1712522 448636	10583 4373	1253303	443949 172518	2328989
50	50	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	205	4197,15 1808,19	255,67 124,82	860416 370679	52412 25588	437325	301163 92926	1254505

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	20	3698,69	71,35	73974	1427	13684	58283	142838
						2943,12	30,48	58862	610		10581	
52	52	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	20	2696		53920		53920		58234
											4314	
			Итого по разделу: 10. Вентиляция									6245777
			Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
53	53	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	85	1766,4	2,76	150144	234	311	146689	320580
						1759,98	1	149598	85		23747	
54	54	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	70	1702,5	6,72	119175	470	570	115928	253911
						1687,64	2,28	118135	159		18808	
55	55	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	116	5389,48	43,25	625179	5017	506692	113247	797500
						978,19	18	113470	2088		59074	
56	56	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	116	1397,45	148,65	162105	17243	71099	62456	242526
						635,88	72,56	73762	8417		17965	
57	57	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	49074,34	298,09	196297	1192	172468	22774	236597
						5659,34	150,29	22637	601		17526	
58	58	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	8879		35516		35516		38357
											2841	
59	59	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372		5488		5488		5927
											439	
60	60	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	3134,94	116,49	6270	233	1335	4721	11870
						2351,15	57,65	4702	115		879	
61	61	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	10521		21042		21042		22725
											1683	
			Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение									1929993
			Раздел: 12. Электрооборудование									
62	62	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9938,76	231,03	9939	231	3203	4752	15866
						6504,66	95,87	6505	96		1175	
63	63	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068		7633
											565	
64	64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3189,55	30,71	54222	522	27435	18911	78984
						1545	0	26265	0		5851	
65	65	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	17	1691		28747		28747		31047
											2300	
66	66	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	50	1183,63	7,88	59182	394	6332	37895	104843
						1049,12	3,52	52456	176		7766	
67	67	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	50	16437		821850		821850		887598
											65748	
68	68	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	74	723,94	0,65	53572	48	12592	29488	89705
						553,13	0,31	40932	23		6645	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		553,13	0,31	40932	23		6645	
69	69	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	345		5520		5520	442	5962
70	70	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	58	358		20764		20764	1661	22425
71	71	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3900	477,1	4,13	1860676	16089	365151	1065557	3160332
						379,34	0,13	1479436	505		234099	
72	72	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,8	301095		541971		541971	43358	585329
73	73	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,1	468325		983482		983482	78679	1062161
			Итого по разделу: 12. Электрооборудование									6051884
			Раздел: 13. Покрытия									
74	74	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	769,81	279,37	279,37	215061	215061	0	39067	274458
						0	70,48	0	54260		20330	
75	75	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	192,4525	121,92	121,92	23463	23463	0	7411	33344
						0	53,48	0	10293		2470	
76	76	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	76,981	11261,82	2028,78	866946	156178	636938	67405	1009099
						309,56	501,18	23830	38582		74748	
77	77	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	769,81	3882,45	332,87	2988747	256247	10097	2494220	5921604
						3536,46	145,41	2722402	111938		438637	
78	78	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	769,81	1541		1186277		1186277	94902	1281179
79	79	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	120	3055,76	62,36	366691	7484	159469	219145	632703
						1664,48	26,45	199738	3175		46867	
80	80	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,8	35732		28586		28586	2287	30873
81	81	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	280	586,1	20,81	164108	5828	0	140645	329133
						565,29	5,51	158280	1544		24380	
82	82	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	280	569,84	335,87	159554	94043	30458	50443	226797
						125,19	79,53	35053	22269		16800	
			Итого по разделу: 13. Покрытия									9739190
			ИТОГО:									25314968
			НДС			12 %		3037796				
			Итого с НДС									28352764

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Жанибеков балалары» Жанибеков Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Исабай Ұ.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бугаенко И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Моллабекова Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)