Форма Ф-2

Заказчик: ГУ "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Адастра"
Наименование объекта - Реконструкции входных групп зданий Сената Парламента, Мажилиса Парламента Республики Казахстан расположенных по улице Орынбор, №2, №4 района Есиль города Астаны, без изменения функционального назначения

Объект номер -

АКТ №
приемки выполненных работ за август 2016г.

на Пандусы, подъемник, сан.узлы, лестничный подъемник

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подъемник №2								
1	Е0109-44-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 прим.	Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	4,32	1151,07	253,64	4973	1096	3669	4,38	19
		м2		879,75	64,00	3801	276	90	0,22	1
2	С12031-72	Двери алюминиевые однопольные под двойное остекление стеклом из алюминиевых сплавов	1,89	12242,40	--	23138	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-814 прим.	Доводчик. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500,00	--	5500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12031-50	Витражи алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ с распашной створкой ОАП 18-12Р из алюминиевых сплавов	2,43	6527,80	--	15863	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,5	128,68	42,80	450	150	218	0,36	1
		м2		58,74	10,56	206	37	90	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-3901 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	3,5	479,00	--	1677	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0103-575-1	Подъемник плоскочашечный, марка В2-ФП3-6.6, грузоподъемность 200 кг	1	9973,00	987,00	9973	987	7070	44,00	44
		шт		7628,00	227,00	7628	227	90	1,32	1
8	СПрайс лист ТОО "BOOMUP"	Вертикальное подъемная платформа VP-001	1	130497,74	--	130498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0103-575-2	Площадка гидравлическая подъемноопускная, марка К7-ФП-2Л, грузоподъемность 250 кг	2	8766,00	646,00	17532	1292	12454	39,00	78
		шт		6773,00	146,00	13546	292	90	0,85	2
10	СПрайс лист Компания "ЦРТ-Комекші"	Гусеничное подъемное устройство с учетом доставки	2	301449,79	--	602900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство пандусов								
		Пандус и козырек №1								
11	Е0109-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,232	5455,17	2856,97	1266	663	540	10,75	2
		т		1816,43	771,41	421	179	90	2,93	1
12	Е0109-48-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,232	618,81	180,65	144	42	70	1,54	--
		т		336,38	--	78	--	90	--	--
13	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,1955	101700,00	--	19882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,15	5876,38	2525,03	881	379	438	16,22	2
		т		2613,38	628,04	392	94	90	2,24	--
15	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,15	101700,00	--	15255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	6,9	775,54	4,99	5351	34	3903	3,11	21
		м2		537,22	1,52	3707	11	105	0,01	--
		Пандус и козырек №2								
17	Е0109-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,3546	5455,17	2856,97	1934	1013	826	10,75	4
		т		1816,43	771,41	644	274	90	2,93	1
18	Е0109-48-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3546	618,81	180,65	219	64	107	1,54	1
		т		336,38	--	119	--	90	--	--
19	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,2582	5876,38	2525,03	1517	652	753	16,22	4
		т		2613,38	628,04	675	162	90	2,24	1
20	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,2582	101700,00	--	26259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-43-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м	14,9	399,93	162,21	5959	2417	3335	1,38	21
		м2		212,18	36,51	3161	544	90	0,13	2
22	С11011-9374 Изм. и доп. вып. 21	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	14,9	2899,00	--	43195	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	6,4	775,54	4,99	4963	32	3620	3,11	20
		м2		537,22	1,52	3438	10	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пандус и козырек №3								
24	E0109-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,532	5455,17	2856,97	2902	1520	1239	10,75	6
		т		1816,43	771,41	966	410	90	2,93	2
25	E0109-48-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,532	618,81	180,65	329	96	161	1,54	1
		т		336,38	--	179	--	90	--	--
26	E0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3568	5876,38	2525,03	2097	901	1041	16,22	6
		т		2613,38	628,04	932	224	90	2,24	1
27	E0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3568	2747,45	682,20	980	243	455	6,04	2
		т		1415,36	--	505	--	90	--	--
28	C12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,3568	101700,00	--	36287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	--	114900,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	E0109-43-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м	19,7	399,93	162,21	7879	3196	4409	1,38	27
		м2		212,18	36,51	4180	719	90	0,13	2
31	C11011-9374 Изм. и доп. вып. 21	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	19,7	2899,00	--	57110	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	14	775,54	4,99	10858	70	7920	3,11	43
		м2		537,22	1,52	7521	21	105	0,01	--
		Пандус №4								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3387	16234,07	5027,99	5498	1703	3595	64,98	22
		т		10453,50	1339,83	3541	454	90	4,76	2
34	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3387	2747,45	682,20	931	231	431	6,04	2
		т		1415,36	--	479	--	90	--	--
35	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,3387	172800,00	--	58527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Переход						
36	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3321	5876,38	2525,03	1952	839	969	16,22	5
		т		2613,38	628,04	868	209	90	2,24	1
37	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0084	16234,07	5027,99	136	42	89	64,98	1
		т		10453,50	1339,83	88	11	90	4,76	--
38	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3405	2747,45	682,20	936	232	434	6,04	2
		т		1415,36	--	482	--	90	--	--
39	Е0109-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,4222	16651,41	6902,53	7030	2914	3283	41,29	17
		т		6986,25	1652,96	2950	698	90	5,91	2
40	С11011-4440 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,4222	52015,00	--	21961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,3405	114900,00	--	39123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,5929	22,68	0,06	467	1	124	0,03	1
		м2		6,68	0,03	138	1	90	--	--
43	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,5929	41,98	0,05	864	1	177	0,05	1
		м2		9,57	--	197	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
44	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1655	1,43	9
		компл		238,39	1,04	1430	6	115,2	0,01	--
45	Е0111-25-1 К=0,8	Демонтаж покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	18,45	141,93	17,01	2619	314	2980	0,76	14
		м2		124,92	6,38	2305	118	123	0,04	1
46	Е0146-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне · пандусов	2,86	2045,34	920,34	5850	2632	4215	6,72	19
		м3		1125,00	348,75	3218	997	100	1,70	5
47	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,79	66,75	51,25	53	40	26	0,12	--
		м3		15,50	9,62	12	8	133	0,04	--
		Переоборудование санузлов								
		Сантехоборудование								
48	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	5	5762,61	6,67	28813	33	3791	3,77	19
		компл		657,00	1,13	3285	6	115,2	0,01	--
49	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	5	3470,00	--	17350	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	5	659,00	--	3295	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	5	5994,90	3,81	29974	19	2816	2,89	14
		компл		488,25	0,59	2441	3	115,2	0,01	--
52	С151801-130	Звонок с кнопкой безпроводный	5	2930,00	--	14650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	5103-Б06016	Блоки с одним крючком	5	25,00	--	125	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С151704-3 прим.	Указатели-пиктограммы	92	441,00	--	40572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Поручни								
55	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,081	72300,00	--	5856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Включаемые работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подъемник №2								
56	Е0111-25-2 К=0,8	Демонтаж покрытий из брусчатки на цементном растворе	2,6	176,46	23,99	459	62	516	0,94	2
		м2		152,46	8,98	396	23	123	0,05	--
57	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	2,6	930,21	14,65	2419	38	649	1,22	3
		1м2		197,43	5,49	513	14	123	0,03	--
58	Е0109-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1075	5455,17	2856,97	586	307	250	10,75	1
		т		1816,43	771,41	195	83	90	2,93	--
59	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0258	5876,38	2525,03	152	65	75	16,22	--
		т		2613,38	628,04	67	16	90	2,24	--
60	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1032	16234,07	5027,99	1675	519	1095	64,98	7
		т		10453,50	1339,83	1079	138	90	4,76	--
61	Е0109-48-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1075	618,81	180,65	67	19	33	1,54	--
		т		336,38	--	36	--	90	--	--
62	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,129	2747,45	682,20	354	88	164	6,04	1
		т		1415,36	--	183	--	90	--	--
63	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,2365	172800,00	--	40867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,3855	41,98	0,05	268	--	55	0,05	--
		м2		9,57	--	61	--	90	--	--
65	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	132,03	66,18	2112	1059	1635	0,34	5
		отверст.		63,23	38,95	1012	623	100	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	-8,05	-3,80	-129	-61	-94	-0,02	--
		отверст.		-3,60	-2,24	-58	-36	100	--	--
67	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0034	172357,31	536,06	586	2	170	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	161	1	105	0,99	--
68	Е0109-27-4	Монтаж из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	14	372,28	184,27	5212	2580	2907	1,01	14
		м2		182,25	48,45	2552	678	90	0,17	2
69	С11011-2081 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Крепежный профиль шляпный из оцинкованной стали марки КПШ 90х20 толщиной стенки 1,2 мм	56	190,47	--	10666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс лист	Сотовый поликарбонат(Polygal)	14	271,87	--	3806	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус и козырек №1								
71	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,8912	16234,07	5027,99	14468	4481	9459	64,98	58
		т		10453,50	1339,83	9316	1194	90	4,76	4
72	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,8912	2747,45	682,20	2449	608	1135	6,04	5
		т		1415,36	--	1261	--	90	--	--
73	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,9277	172800,00	--	160307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0109-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,7191	16651,41	6902,53	11974	4964	5591	41,29	30
		т		6986,25	1652,96	5024	1189	90	5,91	4
75	С11011-4439 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,4824	52197,00	--	25180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2367	133700,00	--	31647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,0248	22,68	0,06	295	1	79	0,03	--
		м2		6,68	0,03	87	--	90	--	--
78	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,7421	41,98	0,05	2088	2	428	0,05	2
		м2		9,57	--	476	--	90	--	--
79	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3595	16234,07	5027,99	5836	1808	3816	64,98	23
		т		10453,50	1339,83	3758	482	90	4,76	2
80	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5095	2747,45	682,20	1400	348	649	6,04	3
		т		1415,36	--	721	--	90	--	--
81	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,3595	114900,00	--	41307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,7565	41,98	0,05	577	1	118	0,05	1
		м2		9,57	--	132	--	90	--	--
83	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	23,4	185,12	1,55	4332	36	4923	1,12	26
		м2		176,21	0,59	4123	14	119	--	--
84	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,1929	77365,00	--	14924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0109-43-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м	11,68	399,93	162,21	4671	1895	2614	1,38	16
		м2		212,18	36,51	2478	426	90	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С11011-9374 Изм. и доп. вып. 21	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	11,68	2899,00	--	33860	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С143011-91 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	7,314	6435,00	--	47066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус и козырек №2								
88	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,8177	16234,07	5027,99	13275	4111	8679	64,98	53
		т		10453,50	1339,83	8548	1096	90	4,76	4
89	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,8177	2747,45	682,20	2247	558	1042	6,04	5
		т		1415,36	--	1157	--	90	--	--
90	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,1723	172800,00	--	202573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0109-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,6263	16651,41	6902,53	10429	4323	4870	41,29	26
		т		6986,25	1652,96	4375	1035	90	5,91	4
92	С11011-4439 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,4187	52197,00	--	21855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2076	133700,00	--	27756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,3049	22,68	0,06	256	1	68	0,03	--
		м2		6,68	0,03	76	--	90	--	--
95	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	48,5622	41,98	0,05	2038	2	418	0,05	2
		м2		9,57	--	465	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,4222	16234,07	5027,99	6854	2123	4481	64,98	27
		т		10453,50	1339,83	4413	566	90	4,76	2
97	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4222	114900,00	--	48511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6804	2747,45	682,20	1869	464	867	6,04	4
		т		1415,36	--	963	--	90	--	--
99	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,3708	41,98	0,05	771	1	158	0,05	1
		м2		9,57	--	176	--	90	--	--
100	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21,2	185,12	1,55	3925	33	4460	1,12	24
		м2		176,21	0,59	3736	12	119	--	--
101	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,1747	77365,00	--	13516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С143011-91 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	6,784	6435,00	--	43655	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус и козырек №3								
103	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,0025	16234,07	5027,99	16275	5041	10641	64,98	65
		т		10453,50	1339,83	10480	1343	90	4,76	5
104	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,0025	2747,45	682,20	2754	684	1277	6,04	6
		т		1415,36	--	1419	--	90	--	--
105	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,5345	172800,00	--	265162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0109-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,8479	16651,41	6902,53	14119	5853	6593	41,29	35
		т		6986,25	1652,96	5924	1402	90	5,91	5
107	С11011-4439 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,5628	52197,00	--	29376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2851	133700,00	--	38118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,1956	22,68	0,06	345	1	92	0,03	1
		м2		6,68	0,03	102	--	90	--	--
110	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	64,3248	41,98	0,05	2700	3	554	0,05	3
		м2		9,57	--	615	--	90	--	--
111	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,5666	16234,07	5027,99	9198	2849	6014	64,98	37
		т		10453,50	1339,83	5923	759	90	4,76	3
112	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9234	2747,45	682,20	2537	630	1176	6,04	6
		т		1415,36	--	1307	--	90	--	--
113	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5666	114900,00	--	65102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,9318	41,98	0,05	1047	1	215	0,05	1
		м2		9,57	--	239	--	90	--	--
115	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	29,4	185,12	1,55	5443	46	6186	1,12	33
		м2		176,21	0,59	5181	17	119	--	--
116	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,2423	77365,00	--	18746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С143011-91 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	14,84	6435,00	--	95495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Пандус №4						
118	Е0109-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,4006	16651,41	6902,53	6671	2765	3115	41,29	17
		т		6986,25	1652,96	2799	662	90	5,91	2
119	С11011-4439 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,2546	52197,00	--	13289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12021-267+ т.ч.тб.4, п.4.10	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы хромированные	0,146	164124,00	--	23962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,8742	22,68	0,06	156	--	41	0,03	--
		м2		6,68	0,03	46	--	90	--	--
122	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,8162	41,98	0,05	454	1	93	0,05	1
		м2		9,57	--	103	--	90	--	--
123	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	1,26	775,54	4,99	977	6	713	3,11	4
		м2		537,22	1,52	677	2	105	0,01	--
124	С143011-91 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	1,3356	6435,00	--	8595	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Переход						
125	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений без поручня	1,7	3808,94	7,36	6475	13	203	0,48	1
		м		82,55	2,79	140	5	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,621	41,98	0,05	26	--	5	0,05	--
		м2		9,57	--	6	--	90	--	--
		Демонтажные работы								
127	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	25,6	12,89	1,05	330	27	296	0,07	2
		м2		11,84	0,41	303	10	94,5	--	--
128	Е0146-37-1	Разборка монолитных бетонных перегородок	0,33	2798,44	1351,69	923	446	646	8,94	3
		м3		1446,75	510,75	477	169	100	2,49	1
129	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0,1	2719,44	399,69	272	40	253	15,88	2
		м3		2319,75	63,00	232	6	106,2	0,54	--
		Переоборудование санузлов								
130	Е0110-87-6 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок глухих с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	9,9	868,79	6,75	8601	67	2324	1,16	11
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		193,69	1,96	1918	19	120	0,01	--
131	Е0111-38-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике "Изол"	22,2	246,66	1,82	5476	41	2555	0,49	11
		м2		92,90	0,67	2062	15	123	--	--
132	СПрайс лист ТОО "AlfaKom"	Тактильная плитка 30х30см.	247	685,11	--	169223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	23,52	961,20	5,78	22607	136	7268	1,75	41
		м2		293,22	3,93	6896	92	104	0,02	--
134	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	8,7	930,21	14,65	8093	127	2171	1,22	11
		1м2		197,43	5,49	1718	48	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	15,6214	369,95	27,89	5779	436	3535	1,12	18
		м2		182,70	5,86	2854	91	120	0,03	--
136	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,39	4250,00	--	5908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
137	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,05	4010,00	--	40301	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	С12062-3 т.ч. тб.12 п.12.1	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние из массива дерева	4,1814	4466,00	--	18674	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380,00	--	11040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Поручни								
140	Е0109-62-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1928	32735,87	11718,89	6311	2259	3726	104,65	20
		т		18837,00	2634,16	3632	508	90	9,20	2
141	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1928	15836,43	6844,83	3053	1320	1343	33,24	6
		т		5796,00	1941,09	1117	374	90	6,83	1
142	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	51,9645	230,00	--	11952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17,5	200,00	--	3500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,2056	22,68	0,06	118	--	31	0,03	--
		м2		6,68	0,03	35	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,2056	40,72	0,04	212	--	39	0,04	--
		м2		8,32	--	43	--	90	--	--
		Кабинки санузлов								
146	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0174	16234,07	5027,99	282	87	185	64,98	1
		т		10453,50	1339,83	182	23	90	4,76	--
147	С12021-283 прим.	Профиль стоечный 20х25х2	46,8	76,00	--	3557	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	С11011-819	Петля накладная	6	40,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0110-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	14,4	148,61	5,40	2140	78	2450	0,87	12
		м2		139,73	2,05	2012	30	120	0,01	--
151	С11011-465	Плиты ЛДСП, толщиной 16 мм	14,688	1170,00	--	17185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	3,6	369,95	27,89	1332	100	815	1,12	4
		м2		182,70	5,86	658	21	120	0,03	--
153	С11011-465	Плиты ЛДСП, толщиной 16 мм	3,672	1170,00	--	4296	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Расширение дверного проема тип 1 /3шт/								
154	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,0783	59815,42	477,54	4684	37	2354	186,17	15
		т		29882,25	180,00	2340	14	100	0,88	--
155	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0039	136500,00	--	532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0744	154400,00	--	11487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1108	22,68	0,06	48	--	13	0,03	--
		м2		6,68	0,03	14	--	90	--	--
158	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115	2,1108	41,98	0,05	89	--	18	0,05	--
		м2		9,57	--	20	--	90	--	--
		Расширение дверного проема тип 2 /1шт/								
159	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,0261	59815,42	477,54	1561	12	785	186,17	5
		т		29882,25	180,00	780	5	100	0,88	--
160	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0013	136500,00	--	177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0248	154400,00	--	3829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7036	22,68	0,06	16	--	4	0,03	--
		м2		6,68	0,03	5	--	90	--	--
163	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115	0,7036	41,98	0,05	30	--	6	0,05	--
		м2		9,57	--	7	--	90	--	--
		Расширение дверного проема тип 3 /1шт/								
164	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,054	59815,42	477,54	3230	26	1623	186,17	10
		т		29882,25	180,00	1614	10	100	0,88	--
165	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0044	136500,00	--	601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0496	154400,00	--	7658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,4591	22,68	0,06	33	--	9	0,03	--
		м2		6,68	0,03	10	--	90	--	--
168	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,4591	41,98	0,05	61	--	13	0,05	--
		м2		9,57	--	14	--	90	--	--
		Электромонтажные работы								
169	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	40	108,60	48,90	4344	1956	1968	0,22	9
		м		39,60	12,20	1584	488	95	0,07	3
170	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	40	14,60	0,20	584	8	452	0,07	3
		м		11,80	0,10	472	4	95	--	--
171	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
172	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
173	С151801-246 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	С151803-572 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Коробки монтажные распаячные дляоткрытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм,глубиной 40 мм, типа ИЭК - бокс КМПн	1	36,00	--	36	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	С151602-108 прим.	Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 3х2,5 мм2-ТТR-3х2,5	0,0408	55000,00	--	2244	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С130804-1219 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим	Гофротруба диам.15 мм	40,4	24,00	--	970	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
177	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	2	332,40	--	665	--	640	2,00	4
		шт		317,00	--	634	--	101	--	--
178	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	5	611,00	--	3055	--	1964	2,00	10
		шт		389,00	--	1945	--	101	--	--
179	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	5	462,00	--	2310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	С151801-124 прим.	Оповещатели свето-звуковые	2	2370,00	--	4740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3250118	79540			1182
			Тенге			200034	19687			74
		Стоимость оборудования -	Тенге			733522				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			733522				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			101964				
		Материалы -	Тенге			6517				
		Всего заработная плата -	Тенге				27324			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64796				
		Накладные расходы -	Тенге			25028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3754			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7619				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			134611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				31078			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			921901				
		Материалы -	Тенге			59117				
		Всего заработная плата -	Тенге				65384			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			589004				
		Местные материалы -	Тенге			201014				
		Накладные расходы -	Тенге			71861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10779			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1053388				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
	Сметная заработная плата -	Тенге				76163			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1398908				
Материалы -		Тенге			20015				
Всего заработная плата -		Тенге				119843			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1206177				
	Накладные расходы -	Тенге			107858				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16179			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90406				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1597172				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
	Сметная заработная плата -	Тенге				136021			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93823				
Материалы -		Тенге			52874				
Всего заработная плата -		Тенге				7171			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33566				
Местные материалы -		Тенге			135				
	Накладные расходы -	Тенге			8261				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1239			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6125				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108210				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
	Сметная заработная плата -	Тенге				8411			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3623932				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1363
	Сметная заработная плата -	Тенге				251673			
	Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			52027	3675959			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ работ в зимнее время 2,31%	Тенге			67970	3743929			
	На выслугу лет и оплату дополнительных отпусков 1,4%	Тенге			41194	3785123			
	Командировочные расходы, затраты на транспорт привозных материалов								
	В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			3785123				
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге			10359883				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			207198				
	Итого с учетом налога	Тенге			10567081				
	НДС 12%	Тенге			1268050				
	ВСЕГО	Тенге			11835130				

Технологический надзор 25.08.16 г.

Аушатов У.А.

Аушатов У.А.
Эксперт Технического надзора
Аттестат - АДС и ЖКХ
№ 01394 от 07.05.2012

Подрядчик

ТОО "Адастра" Габбасов Б.И.

Казакстан Республикасы Астана қал. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Республика Казахстан г. Астана Товарищество с ограниченной ответственностью
АДАСТРА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан",** **960640000535**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Адастра", 010000 Республика Казахстан г.Астана ул.Кубрина 22/1-78** **931140000128**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 49 от 24 мая 2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	26.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция входных групп Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, расположенных по улице Орынбор №2, №4, района Есиль г. Астаны, без изменения функционального назначения			усл	1	11 835 130,72	11 835 130,72
				Итого	**1**	**x**	**11 835 130,72**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Габбасов Б.Н. Принял (Заказчик) / А.К. Жамсатов

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2016

М.П. М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ ХозУ Парламента РК
Подрядчик: **ТОО "АДАСТРА"**
Наименование объекта:Работы по реконструкции входных групп зданий Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан

СПРАВКА № 5 от 23 августа 2016 г.
о стоимости оказанных услуг за август 2016 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		49	24.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция входных групп Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, расположенных по улице Орынбор № 2, № 4, района Есиль г. Астаны, без изменения функционального назначения	11 835 130,72	10 567 081,00							1 268 049,72	11 835 130,72
	11 835 130,72	10 567 081,00							1 268 049,72	11 835 130,72

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Хозяйственное управление Парламента РК" **Жамсатов А.К.**
мп

Подрядчик:

Директор

ТОО "Адастра" **Габбасов Б.И.**
мп

Счет-фактура № 00000000005 от 26.08.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Адастра" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931140000128, 010000 Республика Казахстан г.Астана ул.Кубрина 22/1-78, (2а)

свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0014554 от 02.06.11

ИИК поставщика: KZ15319Y010003939382 в ф-л Астана АО БТА Банк, г. Астана, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49 от 24 мая 2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000,г.Астана район Есиль, ул.Орынбор №2,№4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 931140000128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Адастра", 010000 Республика Казахстан г.Астана ул.Кубрина 22/1-78 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель:БИН: 960640000535, Государственное учреждение "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан", г. Астана, район "Есиль", ул. Орынбор, д№2, №4 (1) (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960640000535, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор, д8 (10а)

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция входных групп Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, расположенных по улице Орынбор №2, №4, района Есиль г. Астаны, без изменения функционального назначения	усл	1	10 567 081,00	10 567 081,00	12%	1 268 049,72	11 835 130,72		
Всего по счету:					**10 567 081,00**		**1 268 049,72**	**11 835 130,72**		

Директор: Габбасов Б. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

: Не П.

МП

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.