Заказчик: ГУ "Отдел строительство Ерейментауского района" Акмолинская область, Ерейментауский район,г.Ерейментау, Абая Кунанбаева,121

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв. жилым домам №№ 83 и 83 Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому № 83 А по ул. Жантай-батыра в г. Ерейментау, Акмолинской обл.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль месяц 2021 года

доп соглN 1б от 09.04.21

Код заказчика	Код подрядчика	Договору № 66 от 30.11.2020		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за период		из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г	дополнительные затраты			
		за текущий период	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв. жилым домам №№ 83 и 83 Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому № 83 А по ул. Жанкожа-батыра в г. Ерейментау, Акмолинской обл.	**30 799 158,00**	**14 144 783, 93**	**14 144 783, 93**	**14 144 783, 93**	**-**				**1 697 374,07**	**15 842 158**

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел строительства Ерейментауского района"

Хамитов.Д.К

Подрядчик: Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов.Т.С

Представитель авторского надзора:
ТОО "Рудстрой-ТТ" Нурабаев.К.С

Технический надзор:
ТОО "Нұралем-Құрылыс" Зәкенов Д.С.

"SANA-2015" Версия 19.4.1 от 11.11.19 г

Заказчик:	ГУ "Отдел строительство Ерейментауского района" Акмолинская область, Ерейментауский район,г.Ерейментау, Абая Кунанбаева,121
Подрядчик:	ПК "Агроспецмонтаж"
Наименование строительства и его адрес:	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв. жилым домам №№ 83 и 83 Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому № 83 А по ул. Жантай-батыра в г. Ерейментау, Акмолинской обл.
Наименование объекта:	Наружные сети электроснабжения
Договор:	№66 от 30.11.2020г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июль 2021 года
Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 КЛ-10 кВ										
	1.1 РЛНД										
1	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	2	10845	972	21690	1944	231	14713	39315
					9757,5	460	19515	920	–	2912	
2	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	79440		158880		–	–	158880
					–		–		158880	–	
3	2912-1000-0002 (пл)	Вал привода ПА-3	шт	2	5714		11428		11428	–	12342
					–		–		–	914	

4	2912-1000-0001 (пл)	Кронштейн РА1	шт	2	9076		18152		18152	–	19604
					–		–		–	1452	
10	2900-0000-0012 (пл)	Проводник ЗП1	м	9	754		6786		6786	–	7329
					–		–		–	543	
16	2105-0307-1014	Проволока алюминиевая марки АМЦ диаметром от 1,4 мм до 1,8 мм ГОСТ 14838-78	кг	3,95	645		2548		2548	–	2752
					–		–		–	204	
18	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00093	209864		195		195	–	211
					–		–		–	16	
20	2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	387970		310,376		310,38	–	335,21
					–		–		–	24,83	
	1.2 Кабельная линия										
21	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	7,2	1899,45	–	13676,04	–	–	9846,75	68156
					1899,45	–	13676,04	–	–	1881,82	
22	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	62	513,65	439,07	31846,3	27222,34	–	10054,27	45252,61
					74,58	150,65	4623,96	9340,3	–	3352,05	
23	1308-0201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	108	941,01	598,04	101629,08	64588,32	4822,20	37977,98	150775,63
					298,32	190,08	32218,56	20528,64	–	11168,57	
24	2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,108	3431063		370554,804		370554,804	–	400199,19
					–		–		–	29644,38	

25	2306-1703-1402	Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа rek-10HH2-1-50/120-A-M ГОСТ 13781.0-86								
		шт.	4	10858		43432		43432	–	46907
				–		–		–	3475	
26	2113-0809-1301	Лента сигнальная "Осторожно эл. кабель"	100 м	0,7	1755		1228,5		1228,5	–	1326,78
					–		–		–	98,28	
27	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,024	191800	–	4603,2	–	1071,20	2543,04	18952
					147166,67	–	3532	–	–	571,70	
28	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	24	688		16512		16512	–	17832,96
					–		–		–	1320,96	
29	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,12	2807		337		337	–	364
					–		–		–	27	
30	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014(для "подушки")	м3	1,6	1380		2208		2208	–	2384,64
					–		–		–	176,64	
31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,8	807,74	–	7108,112	–	–	5117,84	13204,03
					807,74	–	7108,112	–	–	978,08	
		Итого по разделу 1					**1 006 123**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге	479 816
- оборудование, тенге	158 880
- накладные расходы, тенге	80 253
в т.ч. зарплата, тенге	7 223
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 760

Раздел 2 2КТПГ 400/10/0,4 кВ

2.1 Строительные работы

32	1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР = 80 %	м заземления	45	239,18	147,07	10763	6618	10	4270	16236
					91,89	39,91	4135	1796	–	1203	
33	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0567	271250		15380		15380	–	16610
					–		–		–	1230	
34	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 %	заземлитель	30	755,1	51,97	22653	1559	190	15051	40720
					696,8	–	20904	–	–	3016	
35	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	250422		17530		17530	–	18932
					–		–		–	1402	
36	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2240,25	1136,25	17922	9090	3055	9647	29775
					722,13	413,38	5777	3307	–	2206	

37	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,84	27021		157803		157803	–	170427
					–		–		–	12624	
38	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	17,5	5704	1684,57	99820	29480	56149	21994	131559
					810,91	690,63	14191	12086	–	9745	
39	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	31	7428,58	940,13	230286	29144	119361	97891	354431
					2638,1	335,32	81781	10395	–	26254	
40	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29	271250		78663		78663	–	84956
					–		–		–	6293	
41	2301-0101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	33	1875		61875		61875	–	66825
					–		–		–	4950	
42	2105-0308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	62	1072		66464		66464	–	71781
					–		–		–	5317	
43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	316	84,16	2,32	26596	734	12709	8216	37597
					41,62	0,25	13153	78	–	2785	
44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	158	75,41	1,65	11914	260	7811	2411	15471

	2.2 Монтажные работы			24,32	0,25	3843	40	–	1146	
45	1133-0208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %								
		подстанция	2	13967,5	7963,5	27935	15927	4030	11319	42394
				3989	3871,5	7978	7743	–	3140	
46	1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %								
		подстанция	2	55867	16450	111734	32900	55192	25242	147934
				11821	5708	23642	11416	–	10958	
ИСП1	СТ Прайс-лист	КТПГ 400/10/0,4кВ	компл	0.326488815	20982143		6850435		–	6850435
					–		–	6850435	–	
		Итого по разделу 2					**8 096 083**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					175 404			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					125 712			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 861			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					656 222			
		- оборудование, тенге					6 850 435			
		- накладные расходы, тенге					196 041			
		в т.ч. зарплата, тенге					17 644			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					92 269			
		Итого по смете					**9 102 206**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					256 078			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					219 467			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					77 650			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 136 038			
		- оборудование, тенге					7 009 315			
		- накладные расходы, тенге					276 294			
		в т.ч. зарплата, тенге					24 866			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					151 029			
	В т.ч. оборудование		Тенге			7 009 315				

	В т.ч. СМР	Тенге			**2092891**				
	Временные здания и сооружения. 1% К=0.8	Тенге	0,8%		16 743				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2 109 634				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.3.468%	Тенге	3,47%		73 162				
	Налоги, сборы, обязательные платежи. 2%	Тенге	2%		43 656				
	Итого в текущих ценах 2019г	Тенге			**9 235 767,21**				
	Итого в текущих ценах 2020г К=1.05				**9 697 555,57**				
	ИТОГО с учетом конкурсной скидки 10%				**8 727 800,00**				
	НДС. 12%	Тенге	12%		1 047 336,00				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			9 775 136				

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел строительства Ерейментауского района"

_____ **Хамитов.Д.К**

Генподрядчик: Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов.Т.С**

Представитель авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ПТЛ" Шудабаев.К.С

_____

Технический надзор:
ТОО "Нұралем-Құрылыс" Закенов Д.С.

_____

"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительство Ерейментауского района" Акмолинская область, Ерейментауский район,г.Ерейментау, Абая Кунанбаева,121**

Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв. жилым домам №№ 83 и 83 Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому № 83 А по ул. Жантай-батыра в г. Ерейментау, Акмолинской обл.**

Наименование объекта: **Наружные сети электроснабжения**

Договор: **№66 от 30.11.2020г.**

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Кабельная линия											
1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	100,08	1899,45	–	190097	–	–	136870	353124
					1899,45	–	190097	–	–	26157	
2	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	816	513,65	439,07	419138	358281	–	132326	595581
					74,58	150,65	60857	122929	–	44117	

3 1308-0201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	816	940,99	598,04	767849	487997	36423	286944	1139176
				298,32	190,08	243429	155105	–	84383	
4 2306-0137-0732	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,174	1812904		315445		315445	–	340681
				–		–		–	25236	
5 2306-0137-0733	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,276	2393457		660594		660594	–	713442
				–		–		–	52848	
6 2306-1703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	27954		111816		111816	–	120761,28
				–		–		–	8945,28	
7 2306-0137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,366	4284264		1568041		1568041	–	1693484
				–		–		–	125443	
8 2306-1703-1506	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	33021		132084		132084	–	142651
				–		–		–	10567	
9 2113-0809-1301	Лента сигнальная "Осторожно эл. кабель"	100 м	8,5	1755		14918		14918	–	16111

				–		–		–	1193	
10 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,114	191807,02	–	21866	–	5089	12751	37386
				147166,67	–	16777	–	–	2769	
11 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	114	688		78432		78432	–	84707
				–		–		–	6275	
12 2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,48	2807		1347		1347	–	1455
				–		–		–	108	
13 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014(для "подушки")	м3	33,36	1380		46037		46037	–	49720
				–		–		–	3683	
14 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,72	807,73	–	53892	–	–	38802	100110
				807,73	–	53892	–	–	7416	
	Итого по разделу 1					**5 388 389**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					565 052				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					846 278				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					278 034				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 970 226				
	- накладные расходы, тенге					607 693				
	в т.ч. зарплата, тенге					54 692				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					399 140				

Итого по смете	5 388 389
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	565 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	846 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	278 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 970 226
- накладные расходы, тенге	607 693
в т.ч. зарплата, тенге	54 692
- сметная прибыль (8 %), тенге	399 140

	В т.ч. оборудование	Тенге			-				
	В т.ч. СМР	Тенге			5388389				
	Временные здания и сооружения. 1% К=0.8	Тенге	0.8%		43 107				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			5 431 496				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.3.468%	Тенге	3.47%		188 364				
	Налоги. сборы. обязательные платежи. 2%	Тенге	2%		112 397				
	Итого в текущих ценах 2019г	Тенге			5 732 257,90				
	Итого в текущих ценах 2020г К=1.05				6 018 870,80				
	ИТОГО с учетом конкурсной скидки 10%				5 416 983,93				
	НДС. 12%	Тенге	12%		650 038.07				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 067 022**				

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел строительства Ерейментауского района"

_____ **Хамитов.Д.К**

Генподрядчик: Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Нуркитов.Т.С**

Представитель авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД" Шулабаев.К.С

_____

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" Зәкенов Д.С.

_____