Заказчик : Государственное учреждение"Отдел строительства Ерейментауского района, Акмолинской области"
Исполнитель: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв.жилым домам №83 и 83Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому №83А по ул.Жантай-батыра в г.Ерейментау,Акмолинский области (после корректировки)

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

выполненных работ за июль 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма
		номер	дата	наименование	код	Наименование
		31	25.07.2022 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июль) без НДС	ИЗ ГР.1							
			Строит-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2021 года)	ИЗ НИХ		Ст-ть прочих зат-рат не входящих в состав СМР	ДОП.ЗАТРАТЫ			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв.жилым домам №83 и 83Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому №83А по ул.Жантай-батыра в г.Ерейментау,Акмолинский области (после корректировки)	20 007 348,48	17 863 704,00							2 143 644,48	20 007 348,48
ИТОГО к оплате	20 007 348,48	17 863 704,00							2 143 644,48	20 007 348,48

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение"Отдел строительства Ерейментауского района"

_____ Хамитов Д.К.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "Нуралем Курылыс"

_____ Турешов.А.С.

Подрядчик:
Директор
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ Буркитов Т.С.

Заказчик : Государственное учреждение"Отдел строительства Ерейментауского района, Акмолинской области"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв.жилым домам №83 и 83Б и к одному 60-ти квартирному

Объект : Покрытие. Работы по благоустройству территории ж/д № 83

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.07.2022г.

Акт выполненных работ № 5

за ИЮЛЬ 2022(месяц, год) на № 2-1-2, 5-2-1 , по ул. Жантай-бытыра работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Снятие ПРС смета 2-1-1									
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м		843,1	45,08	45,08	38007	38007	0	11024	52953
				м3 грунта		0	18,16	0	15311		3922	
2	2	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		5901,7	41,73	41,73	246278	246278	0	71472	343170
				м3 грунта		0	16,82	0	99267		25420	
3	3	Е11-010102-0407 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		638,15	320,6	308,01	204591	196557	217	32760	256339
				м3 грунта		12,25	59,05	7817	37683		18988	
4	4	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		1084,86	142		154049				166373
				т·км							12324	
			Итого по разделу: 1. Снятие ПРС смета 2-1-1									818835
			Раздел: 2. Вертикальная планировка. смета 2-1-2									
5	1	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		783,13	323,93	312,48	253679	244713	376	41821	319140
				м3 грунта		10,97	63,2	8591	49494		23640	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	2	С3412-101-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6656,61	50		332830			26626	359456
7	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	783,13	22,47	18,74	17597	14676	110	6586	26118
8	4	Е11-010107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	783,13	3,59	8,09	2811	6336		1935	87399
9	5	Е11-010107-1312	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	5481,91	82,47	82,47	64585	64585	0	16340	522202
10	6	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 грунта	783,13	0	24,74	0	135622		38682	163395
11	7	Е11-010104-0701 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 уплотненного грунта	7831	0	62,61	0	49032		12103	23481
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		2,15	2,15	16837	16837	0	4905	
			Итого по разделу: 2. Вертикальная планировка. смета 2-1-2			0	0,87	0	6813		1739	1501191
			Раздел: 4. Покрытие смета 2-1-3									
12	13	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	41,34	42048		1738264		1738264	139061	1877325
13	17	С1255-102-0107	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	780,56	2843		2219132		2219132	177531	2396663
14	19	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,47641	42048		398464		398464	31877	430341
15	22	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	178,393	1815		323783		323783	25903	349686
			Итого по разделу: 3. Работы по благоустройству территории ж/д № 83А смета 2-1-3									5054015
			Раздел: 5. Снятие ПРС смета 2-2-1									
16	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		58,26	45,08	45,08	2626	2626	0	762	3659

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	18,16	0	1058		271	
17	2	Е11-010104-0109	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		407,82	41,73	41,73	17018	17019	0	4939	23714
				м3 грунта		0	16,82	0	6860		1757	
18	3	Е11-010102-0407 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		58,26	320,6	308,01	18678	17944	20	2991	23403
				м3 грунта		12,25	59,05	714	3440		1734	
19	4	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		99	142		14058				15183
				т км							1125	
			Итого по разделу: 5. Снятие ПРС смета 2-2-1									65959
			Раздел: 6. Вертикальная планировка. смета 2-2-2									
				м3 грунта		323,93	312,48	24489	23624	36	4037	30808
20	1	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		75,6							
				м3 грунта		10,97	63,2	829	4778		2282	
21	2	С3412-101-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		642,6	50		32130				34700
				т км							2570	
22	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		75,6	22,47	18,74	1699	1417	11	636	2522
				м3 грунта		3,59	8,09	271	612		187	
23	4	Е11-010107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		75,6	82,47	82,47	6235	6235	0	1577	8437
				м3 грунта		0	28,98	0	2191		625	
24	5	Е11-010107-1312	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3		529,2	70,39	70,39	37250	37250	0	9427	50411
				м3 грунта		0	24,74	0	13092		3734	
25	6	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см		75,6	148,11	148,11	11197	11197	0	3408	15773
				м3 уплотненного грунта		0	62,61	0	4733		1168	
26	7	Е11-010104-0701 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34		582,6	2,15	2,15	1253	1253	0	365	1747

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,87	0	507		129	
			Итого по разделу: 6. Вертикальная планировка. смета 2-2-2									144398
			Раздел: 7. Покрытие Благоустройство смета 2-2-3									
27	13	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	22,22	42048		934307		934307	74745	1009052
			Итого по разделу: 8. Озеленение Благоустройство смета 2-2-3									1009052
			Раздел: 8. Земляные работы Автомобильная дорога смета 5-2-1									
28	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2153,37	28,09	28,09	60488	60488	0	18807	85639
29	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2153,37	0	12,13	0	26120		6344	74119
30	3	Е11-010102-0280 Изм. в доп. полн. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4538,47	279,51	279,51	1268548	1268548	0	158581	1541299
31	4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	39442,5	66		2603203			208256	2811459
32	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4538,47	22,47	18,74	101979	85051	635	38167	151358
33	6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4538,47	3,59	8,09	16293	36716		11212	515547
34	7	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	22692,4	7,62	7,62	172916	172916	0	41336	231392
35	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4538,47	0	2,53	0	57412		17140	574185
36	9	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5156,89	11,04	18,84	50105	85505		42532	428682
37	21	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,67611	29,3	5,52	151097	28466		31754	257763
						42048		238669		238669		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 9. Земляные работы	м3							19094	
			Раздел: 11. Обустройство дороги. Люки									6671443
38	40	Е12-160101-2101	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин		4	36911	322,2	147644	1289	122926	17317	178167
				люк		5857,29	154,4	23429	618		13206	
39	41	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,468	15528		38323		38323		41389
				м3							3066	
40	42	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125		0,1843	67050		12357		12357		13346
			Итого по разделу: 10. Обустройство дороги. Люки									232902
			Раздел: 10. Наружные сети электроснабжения смета 4-1-1									
41	1	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2287		4574		4574		4940
				шт.							366	
42	2	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1742		3484		3484		3763
				шт.							279	
43	3	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	1942		11652		11652		12584
				шт.							932	
44	4	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		6	976		5856		5856		6324
				шт.							468	
45	5	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		2	1081		2162		2162		2335
				шт.							173	
46	6	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		8	49		392		392		423
				шт.							31	
47	7	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)		8	1915		15320		15320		16546
				шт.							1226	
48	8	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1		12	200		2400		2400		2592
				шт.							192	
49	9	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1		4	397		1588		1588		1715
				шт.							127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	10	С1252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1		12	574		6888		6888		7439
				шт.							551	
51	11	С1243-902-0701	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 1,0-1,5, кольцо 10,4 мм		0,08	1122		90		90		97
				100 шт.							7	
52	12	С1252-206-0305	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1		3	574		1722		1722		1860
				шт.							138	
53	13	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00022	647579		142		142		153
				т							11	
54	14	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	17781,17	9072,8	17781	9073	677	9743	29726
				опора		8031,14	4147,2	8031	4147		2202	
55	15	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		2,7215	4008,3	1082,37	10909	2945	5445	3536	15601
				м3 основания		925,08	471,92	2518	1284		1156	
56	16	С1225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105		2	78692		157384		157384		169975
				шт.							12591	
57	17	С1225-204-1001	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В 25 СТ РК 937-92		2	5405		10810		10810		11675
				шт.							865	
58	18	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	26247		26247		26247		28347
				шт.							2100	
			Итого по разделу: 12. Наружные сети электроснабжения смета 4-1-1									**316095**
			Раздел: 12. Наружные сети электроснабжения смета. Перевозка полуприцепами-тяжеловозами 4-1-1									
59	19	С3412-701-0201	Перевозка полуприцепами-тяжеловозами с седельными тягачами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки до 10 км		1	7511		7511				8112
				рейс							601	
60	20	С3412-701-0202	Перевозка полуприцепами-тяжеловозами с седельными тягачами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки свыше 10 до 20 км		1	10079		10079				10885
				рейс							806	
61	21	С3412-701-0203	Перевозка полуприцепами-тяжеловозами с седельными тягачами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		1	15215		15215				16432

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	22	С3412-701-0204	Перевозка полуприцепами-тяжеловозами с седельными тягачами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. За каждый следующий км свыше 30 км	рейс	1500	468		702000			1217	758160
			Итого по разделу: 12. Наружные сети электроснабжения смета 4-1-1	км							56160	793589
			Раздел: 11. Раздел 1 Кабельная линия смета 4-1-2									
63	1	С1243-903-1302	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10ПН-3-50/120-А-М	шт.	4	42734		170936		170936	13675	184611
			Итого по разделу: 11. Раздел 1 Кабельная линия смета 4-1-2									184611
			ИТОГО:					14701345	3303612	8685226	846881	16 792 090
			В том числе :					242213	932650		1 243 864	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0.8 %		134 336,72				16 926 426,81
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			3.468 %		587 008,48				17 513 435,29
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		350 268,71				17 863 704,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		2 143 644,48				20 007 348,48
			Итого с НДС									

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
_____ Хамитов Д.К.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Рудстрой ЛТД"
_____ Шулабаев К.С.

Технический надзор:
Эксперт:
ГОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Турешов.А.С.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.