Заказчик : Государственное учреждение"Отдел строительства Ерейментауского района, Акмолинской области"
Исполнитель: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв.жилым домам №83 и 83Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому №83А по ул.Жантай-батыра в г.Ерейментау,Акмолинский области » (после корректировки)

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат

выполненных работ за октябрь 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма
		номер	дата	наименование	код	Наименование
		31	25.07.2022			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	ИЗ ГР.1							
			Строит-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2021 года)	ИЗ НИХ		Ст-ть прочих зат-рат не входящих в состав СМР	ДОП.ЗАТРАТЫ			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв.жилым домам №83 и 83Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому №83А по ул.Жантай-батыра в г.Ерейментау,Акмолинский области (после корректировки)»	156 500 000,00	34 821 428,57							4 178 571,43	39 000 000,00
ИТОГО к оплате	156 500 000,00	34 821 428,57							4 178 571,43	39 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение"Отдел строительства

_____ Хамитов Д.К.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО" Нұралем- Құрылыс".

_____ Турешов.А.С.

Подрядчик:
Директор
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ Буркитов Т.С.

развития

Заказчик : **Государственное учреждение"Отдел строительства Ерейментауского района, Акмолинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПК "Агроспецмонтаж"**

Технический надзор: **ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"**

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв.жилым домам №83 и 83Б и к одному 60-ти квартирному жилому**

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 25.07.2022г.**

Акт выполненных работ № 8

за октябрь 2022(месяц, год) на № 2-1-3 ,2-2-3 , 5-2-1 по ул. Жантай-бытыра работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Работы по благоустройству территории ж/д № 83А смета 2-1-3. Асфальто-бетонное покрытие									
1	**5**	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,29166**	**188898,24**	**2156,15**	**55094**	**629**	**54465**	**337**	**59866**
				т		**0**	**1070,68**	**0**	**312**		**4435**	
2	**6**	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4/7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**623,2**	**227,36**	**199,36**	**141691**	**124241**	**1240**	**36399**	**192337**
				м2 покрытия		**26,01**	**28,07**	**16209**	**17493**		**14247**	
3	**7**	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		**3739,2**	**2,56**	**0,02**	**9572**	**75**	**935**	**9248**	**20326**
				м2 покрытия		**2,29**	**0**	**8563**	**0**		**1506**	
4	**8**	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,14583**	**188898,24**	**2156,15**	**27547**	**314**	**27233**	**169**	**29933**
				т		**0**	**1070,68**	**0**	**156**		**2217**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	9	Е11-270602-0308 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		623,2	238,94	210,79	148907	131364	1334	35934	199628
			м2 покрытия			26,01	27,38	16209	17063		14787	
6	10	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308**		1246,4	2,56	0,02	3191	25	312	3083	6776
			м2 покрытия			2,29	0	2854	0		502	
7	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		26,48987	2336,8	33,66	61902	892	37546	25743	94657
			м бортового камня			885,76	14,07	23464	373		7012	
8	18	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		630	2336,8	33,66	1472184	21206	892949	612244	2251182
9	20	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		1405,44	294,15	35,08	413410	49303	244659	130235	587137
			м2 площади уплотнения			84,99	13,59	119448	19100		43492	
10	21	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		275,1188	1264,79	1098,6	347968	302245	399	128178	514238
			м3 материала основания в плотном теле			164,74	266,65	45323	73360		38092	
11	22	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		5,693	1815		10333		10333		11160
				м3							827	
12	23	Е11-270403-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		1405,44	1032,99	262,19	1451805	368492	1028304	182191	1764716
			м2 основания			39,14	80,89	55009	113686		130720	
13	25	С1214-401-0114	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**		476,431	1319		628412		628412		678685
				м2							50273	
			Итого по разделу: 1. Покрытие Смета 2-1-3. Асфальто-бетонное покрытие									6410641
			Раздел: 2. Озеленение									
13	55	Е11-470102-0317	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**		131	4063,95	0	532377	0	25791	445796	1056427

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				яма		3867,07	0	506586	0		78254	
14	56	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка		131	3013,5	959,77	394768	125730	15399	261628	708908
				шт.		1936,18	333,32	253640	43665		52512	
15	57	С1254-103-0605	Вяз обыкновенный мелколистный с комом, высотой от 2м до 3м		32	9036		289152		289152		312284
				шт.							23132	
16	58	С1254-101-0805	Сосна обыкновенная Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		50	16369		818450		818450		883926
				шт.							65476	
17	59	С1254-102-0104	Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м		30	2305		69150		69150		74682
				шт.							5532	
18	60	С1254-102-3104	Тополь Н свыше 3 м до 3,5 м		19	1729		32851		32851		35479
				шт.							2628	
			Итого по разделу: 2. Озеленение									3071707
			Раздел: 2. Покрытие Смета 2-2-3. Асфальто-бетонное покрытие									
13	5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,41512	188898,24	2156,15	78415	895	77520	480	85207
				т		0	1070,68	0	444		6312	
14	6	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		887	227,36	199,36	201668	176832	1765	51806	273752
				м2 покрытия		26,01	28,07	23071	24898		20278	
15	7	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		5322	2,56	0,02	13624	106	1330	13162	28929
				м2 покрытия		2,29	0	12187	0		2143	
16	8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,20756	188898,24	2156,15	39208	447	38760	240	42604
				т		0	1070,68	0	222		3156	
17	9	Е11-270602-0308 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		887	238,94	210,79	211940	186971	1898	51145	284132
				м2 покрытия		26,01	27,38	23071	24286		21047	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	10	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308		1774	2,56	0,02	4541	35	444	4387	9642
			м2 покрытия			2,29	0	4062	0		714	
19	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		414	2336,8	33,66	967435	13935	586795	402332	1479348
			м бортового камня			885,76	14,07	366705	5825		109581	
20	14	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		503	1081,88	159,93	544186	80445	308631	194143	797395
			м2 покрытия			308,37	49,01	155110	24652		59066	
21	15	Е11-270701-0202	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		1006	12,04	5,19	-12112	-5221	0	-9116	-22926
			м2 покрытия			6,85	1,54	-6891	-1549		-1698	
22	16	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		503	1477,03	146,99	742946	73936	4291	645499	1499521
			м2 покрытия			1321,51	43,7	664720	21981		111076	
23	18	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		260	2336,8	33,66	607568	8751	368519	252672	929059
			м бортового камня			885,76	14,07	230298	3658		68819	
			Итого по разделу: 2. Покрытие Смета 2-2-3. Асфальто-бетонное покрытие									5406663
			Раздел: 4. Озеленение									
30	20	Е11-470102-0317	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%		28	4245,29	0	118868	0	10590	95285	231285
				яма		3867,07	0	108278	0		17132	
31	21	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка		28	3013,5	959,77	84378	26874	3291	55920	151522
				шт.		1936,18	333,32	54213	9333		11224	
32	22	С1254-103-0605	Вяз обыкновенный мелколистный с комом, высотой от 2м до 3м		28	9036		253008		253008		273249
				шт.							20241	
			Итого по разделу: 4. Озеленение									656056
			Раздел: 4. Дорожная одежда смета 5-2-1									
24	10	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		548,8355	4457,24	1140,43	2446292	625908	1729968	262383	2925369
			м3 материала основания в плотном теле			164,74	277,92	90415	152532		216694	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	11	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		2997	301,05	261,04	902247	782337	2607	396438	1402580
			м2 основания			39,14	83,34	117303	249770		103895	
26	13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		2,1041	188898,24	2156,15	397461	4537	392924	2433	431886
				т		0	1070,68	0	2253		31992	
27	14	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		2997	227,36	199,36	681398	597482	5964	175044	924957
			м2 покрытия			26,01	28,07	77952	84126		68515	
28	15	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		11988	2,56	0,02	30689	240	2997	29649	65165
			м2 покрытия			2,29	0	27453	0		4827	
29	16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,60116	188898,24	2156,15	113558	1297	112262	695	123393
				т		0	1070,68	0	644		9140	
30	17	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		2997	238,79	210,79	715654	631738	5964	172811	959542
			м2 покрытия			26,01	27,38	77952	82058		71077	
31	18	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		5994	2,56	0,02	15345	120	1498	14824	32583
			м2 покрытия			2,29	0	13726	0		2414	
32	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		1166,45	2336,8	33,66	2725760	39263	1653303	1133575	4168082
			м бортового камня			885,76	14,07	1033195	16412		308747	
			Итого по разделу: 5. Автомобильная дорога смета 5-2-1 Дорожная одежда									11033557
			Раздел: 5. Примыкание и пересечение									
33	22	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		94,248	4457,24	1140,43	420086	107483	297076	45057	502354
			м3 материала основания в плотном теле			164,74	277,92	15526	26193		37211	
34	23	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		513,6516	301,05	261,04	154635	134084	447	67945	240386
			м2 основания			39,14	83,34	20104	42808		17806	
35	25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,36036	188898,24	2156,15	68071	777	67294	417	73967
				т		0	1070,68	0	386		5479	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	26	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		513,6516	227,36	199,36	116784	102401	1022	30001	158 528
				м2 покрытия		26,01	28,07	13360	14418		11743	
37	27	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		2054,6064	2,56	0,02	5260	41	514	5081	11 168
				м2 покрытия		2,29	0	4705	0		827	
38	28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,09702	188898,24	2156,15	18327	209	18118	112	19 914
				т		0	1070,68	0	104		1475	
39	29	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		513,6516	238,79	210,79	122655	108273	1022	29618	164 455
				м2 покрытия		26,01	27,38	13360	14064		12182	
40	30	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		1027,3032	2,56	0,02	2630	21	257	2541	5 585
				м2 покрытия		2,29	0	2353	0		414	
			Итого по разделу: 5. Примыкание и пересечение									1 176 357
			Раздел: 7. Устройство тротуаров									
50	36	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		677,034	332,8	3,26	225317	2207	79795	155664	411 460
				м2 покрытия		211,68	1,21	143315	819		30479	
51	38	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		1200,9195	2336,8	33,66	2806309	40423	1702159	1167073	4 291 253
				м бортового камня		885,76	14,07	1063726	16897		317871	
			Итого по разделу: 7. Устройство тротуаров									4 702 713
			Раздел: 8. Обустройство дороги									
52	41	С1251-101-0106	Знак дорожный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1- 5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		7	10345		72415		72415		78 208
				шт.							5793	
53	42	С1251-101-0602	Знак дорожный односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20- 1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		6	17622		105732		105732		114 191
				шт.							8459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	43	С1251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**		13	5873		76349		76349		82457
				шт.							6108	
			Итого по разделу: 7. Обустройство дороги									274856
			ИТОГО:					23512835	6092757	12375828	6795079	32732549
								5044248	1354502		2424635	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		261 860,34				
			Итого с временными									32 994 409,34
			Зимние удорожания			3,468 %		1 144 246,12				
			Итого с зимними удорожаниями									34 138 655,46
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		682 773,11				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34 821 428,57
			НДС			12 %		4 178 571,43				
			Итого с НДС									39 000 000,00

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
_____Хамитов Д.К.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "Нурэлем-Құрылыс"
_____Турешов.А.С.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Рудстрой ЛТД"
_____Шудабаев К.С.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____Буркитов Т.С.