Заказчик: Государственное учреждение"Отдел строительства Ерейментауского района, Акмолинской области"
Исполнитель: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв.жилым домам №83 и 83Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому №83А по ул.Жантай-батыра в г.Ерейментау,Акмолинский области (после корректировки)

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
выполненных работ за май 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма
		номер	дата	наименование	код	Наименование
			2023г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (май) без НДС	ИЗ ГР.1							
			Строит-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2021 года)	ИЗ НИХ		Ст-ть прочих зат-рат не входящих в состав СМР	ДОП.ЗАТРАТЫ			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв.жилым домам №83 и 83Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому №83А по ул.Жантай-батыра в г.Ерейментау,Акмолинский области (после корректировки)	35 482 125,66	31 680 469,34							3 801 656,32	35 482 125,66
ИТОГО к оплате	35 482 125,66	31 680 469,34							3 801 656,32	35 482 125,66

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение"Отдел строительства
_____ Хамитов Д.К.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО" Нұрәлем- Құрылыс".
_____ Турешов А.С.

Подрядчик:
Директор
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.

Заказчик : Государственное учреждение"Отдел строительства Ерейментауского района, Акмолинской области" инфраструктурного развития

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"

Технический надзор: ТОО "Нурален-Курылыс"

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв.жилым домам №83 и 83Б и к одному 60-ти квартирному

Объект : Покрытие. Работы по благоустройству территории ж/д № 83

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.07.2022г.

Акт выполненных работ № 9

за май 2023(месяц, год) на № 2-1-2, 5-2-1 , по ул. Жантай-бытыра работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Асфальто-бетонное покрытие. смета 2-1-3									
1	1	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		1655,558	268,24	35,08	444087	58077	245304	153413	645300
			м2 площади уплотнения			84,99	13,59	140706	22499		47800	
2	2	Е11-270403-0103 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		1655,558	1004,71	173,57	1663356	287355	1319844	159865	1969079
			м2 основания			33,92	55,49	56157	91867		145858	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		8277,79	63,4	10,29	524812	85178	439633	30396	599625
			м2 основания			0	3,4	0	28144		44417	
4	4	Е11-270403-0102 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		1655,558	1184,75	262,19	1961422	434071	1462553	214614	2350119
			м2 основания			39,14	80,89	64799	133918		174083	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,47	188898,24	2156,15	277680	3170	274511	1700	301730
				т		0	1070,68	0	1574		22350	
6	6	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		3090,65	227,36	199,36	702690	616152	6150	180514	953860
				м2 покрытия		26,01	28,07	80388	86755		70656	
7	7	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		18543,9	2,56	0,02	47472	371	4636	45863	100802
				м2 покрытия		2,29	0	42466	0		7467	
8	8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,77	188898,24	2156,15	145452	1660	143791	890	158049
				т		0	1070,68	0	824		11707	
9	9	Е11-270602-0308 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		3090,65	238,94	210,79	738480	651478	6614	178211	990026
				м2 покрытия		26,01	27,38	80388	84622		73335	
10	10	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308		6181,3	2,56	0,02	15824	124	1545	15288	33601
				м2 покрытия		2,29	0	14155	0		2489	
11	11	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I		46,33735	20866		966875		966875		1044225
				т							77350	
			Покрытие тротуаров									
12	14	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		21,45	1081,88	159,93	23206	3430	13161	8279	34004
				м2 покрытия		308,37	49,01	6615	1051		2519	
13	15	Е11-270701-0202	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		42,9	12,04	5,19	-517	-223	0	-389	-978
				м2 покрытия		6,85	1,54	-294	-66		-72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	16	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		21,45	1477,03	146,99	31682	3153	183	27527	63946
			м2 покрытия			1321,51	43,7	28346	937		4737	
15	18	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		37	2336,8	33,66	86462	1246	52443	35957	132213
			м бортового камня			885,76	14,07	32773	521		9794	
16	19	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		7,43471	42048		312615		312615		337624
				м3							25009	
			Покрытие игровой площадки									
17	21	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		5,9712	1264,79	1098,6	7552	6560	9	2782	11161
			м3 материала основания в плотном теле			164,74	266,65	984	1592		827	
18	24	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.В15. Устройство		140,544	27299,66	1775,84	3836803	249583	3261935	353671	4525712
				м3		2314,47	450,85	325285	63364		335238	
19	25	С1214-401-0114	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм		929,009	1319		1225363		1225363		1323392
				м2							98029	
20	26	У86-010703-01050	Модульные изделия (искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой		1405,44	929	7	1305654	9838	0	1219922	3314028
				м2		922	1	1295816	1405		788452	
21	28	Ском предлож	клей для резинового покрытия		151,1672	2532		382755		382755		413375
				кг							30620	
22	29	Е11-271301-0301 Изм. и доп.	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную		300	165,98	1,91	49794	573	9627	42826	100030
			м разметки			131,98	0,2	39594	60		7410	
			МАФ. ОГРАЖДЕНИЕ \72 каркаса\									
23	43	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		6,825	1921,92	0	13117	0	0	9444	24366
			м3 грунта			1921,92	0	13117	0		1805	
24	44	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,404	1003,1	0	1408	0	0	1014	2616

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		1003,1	0	1408	0		194	
25	45	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		46,8	5562,16	1881,21	260309	88041	204	199099	496161
			м3 подстилающего слоя			3676,6	849,2	172065	39743		36753	
26	46	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,975	34989,35	1825,6	34115	1780	26775	5459	42740
				м3		5702,13	450,98	5560	440		3166	
27	47	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железным столбам без цоколя. Установка		216	3372,23	1166,78	728402	252025	9856	669167	1509374
				м отрад		2159,82	465,6	466521	100570		111805	
28	48	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		3,0976632	818975		2536909		2536909		2739862
				т							202953	
29	49	С1214-401-0115	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм		432	1907		823824		823824		889730
				м2							65906	
30	50	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,9000462	856578		1627538		1627538		1757741
				т							130203	
31	51	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,400464	892474		357404		357404		385996
				т							28592	
32	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,25956	349485		90712		90712		97969
				т							7257	
33	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		219,6	98,35	2,7	21598	593	9643	7887	31844
				м2		51,74	0,31	11362	68		2359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		219,6	166,48	3,85	36559	845	22428	9261	49486
				м2		60,5	0,62	13286	136		3666	
			Итого по разделу: 1. Покрытие смета 2-1-3									27428808
			Раздел: 3. Асфальтирование участка дороги смета 5-2-1. Устройство тротуаров									
35	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		8,1363	2336,8	33,66	19013	273	11532	7907	29074
				м бортового камня		885,76	14,07	7207	114		2154	
			Итого по разделу: 3. Устройство тротуаров									29074
			Устройство тротуаров									
36	38	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		68,5288	2336,8	33,66	160138	2306	97131	66597	244874
				м бортового камня		885,76	14,07	60700	964		18139	
												244874

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Обустройство дороги. Люки									
37	40	E12-160101-2101	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин		11	36911	322,2	406021	3544	338047	47613	489925
				люк		5857,29	154,4	64430	1698		36291	
38	41	C1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		6,787	15528		105389		105389		113820
				м3							8431	
39	42	C1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125		0,1707	67050		11445		11445		12361
				1000 шт.							916	
40	43	E11-110101-0101	Уплотнение грунта гравием		80,1	268,24	35,08	21486	2810	11868	7422	31221
				м2		84,99	13,59	6808	1089		2313	
41	44	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		12,015	27877,49	8,16	334948	98	282696	49025	414691
				м3		4340,76	0	52154	0		30718	
			Итого по разделу: 6. Обустройство дороги. Люки									1062018
			Раздел: 9. Разметка проезжей части									
41	61	E11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1		0,02772	29431,55	10737,93	816	298	426	196	1093
				км линии		3339	3196,34	93	89		81	
43	62	E11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3		0,41185	21997,55	10737,93	9060	4422	3262	2907	12924
				км линии		3339	3196,34	1375	1316		957	
44	63	E11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1		0,0693	36865,55	10737,93	2555	745	1579	489	3288
				км линии		3339	3196,34	231	222		244	
			Итого по разделу: 2. Обустройство дороги смета 5-2-1									17305
45	39	C1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		18,79805	42048		790420		790420		853654

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							63234	
			Итого по разделу: 6. Устройство тротуаров									853654

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Обустройство дороги									
46	40	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		13	5475,84	855,24	71186	11118	6279	62405	144278
				шт.		4137,6	307,23	53789	3994		10687	
			Итого по разделу: 7. Обустройство дороги									144278
			ИТОГО:					23213891	2780694	17294914	3817221	29780011
								3138284	669510		2748899	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		238 240,09				
			Итого с временными									30 018 250,73
			Зимние удорожания			3,468 %		1 041 032,94				
			Итого с зимними удорожаниями									31 059 283,67
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		621 185,67				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 680 469,34
			НДС			12 %		3 801 656,32				
			Итого с НДС									35 482 125,66

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства Кренментауского района"
_____ Хамитов Д.К.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Рудстрой ЛТД"
_____ Шудабаев К.С.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Турешов.А.С.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.