Приложение 2 к к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 23 » ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» г. Алматы, ул. Коммунальная, 12**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **генерального директора Ча Юрий Владимировича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция улиц города Экибастуз», «Реконструкция улиц города Экибастуз. Корректировка», Республика Казахстан, область Павлодарская область, г. Экибастуз**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», в лице руководителя Несипказиева Нурдаулет Болатовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. **ТОО «АВН СтройКласс», Директор Бунятов Вусал Мираваз оглы, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энергетиктер, 57, ГСЛ №15013374 от 17.07.2015 г., III категория.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **Рабочий проект, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», 09.12.2021 г., от 13.10.2023 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество улиц		57	1 ПК-20; 2 ПК-27; 3 ПК-10	60	1 ПК-13; 2 ПК-29; 3 ПК-3; Корректировка -17
Общая протяженность	км	19,13	1 ПК-6,46; 2 ПК-9,18; 3 ПК-3,49	19,51	1 ПК-2,39; 2 ПК-10,08; 3 ПК-0,72; Корректировка -6,32
Общая площадь дорожной одежды	м2	98573,6	1 ПК-32150,0; 2 ПК-44649,0; 3 ПК-21774,6	103561,9	1 ПК-17845,62; 2 ПК-44593,57; 3 ПК-3566,15; Корректировка -37556,6
Ширина проезжей части	м	3,5-7	3,5-7	3,5-7	3,5-7
Устройство тротуаров	м2	3395,4	1 ПК-1075,0; 2 ПК-436,4; 3 ПК-1884,0	943,5	1 ПК-0; 2 ПК-943,5; 3 ПК-0; Корректировка -0
Устройство съездов к домам	м2	25495	1 ПК-8934,0; 2 ПК-10820,0; 3 ПК-5741,0	10704,2	1 ПК-2798,03; 2 ПК-7234,32; 3 ПК-661,92; Корректировка -0
Дорожные знаки	шт	0	0	37	Корректировка -37

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструкция улиц города Экибастуз направлена на создание более благоприятных условий жизнедеятельности, создания комфорта и

удовлетворения потребностей населения г. Экибастуз, а также для увеличения доли автомобильных дорог с асфальтовым покрытием.

Назначение объекта строительства – Увеличение доли автомобильных дорог города Экибастуз с асфальтовым покрытием и находящихся в хорошем состоянии.

Реконструкция улиц города Экибастуз

Проектом реконструкции предусмотрены следующие виды работ:

1. Подготовительные работы (разбивка трассы, демонтаж, сбор и вывоз строительного мусора, фрезерование асфальтобетонного покрытия);
2. Земляные работы (разработка, погрузка и вывоз грунта, планировка и уплотнение основания);
3. Дорожная одежда (устройство подстилающего слоя из песка и щебня, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси);
4. Пешеходная часть (устройство бортовых камней, подготовка основания из фрезерованного материала, устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси);
5. Устройство съездов (устройство слоя из щебня, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси);
6. Обочины (укрепление и планировка обочин щебеночным материалом);
7. Устройство люков колодцев (разборка, сбор и вывоз мусора, укладка ж/б подкладок, установка люков).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2022 года;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2023 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13 месяцев;

фактически, месяц: 14 месяцев;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100%;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического объема выполненных работ выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»** считает объект: **«Реконструкция улиц города Экибастуз», «Реконструкция улиц города Экибастуз. Корректировка», Республика Казахстан, область Павлодарская область, г. Экибастуз**

(Наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» директор Ча Ю.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)