Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Наименование стройки: Реконструкция улиц города Экибастуза - 2-ой пусковой комплекс

Договор: № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение №1/085 от 18.07.2022г.

Справка № 2 от 27.09.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		121/085	21.06.2022 г.				
		доп.согл. №1/085	18.07.2022 г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 530 597 410,72**									
Всего на 2022 год:	**640 978 280,32**									
в том числе за сентябрь месяц		**310 002 200,92**								
акт № 3		103 872 306,97							12 464 676,84	116 336 983,81
акт № 4		17 312 859,41							2 077 543,13	19 390 402,54
в том числе выплата аванса 30%	**192 293 484,10**									
Удержание аванса 30% за август										40 718 215,90
Удержание аванса 30% за сентябрь										40 718 215,90
Удержание 5%										6 786 369,32
Итого к оплате:										**47 504 585,23**

Всего к оплате: Сорок семь миллионов пятьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять тенге 23 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Руководитель _____ **Закарьянов М.С.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Строиэкспертсервис" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Айтан А.А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Зам.генерального директора _____ **Дюсембаев Е.Е.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Метропроект"
БИН 061040000875
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ **Аманов Б.М.**

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза - 2-ой пусковой комплекс

(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /2 участок/ - устройство дорог

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение №1/085 от 18.07.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 27.09.2022 года

за сентябрь

Реконструкция улиц города Экибастуза

На устройство дорог (локальная смета № 2-3)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	экспл.машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляное полотно									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м, из выемки в кучи/ НР=72 % СП-8%									
			м3 грунта	11064,5	27,2	27,2	300954	300954	–	89622	421822
					–	11,25	–	124475	–	31246	

2 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП - 8%									
		м3 грунта	11064,5	94,17	94,17	1041944	1041944	–	310213	1460330
				–	38,94	–	430852	–	108173	
3 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50 м, из куч в насыпь/ НР=72 % СП - 8%	м3 грунта	40,8	27,2	27,2	1110	1110	–	330	1555
				–	11,25	–	459	–	115	
4 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП - 8%	м3 грунта	40,8	94,17	94,17	3842	3842	–	1144	5385
				–	38,94	–	1589	–	399	
5 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/ НР=72 % СП - 8%	м3 уплотненного грунта	40,8	69,8	69,8	2848	2847	–	829	3970
				–	28,19	–	1150	–	294	
6 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % СП - 8%	м3 уплотненного грунта	40,8	33,92	33,92	1384	1384	–	314	1834
				–	10,69	–	436	–	136	
7 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % СП - 8%	м3 уплотненного грунта	40,8	93,21	79,97	3803	3263	122	815	4987
				10,24	17,47	418	713	–	369	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1		0,1	4,08	30		122				
217-603-0104	Вода техническая	м3								

8	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50 м, из кучи для обратной засыпки/ НР=72 % СП - 8%	м3 грунта	738,8	27,2	27,2	20095	20095	–	5985	28166
					–	11,25	–	8312	–	2086	
9	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП -8%	м3 грунта	738,8	94,17	94,17	69573	69573	–	20714	97510
					–	38,94	–	28769	–	7223	
10	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП - 8%	м3 грунта	10287,5	125,08	121,08	1286761	1245611	–	200359	1606090
					4	23,05	41150	237127	–	118970	
11	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	570959	38		21696442		–	–	23432157
					–		–		–	1735715	
12	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 % СП-8%	м3 грунта	10287,5	17,62	14,89	181266	153180	–	65774	266802
					2,73	6,15	28085	63268	–	19763	
13	1101-0203-0108 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 % СП-8%	м2 спланированной площади	24600,5	75,05	19,49	1846268	479464	–	1072129	3151869
					55,56	4,97	1366804	122264	–	233472	

14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/ НР=72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	7380,15	69,8	69,8	515134	515134	–	149793	718120
					–	28,19	–	208046	–	53194	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % СП 8%	м3 уплотненного грунта	7380,15	33,92	33,92	250335	250336	–	56804	331710
					–	10,69	–	78894	–	24571	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % СП - 8%	м3 уплотненного грунта	7380,15	93,21	79,97	687904	590191	22140	147243	901958
					10,24	17,47	75573	128931	–	66812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	217-603-0104	Вода техническая	0,1 м3	738,015	30		22140				
		Дорожная одежда дороги а-4,0м S=9582 м2									
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8 %	м3 материала основания в плотном теле	481,16	1231,17	1078,39	592390	518878	0	207861	864272
					152,78	247,22	73512	118952	–	64020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	0	2030		0				
28	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8 %	м2 основания или покрытия	2405,8	199,44	151,31	479813	364022	–	235560	772603
					48,13	42,53	115791	102319	–	57230	

30 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	1,311	2069,73	2069,73	2713	2713	0	1405	4447
				–	992,38	–	1301	–	329	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0	112093		0				
31 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %	м2 покрытия	2521,2	1918,43	197,29	4836746	497408	4278577	136472	5371075
				24,1	26,02	60761	65602	–	397857	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	241,78308	17683		4275450				
31.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,02722896	112093		3052				
31.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	2,5212	30		75				
32 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	2521,2	829,68	0,08	2091789	202	2070207	23091	2284070
				8,48	–	21380	–	–	169190	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	116,98368	17683		2068622				
32.1 32,2		0,0000056	0,01411872	112093		1585				

	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР - 108 % СП - 8%	т	0,983	117525,52	2069,73	115528	2035	113493	1053	125907
					–	992,38	–	976	–	9326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	33.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	1,01249	112093		113493				
33.1											
34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	2521,2	2029,94	208,76	5117885	526326	4530798	134756	5672852
					24,1	25,39	60761	64013	–	420211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	34.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	246,06912	18400		4527670				
	34.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,02722896	112093		3052				
	34.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	2,5212	30		76				
		Дорожная одежда дороги а-5,0м S=16858 м2									
45	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	2743,02	1231,17	1078,39	3377124	2958046	0	1184985	4927079
					152,78	247,22	419079	678129	–	364969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

45.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	0	2030		0				
46 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	13715,1	199,44	151,31	2735340	2075233	-	1342884	4404482
				48,13	42,53	660108	583303	–	326258	
48 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8 %	т	4,447	2069,73	2069,73	9204	9204	0	4766	15088
				–	992,38	–	4413	–	1118	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0	112093		0				
49 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	5701,8	1918,43	197,29	10938504	1124908	9676183	308636	12146911
				24,1	26,02	137413	148361	–	899771	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	546,80262	17683		9669109				
49.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,06157944	112093		6903				
49.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	5,7018	30		171				

50 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	5701,8	829,68	0,08	4730669	456	4681862	52219	5165519
				8,48	–	48351	–	–	382631	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	264,56352	17683		4678280				
50.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,03193008	112093		3582				
51 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	2,224	2069,73	2069,73	4603	4603	0	2383	7545
				–	992,38	–	2207	–	559	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0	112093		0				
52 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	5701,8	2029,94	208,76	11574312	1190308	10246591	304757	12829395
				24,1	25,39	137413	144769	–	950326	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	556,49568	18400		10239517				
52.2		0,0000108	0,06157944	112093		6903				

216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								
52.3		0,001	5,7018	30		171				
217-603-0104	Вода техническая	м3								
	Дорожная одежда дороги а-7,0 м S=7270 м2									
71 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	650,08	3464,17	1078,39	2251988	701040	1451629	280835	2735449
				152,78	247,22	99319	160713	–	202626	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	715,088	2030	1451629					
72 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	3250,4	199,44	151,31	648260	491818	0	318257	1043837
				48,13	42,53	156442	138240	–	77321	
73 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	487,56	5036		2455352		2455352	–	2651780
				–		–		–	196428	
74 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	115,9	2109,59	32,62	244501	3781	145583	104380	376792
				820,85	13,05	95137	1512	–	27910	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1 212-1010-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,055 м3	6,3745	21521	137186					
75 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,984	16819		83826		83826	–	90532
				–		–		–	6706	

Устройство примыканий S=1330 м2

81	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 изм.и доп вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП-8%								
			м3 грунта	26,6	125,08	121,08	3327	3221	0	518	4153
					4	23,05	106	613	–	308	
82	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1,к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8/%								
			т·км	1475	38		56050		–	–	60534
					–		–		–	4484	
83	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 % СП-8%	м3 грунта	26,6	17,62	14,89	469	396	0	171	690
					2,73	6,15	73	164	–	51	
84	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/ НР=72 % СП-8%								
			м3 уплотненного грунта	59	69,8	69,8	4118	4118	0	1197	5739
					–	28,19	–	1663	–	425	
85	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % СП-8%								
			м3 уплотненного грунта	59	33,92	33,92	2001	2001	0	454	2651
					–	10,69	–	631	–	196	
86	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	59	93,21	79,97	5499	4719	176	1177	7210
					10,24	17,47	604	1031	–	534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1			0,1	5,9	30	176					

217-603-0104	Вода техническая	м3								
87 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	11,8	1231,17	1078,39	14528	12725	0	5098	21196
				152,78	247,22	1803	2917	–	1570	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	0	2030	0					
88 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР=108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	59	199,44	151,31	11767	8927	0	5777	18948
				48,13	42,53	2840	2509	–	1404	
90 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР=108 % СП-8%	т	0,046	2069,73	2069,73	95	95	0	50	157
				–	992,38	–	46	–	12	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0	112093		0				
91 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3./битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	59	1918,43	197,29	113187	11640	100125	3193	125691
				24,1	26,02	1422	1535	–	9310	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	5,6581	17683		100052				
91.2		0,0000108	0,0006372	112093		71				

216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								
91.3		0,001	0,059	30		2				
217-603-0104	Вода техническая	м3								
92 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	59	829,68	0,08	48951	5	48446	540	53450
				8,48	–	500	–	–	3959	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	2,7376	17683		48409				
92.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,0003304	112093		37				
93 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,023	2069,73	2069,73	48	48	0	25	79
				–	992,38	–	23	–	6	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0	112093		0				
94 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	59	2029,94	208,76	119766	12317	106027	3153	132753
				24,1	25,39	1422	1498	–	9834	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1		0,0976	5,7584	18400		105954				

212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	т								
94.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,0006372	112093		71				
94.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,059	30		2				
	Устройство закруглений на примыкании S=1159м2									
95 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР-72 % СП-8%									
		м3 грунта	85,7	125,08	121,08	10719	10377	0	1669	13379
				4	23,05	343	1975	–	991	
96 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%									
		т·км	4776	38		181488		–	–	196007
				–		–		–	14519	
97 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР-72 % СП-8%	м3 грунта	85,7	17,62	14,89	1510	1277	0	548	2223
				2,73	6,15	234	527	–	165	
98 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/ НР-72 % СП-8%									
		м3 уплотненного грунта	342,4	69,8	69,8	23900	23900	0	6949	33317
				–	28,19	–	9652	–	2468	

99	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР-72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	342,4	33,92	33,92	11614	11614	0	2635	15389
					–	10,69	–	3660	–	1140	
100	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	342,4	93,21	79,97	31915	27381	1028	6831	41846
					10,24	17,47	3506	5982	–	3100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	217-603-0104	Вода техническая	0,1 м3	34,24	30	1028					
101	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	38,1	1231,17	1078,39	46908	41087	0	16459	68436
					152,78	247,22	5821	9419	–	5069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	0	2030	0					
102	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	190,5	199,44	151,31	37993	28825	-1	18653	61178
					48,13	42,53	9169	8102	–	4532	
104	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,029	2069,73	2069,73	60	60	0	31	98
					–	992,38	–	29	–	7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0	112093	0					

105	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %	м2 покрытия	80,6	1918,43	197,29	154625	15902	136781	4362	171706
					24,1	26,02	1942	2097	–	12719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	7,72954	17683		136681				
105.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,00087048	112093		98				
105.3	217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,0806	30		2				
106	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	80,6	829,68	0,08	66872	6	66183	738	73019
					8,48	–	683	–	–	5409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	3,73984	17683		66132				
106.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,00045136	112093		51				
107	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,031	117525,52	2069,73	3643	64	3579	32	3970
					–	992,38	–	31	–	294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

107.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,03193	112093	3579					
108 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	80,6	2029,94	208,76	163613	16826	144845	4307	181354
				24,1	25,39	1942	2046	–	13434	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	7,86656	18400		144745				
108.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,00087048	112093		98				
108.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,0806	30		2				
	11 Устройство съездов во дворы S=11070м2									
111 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП-8%									
		м3 грунта	725	125,08	121,08	90683	87783	0	14121	113188
				4	23,05	2900	16711	–	8384	
112 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%									
		т·км	40231	38		1528778		–	–	1651080

					–		–		–	122302	
113	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР-72 % СП-8%	м3 грунта	725	17,62	14,89	12775	10794	0	4634	18802
					2,73	6,15	1979	4459	–	1393	
114	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	2899,4	199,44	151,31	578256	438708	0	283889	931116
					48,13	42,53	139548	123311	–	68972	
116	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР-108 % СП-8%	м бортового камня	31,4	2109,59	32,62	66241	1024	39442	28280	102083
					820,85	13,05	25775	410	–	7562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	116.1 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,055 м3	1,727	21521	37167					
117	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	1,3502	16819		22709		22709	–	24526
					–		–		–	1817	
118	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	2,262	2069,73	2069,73	4682	4682	0	2425	7676
					–	992,38	–	2245	–	569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	118.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0	112093	0					
119	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	2899,4	2029,94	208,76	5885608	605279	5210453	154972	6523825

				24,1	25,39	69876	73616	–	483245	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	282,98144	18400		5206856				
119.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,03131352	112093		3510				
119.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	2,8994	30		87				
	Устройство тротуара S=436 м2									
120 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР-72 % СП-8%	м3 грунта	12,7	1446,25	–	18367	–	–	13224	34118
				1446,25	–	18367	–	–	2527	
121 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР-72 % СП-8%	м3 грунта	12,7	498,42	–	6330	–	–	4558	11758
				498,42	–	6330	–	–	870	
122 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	12,7	169,23	78,62	2149	998	0	1172	3587
				90,61	37,59	1151	477	–	266	
123 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%	т·км	69,85	38		2654		–	–	2866
				–		–		–	212	
124 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 % СП-8%	м3 грунта	12,7	17,62	14,89	224	188	0	81	328
				2,73	6,15	35	77	–	24	

125	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 ТЧ 27 табл.3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86 НР=108 % СП-8%	м бортового камня	117,7	2001,98	32,62	235633	3840	135179	106002	368966
					820,85	13,05	96614	1536	–	27331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	125.1 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05 м3	5,885	21521	126651					
126	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	1,883	16819		31670		31670	–	34204
										2534	
127	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие /из существующего асфальтобетона фрезерования/.Устройство НР-108% СП-8%									
			м3 материала основания в плотном теле	35,81	1852,96	1619,68	66354	58001	0	23821	97388
					233,28	382,62	8354	13702	–	7214	
128	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/4см/, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип В марка II / Устройство НР-108 % СП-8%									
			м2 покрытия	170,5	1666,58	3,17	284152	540	250148	36347	346139
					196,27	1,12	33464	191	–	25640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	128.1 212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В марки II	0,0714 т	12,1737	19464		236950				
	128.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0006 т	0,1023	112093		11467				
	128.3		0,005	0,8525	2030		1731				

211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3								
129 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2 к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108 % СП-8%									
		м2 покрытия	170,5	534,27	–	91093	–	80311	11644	110956
				63,24	–	10782	–	–	8219	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1 212-501-0207		0,0242 т	4,1261	19464		80311				
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В марки II									
	Устройство люков колодцев в количестве 163 шт									
139 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=72 % СП-8%	м3 конструкции	3,4	2096,07	1256,69	7127	4273	1	2968	10903
				839,38	372,94	2854	1268	–	808	
140 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП-8%	т	8	117		936		936	–	1011
				–		–		–	75	
141 412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП-8%									
		т·км	80	46		3680		3680	–	3974
				–		–		–	294	
142 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж НР-72 % СП-8%	люк	17	2319,94	–	39439	–	0	28396	73262
				2319,94	–	39439	–	–	5427	
143 414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка СП-8%	т	1,955	707		1382		–	–	1493

					–		–		–	111	
144	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП-8%	т·км	19,55	46		899		–	–	971
					–		–		–	72	
145	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 % СП-8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,68	14568,99	7729,79	9907	5256	317	7394	18685
					6373,44	2840,51	4334	1932	–	1384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	145.1 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,018 м3	0,01224	17468	214					
	145.2 261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0007 т	0,000476	216199	103					
146	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП-8%	шт	0,68	3820		2598		2598	–	2806
							–		–	208	
147	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР=99 % СП-8%	шт.	17	1957,56	217	33279	3689	2376	28629	66861
					1600,82	100,24	27214	1704	–	4953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	147.1 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,008 м3	0,136	17468	2376					
149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном кл.В15.Устройство НР=91 % СП-8%	м3	3,4	26156,87	1118,59	88933	3803	80526	4994	101440
					1354,05	259,62	4604	883	–	7514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	149.1		1,02	3,468	21521	74635					

	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок, м3	м3								
150	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/4см/ /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип В марка II / Устройство НР-108 % СП-8%									
			м2 покрытия	25,5	1590,61	3,17	40561	80	35476	5437	49678
					196,27	1,12	5005	29	–	3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	150.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0714 т	1,8207	18400		33502				
	150.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0006 т	0,0153	112093		1715				
	150.3 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,005 м3	0,1275	2030		259				
151	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2 к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР-108 % СП-8%									
			м2 покрытия	25,5	508,52	–	12967	–	11354	1741	15886
					63,24	–	1613	–	–	1177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	151.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0242 т	0,6171	18400		11354				
		ИТОГО ПО АКТУ:		тенге							**105 948 647**

В ТОМ ЧИСЛЕ			
Зарплата рабочих-строителей	тенге	4130145	
Затраты на эксплуатацию машин	тенге	16 616 378	
в том числе зарплата машинистов	тенге		3 631 937
Материалы, изделия и конструкции	тенге	46 270 728	
Перевозка грузов	тенге	23 467 337	
Накладные расходы	тенге	7 616 017	
Сметная прибыль (8 %)	тенге	7 848 042	
Временные здания и сооружения 1,04%	тенге	1 101 866	
Итого	тенге	107 050 513	
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	тенге	2 119 600	
Итого	тенге	109 170 113	
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2 183 402	
Итого сметная стоимость	тенге	111 353 515	
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514	тенге	116 926 915	
итого с учетом скидки 0,88835241201	тенге	103 872 306,97	
НДС (12%)	тенге	12 464 676,84	
Всего по акту	тенге	**116 336 983,81**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

_____
индивидуальный идентификационный номер)

Зам. генерального директора _____ **Дюсембаев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора_____**Айтан А.А.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

_____
идентификационный номер)

И.о. зам.руководителя _____ **Кабылшаитова А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. главного специалиста _____ **Досанов И.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист _____ **Нурахмет Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Метропроект"
БИН 061040000875
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____**Аманов Б.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза - 2-ой пусковой комплекс
(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /2 участок/ - устройство дорог
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение №1/085 от 18.07.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 27.09.2022 года

за сентябрь

Реконструкция улиц города Экибастуза

На подготовительные работы (локальная смета № 1-3)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч.зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч.зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/ НР=72 %; СП - 8%	м3 грунта	6325,5	27,2	27,2	172054	172054	0	51237	241153
					–	11,25	–	71162	–	17863	

3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %; СП- 8%	м3 грунта	6325,5	94,17	94,17	595672	595672	0	177347	834861
					–	38,94	–	246315	–	61842	
4	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %; СП - 8%	м3 грунта	6325,5	125,08	121,08	791194	765892	0	123196	987542
					4	23,05	25302	145803	–	73151	
5	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8 %	т·км	351065,25	38		13340480		–	–	14407718
					–		–		–	1067238	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	6325,5	17,62	14,89	111455	94187	0	40443	164051
					2,73	6,15	17269	38902	–	12152	
		Демонтаж существующего цементного покрытия S=48 м2									
7	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=108 %; СП - 8%	м3 конструкции	2,9	1242,71	746,23	3604	2164	0	2242	6314
					496,48	219,43	1440	636	–	468	
8	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	6,641	117		776,997		–	–	839
					–		–		–	62	
9	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т·км	66,41	46		3054,86		–	–	3299

				–		–		–	244	
	Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия S=5442 м2									
10 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР=108 %	м2 покрытия	2495	157,49	152,55	392938	380612	0	59577	488716
				4,94	17,17	12325	42839	–	36201	
11 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	598,75	117		70054		–	–	75658
				–		–		–	5604	
12 412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	598,7501	163		97596,2663		–	–	105404
				–		–		–	7808	
	Фрезерование существующего покрытия S=2275 м2									
13 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 % ; СП - 8%	м2 покрытия	140,6	99,62	96,16	14007	13520	0	1759	17027
				3,46	8,14	486	1144	–	1261	
14 412-102-0101 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	16,872	163		2750		–	–	2970
				–		–		–	220	
15 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	0,054818548	117525,52	2069,73	6443	113	6330	58	7021

				–	992,38	–	54	–	520	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,05646	112093		6330				
16 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б, марка II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %; СП - 8%									
		м2 покрытия	140,6	2029,94	208,76	285410	29352	252670	7515	316359
				24,1	25,39	3388	3570	–	23434	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	13,723	18400		252497				
16.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,00152	112093		169				
16.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,1406	30		4				

Итого по акту	тенге		**17 658 932**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих-строителей	тенге	60210	
Затраты на эксплуатацию машин	тенге	1 959 379	
в том числе зарплата машинистов	тенге		468 048
Материалов, изделий и конструкции	тенге	259 000	
Перевозка грузов	тенге	13 514 712	
Накладные расходы	тенге	557 563	
Сметная прибыль	тенге	1 308 068	
Временные здания и сооружения 1,04%	тенге	183 653	
Итого	тенге	17 842 585	
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	тенге	353 283	
Итого	тенге	18 195 868	

Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	363 917
Итого сметная стоимость	тенге	18 559 785
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514	тенге	19 488 729
итого с учетом скидки 088835241201	тенге	17 312 859,41
НДС (12%), тенге	тенге	2 077 543,13
Всего по акту	тенге	**19 390 402,54**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. генерального директора **Дюсембаев Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Стройэксперт" БИН 020340001190

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Айтан А.А.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. зам.руководителя **Кабылшаитова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. главного специалиста **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Метропроект" БИН 061040000875

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ **Аманов Б.М.**