Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Наименование стройки: Реконструкция улиц города Экибастуза

\

Справка № 3 от 27.10.2022 г.

о стоимости выполненных работ и затрат **за октябрь 2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		121/085	21.06.2022 г.				
		доп.согл. №1/085	18.07.2022 г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 530 597 410,72**									
Всего на 2022 год:	**640 978 280,32**									
в том числе за октябрь месяц	**574 196 603,39**	**512 675 538,74**							**24 320 800,54**	**226 994 138,36**
акт № 5		197 948 872,71							23 753 864,73	221 702 737,44
акт № 6		4 724 465,11							566 935,81	5 291 400,92
в том числе выплата аванса 30%	**192 293 484,10**									
Удержание аванса 30% за октябрь										68 098 241,51
Удержание 5%										11 349 706,92
Итого к оплате:										**147 546 189,93**

Всего к оплате: сто сорок семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч сто восемьдесят девять тенге 93 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Руководитель _____ **Закарьянов М.С.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Зам.генерального директора _____ **Дюсембаев Е.Е.**

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора_____**Айтан А.А.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Метропроект"
БИН 061040000875
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____**Аманов Б.М.**

...дакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза

(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /2 участок/ - устройство дорог

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп соглашение №1/085 от 18.07.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 27.10.2022 года

за октябрь

Реконструкция улиц города Экибастуза

На устройство дорог (локальная смета № 2-3)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	экспл.машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляное полотно									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м, из выемки в кучи/ НР=72 % СП-8%									
			м3 грунта	6315,38	27,2	27,2	171778	171778	–	51154	240767
					–	11,25	–	71047	–	17835	

		1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50 м, из кучи для обратной засыпки/ НР=72 % СП - 8%	м3 грунта	315,6	27,2	27,2	8584	8584	–	2557	12032
					–	11,25	–	3551	–	891	
9	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП -8%	м3 грунта	315,6	94,17	94,17	29720	29720	–	8848	41653
					–	38,94	–	12289	–	3085	
10	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП - 8%	м3 грунта	5983,8	125,08	121,08	748454	724519	–	116541	934195
					4	23,05	23935	137927	–	69200	
11	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	332102	38		12619876		–	–	13629466
					–		–		–	1009590	
12	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 % СП-8%	м3 грунта	5983,8	17,62	14,89	105435	89098	–	38258	155187
					2,73	6,15	16336	36800	–	11495	
13	1101-0203-0108 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 % СП-8%	м2 спланированной площади	14885,9	75,05	19,49	1117187	290126	–	648752	1907214
					55,56	4,97	827061	73983	–	141275	

				48,13	42,53	53790	47532	–	26586	
...1001 ...ПК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,437	2069,73	2069,73	904	905	0	469	1482
				–	992,38	–	434	–	110	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0	112093		0				
25 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	812,8	2029,94	208,76	1649935	169681	1460666	43442	1828847
				24,1	25,39	19588	20637	–	135470	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	79,32928	18400		1459658				
25.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,00877824	112093		984				
25.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,8128	30		24				
26 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	812,8	899,76	0,09	731325	73	724359	7444	797871
				8,48	–	6893	–	–	59102	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		...ты толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %	м2 покрытия	3242,8	1918,43	197,29	6221085	639772	5503162	175531	6908345
					24,1	26,02	78151	84378	–	511729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	31.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	310,98452	17683		5499139				
	31.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,03502224	112093		3926				
	31.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	3,2428	30		97				
32	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	3242,8	829,68	0,08	2690486	259	2662728	29700	2937801
					8,48	–	27499	–	–	217615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	32.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	150,46592	17683		2660689				
32.1	32,2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,01815968	112093		2039				
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР - 108 % СП - 8%	т	1,265	117525,52	2069,73	148670	2618	146052	1354	162026

	вып.17	...вания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С-4/. Устройство НР-108 % СП - 8 %	м2 основания или покрытия	1270,8	199,44	151,31	253448	192286	-	124428	408106
					48,13	42,53	61164	54047	–	30230	
37	Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	190,62	5036		959962		959962	–	1036759
					–		–		–	76797	
38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР=108 %	т	0,714	117525,52	2069,73	83913	1477	82436	766	91453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	992,38	–	709	–	6774	
	38.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,73542	112093		82435				
39	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %	м2 покрытия	260,1	1918,43	197,29	498984	51315	441401	14078	554108
					24,1	26,02	6268	6768	–	41045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	39.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	24,94359	17683		441078				
	39.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,00280908	112093		315				
	39.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,2601	30		8				

		...фтяной дорожный вязкий ... РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								
			0,001	1,4769	30		44				
	...603-0104	Вода техническая	м3								
43	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
			м2 покрытия	654,9	2029,94	208,76	1329408	136717	1176908	35004	1473565
					24,1	25,39	15783	16628	–	109153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	43.1 212-501-0204		0,0976 т	63,91824	18400		1176095				
43.1		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II									
	43.2 216-201-0202		0,0000108 т	0,00707292	112093		793				
		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									
	43.3 217-603-0104		0,001 м3	0,6549	30		20				
		Вода техническая									
44	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108 % СП-8%									
			м2 покрытия	654,9	899,76	0,09	589253	59	583640	5998	642871
					8.48	–	5554	–	–	47620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	44.1 212-501-0204		0,0484 т	31,69716	18400		583228				
		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II									
	44.2		0,0000056	0,00366744	112093		412				

	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т								
49.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,08228628	112093		9224				
49.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	7,6191	30		229				
50 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	7619,1	829,68	0,08	6321415	610	6256195	69779	6902490
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,48	–	64610	–	–	511296	
50.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	353,52624	17683		6251409				
50.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,04266696	112093		4786				
51 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	2,971	2069,73	2069,73	6149	6149	0	3183	10079
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	992,38	–	2948	–	747	
51.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0	112093		0				

	Вода техническая	0,001 м3	2,223	30		67				
0802-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108 % СП - 8%	м2 покрытия	2223	899,76	0,09	2000166	200	1981115	20358	2182166
				8,48	–	18851	–	–	161642	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0484	107,5932	18400		1979720				
54.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056	0,0124488	112093		1395				
	Дорожная одежда дороги а-6,0м, S=1897м2									
63 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	540	3464,17	1078,39	1870652	582331	1205820	233280	2272246
				152,78	247,22	82501	133499	–	168315	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	594	2030	1205820					
64 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	2700	199,44	151,31	538488	408537	0	264365	867082
				48,13	42,53	129951	114831	–	64228	

	...ытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8% ...вып.20	м2 покрытия	2156	829,68	0,08	1788790	172	1770335	19745	1953219
				8,48	–	18283	–	–	144683	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	100,0384	17683		1768982				
68.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,0120736	112093		1353				
69 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,841	117525,52	2069,73	98839	1740	97099	902	107720
				–	992,38	–	835	–	7979	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,86623	112093		97099				
70 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	2156	2029,94	208,76	4376551	450087	3874504	115236	4851130
				24,1	25,39	51960	54741	–	359343	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1		0,0976	210,4256	18400		3871829				

		тяжелый класса В15 ГОСТ 473-2010 без добавок	м3								
	101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	17,593	16819		295897		295897	–	319569
					–		–		–	23672	
76	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	5,528	117525,52	2069,73	649681	11442	638239	5925	708054
					–	992,38	–	5486	–	52448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	76.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	5,69384	112093		638239				
77	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3./битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	7086,18	1918,43	197,29	13594340	1398032	12025531	383572	15096145
					24,1	26,02	170777	184382	–	1118233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	77.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	679,564662	17683		12016739				
	77.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,076530744	112093		8579				
	77.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	7,08618	30		213				

		т								
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II									
80.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,076530744	112093		8579				
80.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	7,08618	30		213				
	Устройство примыканий S=1330 м2									
81 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП-8%									
		м3 грунта	147,15	125,08	121,08	18406	17817	0	2866	22974
				4	23,05	589	3392	–	1702	
82 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1,к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8/%									
		т·км	8158	38		310004		–	–	334804
				–		–		–	24800	
83 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 % СП-8%	м3 грунта	147,15	17,62	14,89	2593	2191	0	941	3816
				2,73	6,15	402	905	–	283	
84 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/ НР=72 % СП-8%									
		м3 уплотненного грунта	107,85	69,8	69,8	7528	7528	0	2189	10493
				–	28,19	–	3040	–	777	

	...20	...ытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3./битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	326,81	1918,43	197,29	626962	64476	554610	17689	696224
					24,1	26,02	7876	8504	–	51572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1 212-501-0402		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	31,341079	17683		554204				
91.2 216-201-0202		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,003529548	112093		396				
91.3 217-603-0104		Вода техническая	0,001 м3	0,32681	30		10				
92	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	326,81	829,68	0,08	271148	26	268351	2993	296072
					8,48	–	2771	–	–	21931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1 212-501-0402		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	15,163984	17683		268146				
92.2 216-201-0202		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,001830136	112093		205				
93	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,128	2069,73	2069,73	265	265	0	137	434
					–	992,38	–	127	–	32	

	...ст.30	...возка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%	т·км	9388	38		356744		–	–	385284
					–		–		–	28540	
97	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР-72 % СП-8%	м3 грунта	168,45	17,62	14,89	2968	2509	0	1077	4369
					2,73	6,15	460	1036	–	324	
101	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	76,766	1231,17	1078,39	94512	82784	0	33162	137888
					152,78	247,22	11728	18978	–	10214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	101.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	0	2030	0					
102	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	383,83	199,44	151,31	76551	58077	0	37582	123264
					48,13	42,53	18474	16324	–	9131	
104	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,222	2069,73	2069,73	459	459	0	238	753
					–	992,38	–	220	–	56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	104.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0	112093	0					

				–	992,38	–	73	–	702	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,07622	112093	8544					
108 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	188,565	2029,94	208,76	382776	39365	338867	10079	424283
				24,1	25,39	4544	4788	–	31428	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	18,403944	18400		338633				
108.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,002036502	112093		228				
108.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,188565	30		6				
	11 Устройство съездов во дворы S=11070м2									
111 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП-8%									
		м3 грунта	926,52	125,08	121,08	115889	112183	0	18046	144650
				4	23,05	3706	21356	–	10715	

		т								
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II									
119.2		0,0000108	0,04003169	112093		4487				
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								
119.3		0,001	3,706638	30		111				
217-603-0104	Вода техническая	м3								
	Устройство тротуара S=436 м2									
120 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР-72 % СП-8%	м3 грунта	64,63	1446,25	–	93471	–	–	67299	173632
				1446,25	–	93471	–	–	12862	
121 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР-72 % СП-8%	м3 грунта	64,63	498,42	–	32213	–	–	23193	59837
				498,42	–	32213	–	–	4431	
122 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	64,63	169,23	78,62	10937	5081	0	5965	18254
				90,61	37,59	5856	2429	–	1352	
123 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%	т·км	355,47	38		13508		–	–	14589
				–		–		–	1081	
124 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 % СП-8%	м3 грунта	64,63	17,62	14,89	1139	961	0	412	1674
				2,73	6,15	176	396	–	124	

		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т							
	128.3 211-401-0101		0,005	2,67904	2030		5438			
		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3							
129	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2 к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108 % СП-8%								
			м2 покрытия	535,808	534,27	–	286266	–	252382	36594	348689
					63,24	–	33884	–	–	25829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	128.1 212-501-0207		0,0242	12,9665536	19464		252382			
		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В марки II	т							
		Устройство пандусов учтены в покрытии тротуара в кол-ве 36 шт.								
130	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР=72 % СП-8%	м2 спланированной площади	140,7	119,8	–	16856	–	0	12136	31311
					119,8	–	16856	–	–	2319	
		Устройство обочин неасфальтированных								
131	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 тч 01 табл.11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР-72 % СП-8%;								
			м3 грунта	811,27	1157	–	938639	–	0	675820	1743616
					1157	–	938639	–	–	129157	

	покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=72 % СП-8%	м3 конструкции	13,4	2096,07	1256,69	28087	16840	0	11696	42966
				839,38	372,94	11248	4997	–	3183	
140 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП-8%	т	32	117		3744		3744	–	4044
				–		–		–	300	
141 412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП-8%	т·км	320	46		14720		14720	–	15898
				–		–		–	1178	
142 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж НР-72 % СП-8%	люк	67	2319,94	–	155436	–	0	111914	288738
				2319,94	–	155436	–	–	21388	
143 414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка СП-8%	т	7,705	707		5447		–	–	5883
				–		–		–	436	
144 412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП-8%	т·км	77,05	46		3544		–	–	3828
				–		–		–	284	
145 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 % СП-8%	м3 сборных железобетонных конструкций	2,68	14568,99	7729,79	39045	20716	1248	29139	73639
				6373,44	2840,51	17081	7613	–	5455	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,018 м3	0,04824	17468	843					
145.2		0,0007	0,001876	216199	406					

Итого	тенге	208 044 873
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	4 160 897
Итого сметная стоимость	тенге	212 205 770
в том числе в текущих ценах по 2022 г, к=1,0500514	тенге	222 826 966
итого с учетом скидки 0,00038241201	тенге	197 948 872,71
НДС (12%)	тенге	23 753 864,73
Всего по акту	тенге	**221 702 737,44**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

_____
индивидуальный идентификационный номер)

Зам. генерального директора **Дюсембаев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

_____
идентификационный номер)

Зам.руководителя **Несипказиев Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. главного специалиста **Досанов И.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Айтан А.А.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Метропроект"
БИН 061040000875
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Аманов Б.М.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза
(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /2 участок/ - устройство дорог
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение №1/085 от 18.07.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 27.10.2022 года

за октябрь

Реконструкция улиц города Экибастуза

На подготовительные работы (локальная смета № 1-3)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП тенге
					Всего / ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч.зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч.зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/ НР=72 %; СП - 8%	м3 грунта	1358,2	27,2	27,2	36943	36943	0	11002	51780

3 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %; СП- 8%			–	11,25	–	15280	–	3836	
		м3 грунта	1358,2	94,17	94,17	127902	127902	0	38079	179259
4 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %; СП - 8%			–	38,94	–	52888	–	13278	
		м3 грунта	1358,2	125,08	121,08	169884	164451	0	26453	212045
5 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8 %			4	23,05	5433	31307	–	15707	
		т·км	75380,1	38		2864444		–	–	3093600
6 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	1358,2	–		–		–	229156	
				17,62	14,89	23931	20224	0	8684	35225
				2,73	6,15	3708	8353	–	2609	
	Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия S=5442 м2									
10 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР=108 %									
		м2 покрытия	2322	157,49	152,55	365692	354221	0	55447	454830

				4,94	17,17	11471	39869	–	33691	
	Фрезерование существующего покрытия S=2275 м2									
13 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 % ; СП - 8%	м2 покрытия	324,36	99,62	96,16	32313	31190	0	4062	39285
				3,46	8,14	1122	2640	–	2910	
14 412-102-0101 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	38,9232	163		6344		–	–	6852
				–		–		–	508	
15 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	0,126	117525,52	2069,73	14863	262	14601	136	16199
				–	992,38	–	126	–	1200	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1		1,03	0,13026	112093		14602				
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								

16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых ЛБ /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн плотн тип Б, марка II/, плотность каменных материалов 2,6-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %, СП=8%								
			м2 покрытия	324,36	2029,94	208,76	658431	67713	582901	17337	729829
					24,1	25,39	7817	8236	–	54061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	212-901-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	31,658	18400		582501				
16.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,00350	112093		392				
16.3	217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,32436	30		10				
		Итого по акту	тенге								**4 818 904**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих-строителей	тенге				29551				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				802 906				
		в том числе зарплата машинистов	тенге					110 477			
		Материалов, изделий и конструкции	тенге				597 502				
		Перевозка грузов	тенге				2 870 789				
		Накладные расходы	тенге				161 200				
		Сметная прибыль	тенге				356 956				
		Временные здания и сооружения 1,04%	тенге				50 117				
		Итого	тенге				4 869 021				
		Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	тенге				90 407				

Итого	тенге	4 965 427
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	99 309
Итого сметная стоимость	тенге	5 064 736
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514	тенге	5 318 233
итого с учетом скидки 088835241201	тенге	4 724 465,11
НДС (12%), тенге	тенге	566 935,81
Всего по акту	тенге	**5 291 400,92**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. генерального директора **Дюсембаев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Айтан А.А.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Несипказиев Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. главного специалиста **Досанов И.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Метропроект"
БИН 061840000875
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Аманов Б.М.