Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Наименование стройки: Реконструкция улиц города Экибастуза

Договор: № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение №5/085 от 27.04.2023 г.

Справка № 7 от 28.08.2023 г.
о стоимости выполненных работ и затрат **за август 2023 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		121/085	21.06.2022 г.				
		доп.согл. №5/085	27.04.2023 г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования		дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 530 597 410,72**									
Всего на 2022 год:	**651 458 171,78**									
Всего на 2023 год:	**879 139 238,94**									
в том числе за август месяц	**229 615 884,33**	**104 441 606,25**							**12 532 992,75**	**116 974 599,00**
акт № 18		70 296,03							8 435,52	78 731,55
акт № 19		53 484 576,28							6 418 149,15	59 902 725,43
акт № 20		18 948,13							2 273,78	21 221,91
акт № 21		23 343 732,06							2 801 247,85	26 144 979,91
акт № 22		27 121 894,84							3 254 627,38	30 376 522,22
акт № 23		402 158,91							48 259,07	450 417,98
в том числе выплата аванса 30%	**263 741 771,68**									
Удержание аванса 30% за август										35 092 379,70
Удержание 5%										5 848 729,95
Итого к оплате:										**76 033 489,35**

Всего к оплате: семьдесят шесть миллионов тридцать три тысячи четыресто восемьдесят девять тенге 35 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Руководитель _____ **Несипказиев Н.Б.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора_____ **Каиржанов А.Б.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Генеральный директор_____ **Ча Ю.В.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____**Кабдышева Б.Н.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза - 1 ПК

(наименование, адрес)

Объект : Микрорайон 31 /подготовительные работы/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 18 от 28.08.2023 года

Реконструкция улиц города Экибастуза

На подготовительные работы (локальная смета № 1-1)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР=108 %		0,011	117525,52	2069,73	1293	23	1270	12	1409
					–	992,38	–	11	–	104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	1,03 т	0,01133	112093		1270				

216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									
13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	28,02	2029,94	208,76	56879	5849	50355	1497	63046
				24,1	25,39	675	711	–	4670	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1		0,0976								
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки 2	т т	2,734752	18400		50319				
13.2										
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108								
13.3		м3	0,000302616	112093		34				
217-603-0104	Вода техническая	0,001	0,02802	30		1				

Итого по акту	
в том числе	**64 455**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 872
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	722
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 625
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 509
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 774
Временные здания и сооружения 1,04%, тенге	670
Итого, тенге	65 125
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	1 289
Итого, тенге	66 415
Непредвиденные работы и затраты, 2%, тенге	1 328
Итого сметная стоимость, тенге	67 743
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514	71 134

с учетом скидки	0,9882197998	70 296,03
НДС (12%), тенге		8 435,52
Всего по акту, тенге		**78 731,55**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Кояганов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Стройэксперт" БИН 020340001190

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза - 1 ПК

(наименование, адрес)

Объект : Микрорайон 31 /устройство дорог/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 19 от 28.08.2023 года

Реконструкция улиц города Экибастуза

На устройство дорог (локальная смета № 2-1)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	экспл.машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда дороги а- 4,0м S=4316 м2									
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	1,153	117525,52	2069,73	135507	2386	133121	1236	147682
					–	992,38	–	1144	–	10939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1			1,03	1,18759	112093		133121				

216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								
1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8% (нулевая смета № 2, раздел 3)	м2 покрытия	1478,4	2029,94	208,76	3001063	308631	2656803	79019	3326489
				24,1	25,39	35629	37537	–	246407	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	144,29184	18400		2654970				
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,01596672	112093		1790				
217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	1,4784	30		44				
1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108 % СП - 8%	м2 покрытия	1478,4	899,76	0,09	1330205	133	1317535	13540	1451245
				8,48	–	12537	–	–	107500	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0484	71,55456	18400		1316604				
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056	0,00827904	112093		928				

Дорожная одежда дороги а- 4,5м S=3697 м2

38 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР=108 %	т	0,316	117525,52	2069,73	37138	653	36485	339	40475
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	992,38	–	314	–	2998	
38.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,32548	112093		36484				
43 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	405	2029,94	208,76	822126	84548	727817	21648	911276
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,1	25,39	9761	10283	–	67502	
43.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	39,528	18400		727315				
43.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,004374	112093		490				
43.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,405	30		12				
44 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	405	899,76	0,09	364403	36	360933	3709	397561
				8,48	–	3434	–	–	29449	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0484 т	19,602	18400		360677				
44.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,002268	112093		254				
	Дорожная одежда дороги а- 5,0м S=5251 м2									
48 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8 %	т	3,955	117525,52	2069,73	464813	8186	456627	4239	506576
				–	992,38	–	3925	–	37524	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	4,07365	112093		456628				
49 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	2865	1918,43	197,29	5496302	565236	4862019	155082	6103495
				24,1	26,02	69047	74547	–	452111	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	274,7535	17683		4858466				
49.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,030942	112093		3468				
49.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	2,865	30		86				

50	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	2865	829,68	0,08	2377033	229	2352509	26239	2595534
					8,48	–	24295	–	–	192262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	132,936	17683		2350707				
50.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,016044	112093		1798				
51	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	1,117	117525,52	2069,73	131317	2313	129004	1198	143116
					–	992,38	–	1109	–	10601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	1,1508705	112093		129005				
52	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	2865	2029,94	208,76	5815778	598097	5148634	153132	6446423
					24,1	25,39	69047	72742	–	477513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1			0,0976	279,624	18400		5145082				

212-501-0204		т								
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II									
52.2		0,0000108	0,030942	112093		3468				
216-201-0202		т								
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									
52.3		0,001	2,865	30		86				
217-603-0104	Вода техническая	м3								
53 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	2205	2029,94	208,76	4476018	460316	3962561	117856	4961384
				24,1	25,39	53141	55985	–	367510	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1		0,0976	215,208	18400		3959827				
212-501-0204		т								
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II									
53.2		0,0000108	0,023814	112093		2669				
216-201-0202		т								
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									
53.3		0,001	2,205	30		66				
217-603-0104	Вода техническая	м3								
54 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108 % СП - 8%									
		м2 покрытия	2205	899,76	0,09	1983971	198	1965075	20194	2164498
				8,48	–	18698	–	–	160333	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1										

212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0484	106,722	18400		1963685				
54.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056	0,012348	112093		1384				
	Дорожная одежда дороги а - 5,5м S=8696 м2									
58 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР=108 % СП-8%	т	3,492	117525,52	2069,73	410399	7226	403173	3742	447272
				–	992,38	–	3465	–	33131	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	3,59676	112093		403172				
63 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,/битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	4476,3	2029,94	208,76	9086620	934472	8044269	239255	10071945
				24,1	25,39	107879	113653	–	746070	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	436,88688	18400		8038719				
63.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,04834404	112093		5419				
63.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	4,4763	30		134				

64 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108 % СП - 8%	м2 покрытия	4476,3	899,76	0,09	4027596	403	3989234	40996	4394079
				8,48	–	37959	–	–	325487	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0484	216,65292	18400		3986414				
64.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056	0,02506728	112093		2810				
	Устройство закруглений на примыкании S=1352 м2									
98 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,063	117525,52	2069,73	7404	130	7274	68	8070
				–	992,38	–	63	–	598	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,06489	112093	7274					
99 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	68,22	1918,43	197,29	130875	13459	115772	3693	145333
				24,1	26,02	1644	1775	–	10765	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1 212-501-0402		0,0959 т	6,542298	17683		115687				
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II									
99.2 216-201-0202		0,0000108 т	0,000736776	112093		83				
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									
99.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,06822	30		2				
100 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	68,22	829,68	0,08	56601	5	56017	625	61804
				8,48	–	579	–	–	4578	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1 212-501-0402		0,0464 т	3,165408	17683		55974				
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II									
100.2 216-201-0202		0,0000056 т	0,000382032	112093		43				
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									
101 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,027	117525,52	2069,73	3173	56	3117	29	3458
				–	992,38	–	27	–	256	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1 216-201-0202		1,03 т	0,02781	112093	3117					
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									

102 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	80,42	2029,94	208,76	163248	16788	144522	4298	180950
				24,1	25,39	1938	2042	–	13404	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1 212-501-0204		0,0976 т	7,848992	18400		144421				
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II									
102.2 216-201-0202		0,0000108 т	0,000868536	112093		97				
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									
102.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,08042	30		2				
	Устройство съездов во дворы S = 8934 м2									
112 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%									
		т	1,504	117525,52	2069,73	176758	3113	173645	1612	192640
				–	992,38	–	1493	–	14270	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1 216-201-0202		1,03 т	1,54912	112093	173646					
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									
113 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	1928,53	2029,94	208,76	3914800	402600	3465722	103078	4339308

				24,1	25,39	46478	48965	–	321430
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
113.1 212-501-0204		0,0976 т	188,224528	18400		3463331			
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II								
113.2 216-201-0202		0,0000108 т	0,020828124	112093		2335			
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100								
113.3		0,001	1,92853	30		58			
217-603-0104	Вода техническая	м3							

Итого по акту	**49 040 618**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	475 409	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 409 215	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		429 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 011 869	
- перевозка грузов, тенге	1 422 735	
- накладные расходы, тенге	994 828	
в т.ч. зарплата, тенге	2 833 623	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 632 638	
Временные здания и сооружения 1,04%, тенге	510 022	
Итого, тенге	49 550 640	
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	981 103	
Итого, тенге	50 531 743	
Непредвиденные работы и затраты, 2%, тенге	1 010 635	
Итого сметная стоимость, тенге	51 542 378	
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514	54 122 146	

с учетом скидки	0,9882197998	53 484 576,28
НДС (12%), тенге		6 418 149,15
Всего по акту, тенге		**59 902 725,43**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Кояганов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза - 3 ПК
(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /подготовительные работы/
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 20 от 28.08.2023 года

Реконструкция улиц города Экибастуза

На подготовительные работы (локальная смета № 1-2)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР=108 %	т	0,003	117525,52	2069,73	353	6	347	3	384
					–	992,38	–	3	–	28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1			1,03	0,00309	112093		346				

216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								
8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %									
		м2 покрытия	6,9	2029,94	208,76	14007	1440	12401	368	15525
				24,1	25,39	166	175	–	1150	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1		0,0976	0,67344	18400		12391				
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки 2	т								
8.2		т								
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108	0,00007452	112093		8				
8.3		м3								
217-603-0104	Вода техническая	0,001	0,0069	30		0				

Итого по акту	**15 909**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	166	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 446	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 748	
- перевозка грузов, тенге	0	
- накладные расходы, тенге	371	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 178	
Временные здания и сооружения 1,04%, тенге	165	
Итого, тенге	16 074	
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	318	
Итого, тенге	16 393	
Непредвиденные работы и затраты, 2%, тенге	328	
Итого сметная стоимость, тенге	16 721	
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к= 1,1467261	19 174	

с учетом скидки	0,9882197998	18 948,13
НДС (12%), тенге		2 273,78
Всего по акту, тенге		**21 221,91**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Кояганов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Стройэксперт" БИН 020340001190

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза - 3 ПК
(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /устройство дорог/
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 21 от 28.08.2023 года

Реконструкция улиц города Экибастуза
На устройство дорог (локальная смета № 2-2)

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	экспл.машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда дороги а-3,5м S=1097 м2									
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,497	117525,52	2069,73	58410	1030	57380	532	63657
					–	992,38	–	493	–	4715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,511910	112093		57382				
	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								

1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8% (нулевая смета № 2, раздел Добавить 3ПК)									
		м2 покрытия	637,7	2029,94	208,76	1294493	133126	1145998	34085	1434864
				24,1	25,39	15369	16191	–	106286	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	62,23952	18400		1145207				
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,00688716	112093		772				
39.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,6377	30		19				
1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108 % СП - 8%	м2 покрытия	637,7	899,76	0,09	573777	57	568312	5841	625987
				8,48	–	5408	–	–	46369	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0484	30,86468	18400		567910				
40.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056	0,00357112	112093		400				

Дорожная одежда дороги а- 5,0м S=5391 м2

34 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8 %	т	1,512	117525,52	2069,73	177699	3129	174570	1621	193666
				–	992,38	–	1500	–	14346	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	1,55736	112093		174569				
35 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	1938,5	1918,43	197,29	3718877	382447	3289712	104931	4129713
				24,1	26,02	46718	50440	–	305905	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	185,90215	17683		3287308				
35.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,0209358	112093		2347				
35.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	1,9385	30		58				
36 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	1938,5	829,68	0,08	1608335	155	1591742	17753	1756175
				8,48	–	16438	–	–	130087	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	89,9464	17683		1590522				
36.2		0,0000056	0,0108556	112093		1217				

216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								
37 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	0,756	117525,52	2069,73	88851	1565	87286	810	96834
				–	992,38	–	750	–	7173	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,77869545	112093		87286				
38 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	1938,5	2029,94	208,76	3935039	404681	3483640	103612	4361743
				24,1	25,39	46718	49219	–	323092	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	189,1976	18400		3481236				
38.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,0209358	112093		2347				
38.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	1,9385	30		58				
	Дорожная одежда дороги а-7,0 м S=16845 м2									
54 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,772	117525,52	2069,73	90730	1598	89132	827	98882
				–	992,38	–	766	–	7325	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,79516	112093		89132				
55 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	989,95	1918,43	197,29	1899150	195307	1679985	53585	2108954
				24,1	26,02	23858	25758	–	156219	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	94,936205	17683		1678757				
55.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,01069146	112093		1198				
55.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,98995	30		30				
56 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	989,95	829,68	0,08	821342	79	812868	9067	896842
				8,48	–	8395	–	–	66433	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	45,93368	17683		812245				
56.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,00554372	112093		621				

57 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,386	117525,52	2069,73	45365	798	44567	414	49441
				–	992,38	–	383	–	3662	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,39758	112093		44566				
58 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	989,95	2029,94	208,76	2009539	206662	1779019	52913	2227448
				24,1	25,39	23858	25135	–	164996	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	96,61912	18400		1777792				
58.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,01069146	112093		1198				
58.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,98995	30		30				
	Устройство съездов во дворы S = 5741 м2									
96 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,516	117525,52	2069,73	60643	1068	59575	553	66092
				–	992,38	–	512	–	4896	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,53148	112093	59575					

97 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	661,92	2029,94	208,76	1343658	138182	1189524	35379	1489360
				24,1	25,39	15952	16806	–	110323	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1 212-501-0204		0,0976 т	64,603392	18400		1188702				
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II									
97.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,007148736	112093		801				
97.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,66192	30		20				

Итого по акту	**19 599 659**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	202 714	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 469 886	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		187 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 053 309	
- перевозка грузов, тенге	1 382 418	
- накладные расходы, тенге	421 923	
в т.ч. зарплата, тенге	2 833 623	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 451 827	
Временные здания и сооружения 1,04%, тенге	203 836	
Итого, тенге	19 803 495	
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	392 109	
Итого, тенге	20 195 605	
Непредвиденные работы и затраты, 2%, тенге	403 912	
Итого сметная стоимость, тенге	20 599 517	
в том числе в текущих ценах на 2024 г, к= 1,1467261	23 622 004	

с учетом скидки	0,9882197998	23 343 732,06
НДС (12%), тенге		2 801 247,85
Всего по акту, тенге		**26 144 979,91**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Кояганов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза - 2ПК
(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /2 участок/ - устройство дорог
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 22 от 28.08.2023 года

Реконструкция улиц города Экибастуза
На устройство дорог (локальная смета № 2-3)

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	экспл.машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда дороги а-4,5м S=1814 м2									
38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР=108 %	т	0,625	117525,52	2069,73	73453	1293	72160	670	80053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	992,38	–	620	–	5930	
38.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,64375	112093		72160				

39 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.									
		м2 покрытия	801	1918,43	197,29	1536662	158029	1359329	43358	1706422
				24,1	26,02	19304	20842	–	126402	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1 212-501-0402		0,0959 т	76,8159	17683		1358336				
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II									
39.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,0086508	112093		970				
39.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,801	30		24				
40 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП - 8%									
		м2 покрытия	801	829,68	0,08	664574	64	657718	7335	725662
				8,48	–	6792	–	–	53753	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1 212-501-0402		0,0464 т	37,1664	17683		657213				
40.1	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II									
40.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,0044856	112093		503				
41 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	0,312	117525,52	2069,73	36668	646	36022	335	39963
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	992,38	–	310	–	2960	
41.1		1,03	0,32136	112093		36022				

216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т								
42 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	801	2029,94	208,76	1625982	167217	1439461	42812	1802298
				24,1	25,39	19304	20337	–	133504	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1 212-501-0204		0,0976 т	78,1776	18400		1438468				
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II									
42.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,0086508	112093		970				
42.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,801	30		24				
	Дорожная одежда дороги а-5,0м S=16858 м2									
48 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8 %	т	3,037	117525,52	2069,73	356925	6286	350639	3255	388994
				–	992,38	–	3014	–	28814	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	3,12811	112093		350639				

49 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.									
		м2 покрытия	3893,5	1918,43	197,29	7469407	768149	6607425	210753	8294573
				24,1	26,02	93833	101309	–	614413	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1 212-501-0402		0,0959 т	373,38665	17683		6602596				
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II									
49.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,0420498	112093		4713				
49.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	3,8935	30		117				
50 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	3893,5	829,68	0,08	3230359	311	3197031	35658	3527298
				8,48	–	33017	–	–	261281	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1 212-501-0402		0,0464 т	180,6584	17683		3194582				
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II									
50.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,0218036	112093		2444				
51 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	1,518	117525,52	2069,73	178404	3142	175262	1625	194431

				–	992,38	–	1506	–	14402	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	1,56354	112093		175262				
52 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	3893,5	2029,94	208,76	7903571	812807	6996931	208104	8760609
				24,1	25,39	93833	98856	–	648934	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	380,0056	18400		6992103				
52.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,0420498	112093		4713				
52.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	3,8935	30		117				
	Устройство закруглений на примыкании S=1159м2									
104 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,021	117525,52	2069,73	2468	43	2425	23	2690
				–	992,38	–	21	–	199	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,02163	112093	2425					

105 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.									
		м2 покрытия	26,97	1918,43	197,29	51740	5321	45769	1460	57456
				24,1	26,02	650	702	–	4256	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1 212-501-0402		0,0959 т	2,586423	17683		45736				
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II									
105.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,000291276	112093		33				
105.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,02697	30		1				
106 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	26,97	829,68	0,08	22376	2	22145	248	24434
				8,48	–	229	–	–	1810	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1 212-501-0402		0,0464 т	1,251408	17683		22129				
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II									
106.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,000151032	112093		17				
107 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,011	117525,52	2069,73	1293	23	1270	11	1408

				–	992,38	–	11	–	104	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,01133	112093	1270					
108 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	26,97	2029,94	208,76	54747	5630	48467	1442	60684
				24,1	25,39	650	685	–	4495	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	2,632272	18400		48434				
108.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,000291276	112093		33				
108.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,02697	30		1				
	11 Устройство съездов во дворы S=11070м2									
118 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,663	117525,52	2069,73	77919	1372	76547	711	84920
				–	992,38	–	658	–	6290	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,68289	112093	76547					

119 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	849,82	2029,94	208,76	1725084	177408	1527195	45424	1912148
				24,1	25,39	20481	21577	–	141640	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	82,942432	18400		1526141				
119.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,009178056	112093		1029				
119.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,84982	30		25				

Итого по акту	**27 664 044**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	324 115	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 107 747	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		270 448
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 615 797	
- перевозка грузов, тенге	3 936 385	
- накладные расходы, тенге	603 226	
в т.ч. зарплата, тенге	2 833 623	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 049 187	
Временные здания и сооружения 1,04%, тенге	287 706	
Итого, тенге	27 951 750	
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	553 445	
Итого, тенге	28 505 195	
Непредвиденные работы и затраты, 2%, тенге	570 104	

Итого сметная стоимость, тенге	29 075 299
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514	30 530 558
итого с учетом скидки 0,88835241201, тенге	27 121 894,84
НДС (12%), тенге	3 254 627,38
Всего по акту, тенге	**30 376 522,22**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Кояганов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза -2ПК
(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /2 участок/ - подготовительные работы
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 23 от 28.08.2023 года

Реконструкция улиц города Экибастуза
На подготовительные работы (локальная смета № 1-3)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч.зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч.зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	0,07	117525,52	2069,73	8227	145	8082	75	8966
					–	992,38	–	69	–	664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,07210	112093		8082				

16 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б, марка II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %; СП - 8%									
		м2 покрытия	178,32	2029,94	208,76	361979	37226	320455	9532	401232
				24,1	25,39	4298	4528	–	29721	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	17,404	18400		320234				
16.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,00193	112093		215				
16.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,17832	30		5				

Итого по акту	тенге	410 198	
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих-строителей	тенге	4298	
Затраты на эксплуатацию машин	тенге	37 371	
в том числе зарплата машинистов	тенге		4 597
Материалов, изделий и конструкции	тенге	328 537	
Перевозка грузов	тенге	0	
Накладные расходы	тенге	9 605	
Сметная прибыль	тенге	30 385	
Временные здания и сооружения 1,04%	тенге	4 266	
Итого	тенге	414 464	
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	тенге	8 206	
Итого	тенге	422 670	
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	8 453	
Итого сметная стоимость	тенге	431 124	
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514	тенге	452 702	

итого с учетом скидки 0,88835241201	тенге	402 158,91
НДС (12%), тенге	тенге	48 259,07
Всего по акту	тенге	**450 417,98**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Кояганов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Стройэксперт" БИН 020340001190

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.