Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Наименование стройки: Реконструкция улиц города Экибастуза

Договор: № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение №5/085 от 27.04.2023 г.

Справка № 8 от 24.10.2023 г.

о стоимости выполненных работ и затрат **за октябрь 2023 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		121/085	21.06.2022 г.				
		доп.согл. №5/085	27.04.2023 г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования		дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 530 597 410,72**									
Всего на 2022 год:	**651 458 171,78**									
Всего на 2023 год:	**879 139 238,94**									
в том числе за октябрь месяц	**421 391 699,62**	**171 228 406,51**								
акт № 24		171 228 406,51							**20 547 408,78**	**191 775 815,29**
									20 547 408,78	191 775 815,29
в том числе выплата аванса 30%	**263 741 771,68**									
Удержание аванса 30% за октябрь										57 532 744,59
Удержание 5%										9 588 790,76
Итого к оплате:										**124 654 279,94**

Всего к оплате: сто двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят девять тенге 94 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Руководитель _____ **Несипказиев Н.Б.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Каиржанов А.Б.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Генеральный директор _____ **Ча Ю.В.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ **Кабдышева Б.Н.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза

Шифр стройки 75/022-2023-СВ

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция улиц города Экибастуза

Шифр объекта 2-01

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 24 от 24.10.2023 года

Реконструкция улиц города Экибастуза

Локальная смета № 2-01-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3**	м^3	779	425,00	425,00	331075	331075	–	–	331 075
					–	82,00	–	63878		–	
3	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	25823,85	59,00	–	1523607	–		–	1 523 607
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	2059	27,00	27,00	55593	55593	--	–	55 593
					–	6,00	–	12354		–	
5	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	618	241,00	241,00	148938	148938	--	–	148 938
					–	60,00	–	37080		–	
6	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	618	86,00	86,00	53148	53148	--	–	53 148
					–	23,00	–	14214		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
7	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	399	5525,00	2701,00	2204475	1077699	861840	–	2 204 475
					664,00	526,00	264936	209874		–	
8	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1679	735,00	576,00	1234065	967104	1679	–	1 234 065
					158,00	136,00	265282	228344		–	
9	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	285	4433,00	--	1263405	–	1263405	–	1 263 405
					–	--	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6814306	2633557	2126924	–	6 814 306
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				385434	565744	--	–	
	Материалы		Тенге				6814306				
	Всего заработная плата		Тенге				315063				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					673736			
	Местные материалы		Тенге				621372				
	Транспортные расходы		Тенге				1337850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1523607				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6814306				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								164
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					673736			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6814306				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								164
			Тенге					673736			

РАЗДЕЛ 2.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	624	425,00	425,00	265200	265200	–	–	265 200
					–	82,00	–	51168		–	
34	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	20685,6	59,00	–	1220450	–		–	1 220 450
					–	–	–	–		–	
35	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	1944	27,00	27,00	52488	52488	–	–	52 488
					–	6,00	–	11664		–	
36	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	583	241,00	241,00	140503	140503	–	–	140 503
					–	60,00	–	34980		–	
37	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	583	86,00	86,00	50138	50138	–	–	50 138
					–	23,00	–	13409		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
38	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	377	5525,00	2701,00	2082925	1018277	814320	–	2 082 925
					664,00	526,00	250328	198302		–	
39	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	1573	735,00	576,00	1156155	906048	1573	–	1 156 155
					158,00	136,00	248534	213928		–	
40	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	267	4433,00	–	1183611	–	1183611	–	1 183 611
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6151470	2432654	1999504	–	6 151 470
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				506741	523451	–	–	
		Материалы	Тенге				6151470				
		Всего заработная плата	Тенге				290497				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					615935			
		Местные материалы	Тенге				569380				
		Транспортные расходы	Тенге				1134566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1220450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6151470				
											150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					615935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6151470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					615935			
		РАЗДЕЛ 3.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
65	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	712	425,00	425,00	302600	302600	–	–	302 600
					–	82,00	–	58384		–	
66	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	23602,8	59,00	–	1392565	–		–	1 392 565
					–	–	–	–		–	
67	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	1949	27,00	27,00	52623	52623	–	–	52 623
					–	6,00	–	11694		–	
68	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	585	241,00	241,00	140985	140985	–	–	140 985
					–	60,00	–	35100		–	
69	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	585	86,00	86,00	50310	50310	–	–	50 310
					–	23,00	–	13455		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
70	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	378	5525,00	2701,00	2088450	1020978	816480	–	2 088 450
					664,00	526,00	250992	198828		–	
71	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	1576	735,00	576,00	1158360	907776	1576	–	1 158 360
					158,00	136,00	249008	214336		–	
72	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	268	4433,00	–	1188044	–	1188044	–	1 188 044
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6373937	2475272	2006100	–	6 373 937
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				507879	531797	–	–	
							6373937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				299575				
	Всего заработная плата		Тенге					633301			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				586402				
	Местные материалы		Тенге				1115128				
	Транспортные расходы		Тенге				1392565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6373937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					633301			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				6373937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					633301			
		РАЗДЕЛ 4.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 4									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
97	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3**	м^3	752	425,00	425,00	319600	319600	–	–	319 600
					–	82,00	–	61664		–	
98	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	24928,8	59,00	–	1470799	–		–	1 470 799
					–	–	–	–		–	
99	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3**	м^2	1965	27,00	27,00	53055	53055	–	–	53 055
					–	6,00	–	11790		–	
100	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	589	241,00	241,00	141949	141949	–	–	141 949
					–	60,00	–	35340		–	
101	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	589	86,00	86,00	50654	50654	–	–	50 654
					–	23,00	–	13547		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
102	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м^3	381	5525,00	2701,00	2105025	1029081	822960	–	2 105 025
					664,00	526,00	252984	200406		–	
103	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м^2	1598	735,00	576,00	1174530	920448	1598	–	1 174 530
					158,00	136,00	252484	217328		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	272	4433,00	–	1205776	–	1205776	–	1 205 776
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6 521 388	2514787	2030334	–	6521388
							505468	540075		–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6521388				
	Материалы		Тенге				146184				
	Всего заработная плата		Тенге					1004294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288307				
	Местные материалы		Тенге				1595835				
	Транспортные расходы		Тенге				1470799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6521388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					1004294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6521388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					1004294			
		РАЗДЕЛ 5.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 5									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
128	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	764	425,00	425,00	324700	324700	–	–	324 700
					–	82,00	–	62648		–	
129	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	25326,6	59,00	–	1494269	–		–	1 494 269
					–	–	–	–		–	
130	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	1945	27,00	27,00	52515	52515	–	–	52 515
					–	6,00	–	11670		–	
131	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	583	241,00	241,00	140503	140503	–	–	140 503
					–	60,00	–	34980		–	
132	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	583	86,00	86,00	50138	50138	–	–	50 138
					–	23,00	–	13409		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	377	5525,00	2701,00	2082925	1018277	814320	–	2 082 925
					664,00	526,00	250328	198302		–	
134	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1582	735,00	576,00	1162770	911232	1582	–	1 162 770
					158,00	136,00	249956	215152		–	
135	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	269	4433,00	–	1192477	–	1192477	–	1 192 477
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6500297	2497365	2008379	–	6 500 297
							500284	536161	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6500297				
		Материалы	Тенге				144603				
		Всего заработная плата	Тенге					643529			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				285190				
		Местные материалы	Тенге				1578577				
		Транспортные расходы	Тенге				1494269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6500297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					643529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6500297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					643529			
		РАЗДЕЛ 6.УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
159	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	1178	425,00	425,00	500650	500650	–	–	500 650
					–	82,00	–	96596		–	
160	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	39050,7	59,00	–	2303991	–		–	2 303 991
					–	–	–	–		–	
161	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	3989	27,00	27,00	107703	107703	–	–	107 703
					–	6,00	–	23934		–	
162	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1197	241,00	241,00	288477	288477	–	–	288 477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	60,00	–	71820		–	
163	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1197	86,00	86,00	102942	102942	–	–	102 942
					–	23,00	–	27531		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
164	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	773	5525,00	2701,00	4270825	2087873	1669680	–	4 270 825
					664,00	526,00	513272	406598		–	
165	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	3441	735,00	576,00	2529135	1982016	3441	–	2 529 135
					158,00	136,00	543678	467976		–	
166	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	585	4433,00	–	2593305	–	2593305	–	2 593 305
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12697028	5069661	4266426	–	12 697 028
							1056950	1094455	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12697028				
	Материалы		Тенге				307183				
	Всего заработная плата		Тенге					1257006			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				605832				
	Местные материалы		Тенге				3353394				
	Транспортные расходы		Тенге				2303991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12697028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					1257006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12697028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					1257006			
		РАЗДЕЛ 7.УЛИЦА ЖАСТАР									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
191	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	1045	425,00	425,00	444125	444125	–	–	444 125
					–	82,00	–	85690		–	
192	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	34641,75	59,00	–	2043863	–		–	2 043 863
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	2522	27,00	27,00	68094	68094	–	–	68 094
					–	6,00	–	15132		–	
194	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	756	241,00	241,00	182196	182196	–	–	182 196
					–	60,00	–	45360		–	
195	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	756	86,00	86,00	65016	65016	–	–	65 016
					–	23,00	–	17388		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
196	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	488	5525,00	2701,00	2696200	1318088	1054080	–	2 696 200
					664,00	526,00	324032	256688		–	
197	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	2098	735,00	576,00	1542030	1208448	2098	–	1 542 030
					158,00	136,00	331484	285328		–	
198	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	357	4433,00	–	1582581	–	1582581	–	1 582 581
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8624105	3285967	2638759	–	8 624 105
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				655516	705586	–	–	
	Материалы		Тенге				8624105				
	Всего заработная плата		Тенге				189991				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					827914			
	Местные материалы		Тенге				374704				
	Транспортные расходы		Тенге				2076703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2043863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8624105				
		Сметная заработная плата	Тенге								200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					827914			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8624105				
		Сметная заработная плата	Тенге								200
								827914			
		РАЗДЕЛ 8.УЛИЦА БЕЙБИТШИЛИК									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	1838	425,00	425,00	781150	781150	--	–	781 150
					–	82,00	–	150716		–	
212	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	60929,7	59,00	--	3594852	–		–	3 594 852
					–	--	–	–		–	
213	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	5156	27,00	27,00	139212	139212	--	–	139 212
					–	6,00	–	30936		–	
214	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	1547	241,00	241,00	372827	372827	--	–	372 827
					–	60,00	–	92820		–	
215	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	1547	86,00	86,00	133042	133042	--	–	133 042
					–	23,00	–	35581		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
216	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	999	5525,00	2701,00	5519475	2698299	2157840	–	5 519 475
					664,00	526,00	663336	525474		–	
217	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	4281	735,00	576,00	3146535	2465856	4281	–	3 146 535
					158,00	136,00	676398	582216		–	
218	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	728	4433,00	--	3227224	–	3227224	–	3 227 224
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16914317	6590386	5389345	–	16 914 317
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1339734	1417743	--	–	
		Материалы	Тенге				16914317				
		Всего заработная плата	Тенге				382643				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1657603			
		Местные материалы	Тенге				738340				
		Транспортные расходы	Тенге				4268340				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3594852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16914317				
											400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1657603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16914317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					1657603			
		РАЗДЕЛ 9.УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
242	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	912	425,00	425,00	387600	387600	--	--	387 600
					--	82,00	--	74784		--	
243	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	30232,8	59,00	--	1783735	--		--	1 783 735
					--	--	--	--		--	
244	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	2240	27,00	27,00	60480	60480	--	--	60 480
					--	6,00	--	13440		--	
245	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	672	241,00	241,00	161952	161952	--	--	161 952
					--	60,00	--	40320		--	
246	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	672	86,00	86,00	57792	57792	--	--	57 792
					--	23,00	--	15456		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
247	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	434	5525,00	2701,00	2397850	1172234	937440	--	2 397 850
					664,00	526,00	288176	228284		--	
248	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	1792	735,00	576,00	1317120	1032192	1792	--	1 317 120
					158,00	136,00	283136	243712		--	
249	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	305	4433,00	--	1352065	--	1352065	--	1 352 065
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7518594	2872250	2291297	--	7 518 594
							571312	615996	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7518594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				167265				
	Всего заработная плата		Тенге					736822			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325364				
	Местные материалы		Тенге				1798650				
	Транспортные расходы		Тенге				1783735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7518594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					736822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7518594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					736822			
		РАЗДЕЛ 10.УЛИЦА МАЙСКАЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
273	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	830	425,00	425,00	352750	352750	--	--	352 750
					--	82,00	--	68060		--	
274	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	27514,5	59,00	--	1623356	--		--	1 623 356
					--	--	--	--		--	
275	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	2268	27,00	27,00	61236	61236	--	--	61 236
					--	6,00	--	13608		--	
276	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	680	241,00	241,00	163880	163880	--	--	163 880
					--	60,00	--	40800		--	
277	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	680	86,00	86,00	58480	58480	--	--	58 480
					--	23,00	--	15640		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
278	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	439	5525,00	2701,00	2425475	1185739	948240	--	2 425 475
					664,00	526,00	291496	230914		--	
279	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	1920	735,00	576,00	1411200	1105920	1920	--	1 411 200
					158,00	136,00	303360	261120		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	326	4433,00	--	1445158	--	1445158	--	1 445 158
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7541535	2928005	2395318	--	7 541 535
							594856	630142	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7541535				
	Материалы		Тенге				167672				
	Всего заработная плата		Тенге					754153			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342530				
	Местные материалы		Тенге				1885106				
	Транспортные расходы		Тенге				1623355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7541535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					754153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7541535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					754153			
		РАЗДЕЛ 11.УЛИЦА НОВОСИБИРСКАЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
305	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	1034	425,00	425,00	439450	439450	--	--	439 450
					--	82,00	--	84788		--	
306	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	34277,1	59,00	--	2022349	--		--	2 022 349
					--	--	--	--		--	
307	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	2601	27,00	27,00	70227	70227	--	--	70 227
					--	6,00	--	15606		--	
308	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	780	241,00	241,00	187980	187980	--	--	187 980
					--	60,00	--	46800		--	
309	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	780	86,00	86,00	67080	67080	--	--	67 080
					--	23,00	--	17940		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	504	5525,00	2701,00	2784600	1361304	1088640	–	2 784 600
					664,00	526,00	334656	265104		–	
311	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	2180	735,00	576,00	1602300	1255680	2180	–	1 602 300
					158,00	136,00	344440	296480		–	
312	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	371	4433,00	–	1644643	–	1644643	–	1 644 643
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8818629	3381721	2735463	–	8 818 629
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				679096	726718	–	–	
		Материалы	Тенге				8818629				
		Всего заработная плата	Тенге				196953				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					873044			
		Местные материалы	Тенге				388436				
		Транспортные расходы	Тенге				2150063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2022349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8818629				
		Сметная заработная плата	Тенге								211
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					873044			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8818629				
		Сметная заработная плата	Тенге								211
								873044			
		РАЗДЕЛ 12.УЛИЦА ГОРЬКОГО									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
337	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	1382	425,00	425,00	587350	587350	–	–	587 350
					–	82,00	–	113324		–	
338	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	45813,3	59,00	–	2702985	–		–	2 702 985
					–	–	–	–		–	
339	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	3683	27,00	27,00	99441	99441	–	–	99 441
					–	6,00	–	22098		–	
340	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1105	241,00	241,00	266305	266305	–	–	266 305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	60,00	–	66300		–	
341	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1105	86,00	86,00	95030	95030	–	–	95 030
					–	23,00	–	25415		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
342	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	714	5525,00	2701,00	3944850	1928514	1542240	–	3 944 850
					664,00	526,00	474096	375564		–	
343	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	3070	735,00	576,00	2256450	1768320	3070	–	2 256 450
					158,00	136,00	485060	417520		–	
344	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	522	4433,00	–	2314026	–	2314026	–	2 314 026
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				12266437	4744960	3859336	–	12 266 437
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				959156	1020221	–	–	
	Материалы		Тенге				12266437				
	Всего заработная плата		Тенге				277872				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1214377			
	Местные материалы		Тенге				548026				
	Транспортные расходы		Тенге				3033422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2702985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12266437				
		Сметная заработная плата	Тенге								245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1214377			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12266437				
		Сметная заработная плата	Тенге								245
								1214377			
		РАЗДЕЛ 13.УЛИЦА ТОЛСТОГО									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
369	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	1485	425,00	425,00	631125	631125	–	–	631 125
					–	82,00	–	121770		–	
370	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	49227,75	59,00	–	2904437	–		–	2 904 437
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	3747	27,00	27,00	101169	101169	--	--	101 169
					--	6,00	--	22482		--	
372	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1124	241,00	241,00	270884	270884	--	--	270 884
					--	60,00	--	67440		--	
373	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1124	86,00	86,00	96664	96664	--	--	96 664
					--	23,00	--	25852		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
374	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	726	5525,00	2701,00	4011150	1960926	1568160	--	4 011 150
					664,00	526,00	482064	381876		--	
375	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	3136	735,00	576,00	2304960	1806336	3136	--	2 304 960
					158,00	136,00	495488	426496		--	
376	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	533	4433,00	--	2362789	--	2362789	--	2 362 789
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				12683178	4867104	3934085	--	12 683 178
							977552	1045916	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12683178				
		Материалы	Тенге				283254				
		Всего заработная плата	Тенге					1241522			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				558640				
		Местные материалы	Тенге				3092176				
		Транспортные расходы	Тенге				2904437				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12683178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					1241522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				12683178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					1241522			
		РАЗДЕЛ 14.УЛИЦА ОТКРЫТАЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	1205	425,00	425,00	512125	512125	–	–	512 125
					–	82,00	–	98810		–	
402	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	39945,75	59,00	–	2356799	–		–	2 356 799
					–	–	–	–		–	
403	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	3233	27,00	27,00	87291	87291	–	–	87 291
					–	6,00	–	19398		–	
404	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	970	241,00	241,00	233770	233770	–	–	233 770
					–	60,00	–	58200		–	
405	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	970	86,00	86,00	83420	83420	–	–	83 420
					–	23,00	–	22310		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
406	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	627	5525,00	2701,00	3464175	1693527	1354320	–	3 464 175
					664,00	526,00	416328	329802		–	
407	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	2701	735,00	576,00	1985235	1555776	2701	–	1 985 235
					158,00	136,00	426758	367336		–	
408	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	459	4433,00	–	2034747	–	2034747	–	2 034 747
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				10757562	4165909	3391768	–	10 757 562
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				843086	895856	–	–	
		Материалы	Тенге				10757562				
		Всего заработная плата	Тенге				244207				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1054241			
		Местные материалы	Тенге				481631				
		Транспортные расходы	Тенге				2665916				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2356799				
			Тенге				10757562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1054241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				10757562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					1054241			
		РАЗДЕЛ 15.УЛИЦА НЕФТЯННИКОВ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
432	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	1094	425,00	425,00	464950	464950	--	--	464 950
					--	82,00	--	89708		--	
433	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	36266,1	59,00	--	2139700	--		--	2 139 700
					--	--	--	--		--	
434	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	3092	27,00	27,00	83484	83484	--	--	83 484
					--	6,00	--	18552		--	
435	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	927	241,00	241,00	223407	223407	--	--	223 407
					--	60,00	--	55620		--	
436	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	927	86,00	86,00	79722	79722	--	--	79 722
					--	23,00	--	21321		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
437	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	599	5525,00	2701,00	3309475	1617899	1293840	--	3 309 475
					664,00	526,00	397736	315074		--	
438	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	2647	735,00	576,00	1945545	1524672	2647	--	1 945 545
					158,00	136,00	418226	359992		--	
439	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	450	4433,00	--	1994850	--	1994850	--	1 994 850
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				10241133	3994134	3291337	--	10 241 133
							815962	860267	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10241133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				236976				
	Всего заработная плата		Тенге					1003631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				467370				
	Местные материалы		Тенге				2586977				
	Транспортные расходы		Тенге				2139700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10241133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					1003631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				10241133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					1003631			
		РАЗДЕЛ 16.УЛИЦА ТУКАЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
463	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	1181	425,00	425,00	501925	501925	--	–	501 925
					–	82,00	–	96842		–	
464	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	39150,1	59,00	--	2309856	–		–	2 309 856
					–	--	–	–		–	
465	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	2984	27,00	27,00	80568	80568	--	–	80 568
					–	6,00	–	17904		–	
466	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	895	241,00	241,00	215695	215695	--	–	215 695
					–	60,00	–	53700		–	
467	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	895	86,00	86,00	76970	76970	--	–	76 970
					–	23,00	–	20585		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
468	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	561	5525,00	2701,00	3099525	1515261	1211760	–	3 099 525
					664,00	526,00	372504	295086		–	
469	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	2400	735,00	576,00	1764000	1382400	2400	–	1 764 000
					158,00	136,00	379200	326400		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	408	4433,00	--	1808664	--	1808664	--	1 808 664
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				9857203	3772819	3022824	--	9 857 203
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				751704	810517	--	--	
		Материалы	Тенге				9857203				
		Всего заработная плата	Тенге				217643				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					966006			
		Местные материалы	Тенге				429241				
		Транспортные расходы	Тенге				2375927				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2309856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9857203				
		Сметная заработная плата	Тенге								197
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					966006			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9857203				
		Сметная заработная плата	Тенге								197
								966006			
		РАЗДЕЛ 17.УЛИЦА АЛМАТИНСКАЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
495	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	488	425,00	425,00	207400	207400	--	--	207 400
					--	82,00	--	40016		--	
496	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	16177,2	59,00	--	954455	--		--	954 455
					--	--	--	--		--	
497	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	1194	27,00	27,00	32238	32238	--	--	32 238
					--	6,00	--	7164		--	
498	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	358	241,00	241,00	86278	86278	--	--	86 278
					--	60,00	--	21480		--	
499	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	358	86,00	86,00	30788	30788	--	--	30 788
					--	23,00	--	8234		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	**7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**221**	**5525,00**	**2701,00**	**1221025**	**596921**	**477360**	**–**	**1 221 025**
					664,00	**526,00**	**146744**	**116246**		**–**	
501	**7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**960**	**735,00**	**576,00**	**705600**	**552960**	**960**	**–**	**705 600**
					158,00	**136,00**	**151680**	**130560**		**–**	
502	**211-201-0607 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**163**	**4433,00**	**–**	**722579**	**–**	**722579**	**–**	**722 579**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**3960363**	**1506585**	**1200899**	**–**	**3 960 363**
							298424	**323700**	**–**	**–**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3960363**				
	Материалы		Тенге				**86465**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3881156**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**170528**				
	Местные материалы		Тенге				**943902**				
	Транспортные расходы		Тенге				**954455**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3960363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					**3881156**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**3960363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					**3881156**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**154 241 483**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8791765**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**33470011**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6632384**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**100102723**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**11876594**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге								12 647 802
		Итого	Тенге								166 889 285
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге								8 344 464
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге								5 006 679
		Итого	Тенге								180 240 427,90
		Итого с учетом скидки 0,95	Тенге								171 228 406,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	Тенге								20 547 408,78
		Всего по сметному расчету	Тенге								**191 775 815,29**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки проверены

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Стройэксперт" БИН 020340001190

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.