Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Наименование стройки: Реконструкция улиц города Экибастуза

Договор: № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение №5/085 от 27.04.2023 г.

Справка № 9 от 07.11.2023 г.

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь 2023 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		121/085	21.06.2022 г.				
		доп.согл. №5/085	27.04.2023 г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования		дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 530 597 410,72**									
Всего на 2022 год:	**651 458 171,78**									
Всего на 2023 год:	**879 139 238,94**									
в том числе за ноябрь месяц	**741 806 005,58**	**286 084 201,75**								
акт № 25		286 084 201,75							**34 330 104,21**	**320 414 305,96**
									34 330 104,21	320 414 305,96
в том числе выплата аванса 30%	**263 741 771,68**									
Удержание аванса 30% за ноябрь										
Удержание 5%										96 124 291,79
										16 020 715,30
Итого к оплате:										

Всего к оплате: двести восемь миллионов двести шестьдесят девять тысяч двести девяносто восемь тенге 87 тиын **208 269 298,87**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Руководитель _____ **Несипказиев Н.Б.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора_____**Каиржанов А.Б.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Генеральный директор_____ **Ча Ю.В.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____**Кабдышева Б.Н.**

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза

Шифр стройки 75/022-2023-СВ

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция улиц города Экибастуза

Шифр объекта 2-01

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 25 от 07.11.2023 года

Реконструкция улиц города Экибастуза

Локальная смета № 2-01-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 1									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
10	**7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)**	**т**	**1,01**	**6635,00**	**6635,00**	**6701**	**6701**	**–**	**–**	**6 701**
					–	**2113,00**	**–**	**2134**		**–**	
11	**216-201-0202 РСНБ РК 2022**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**1,0403**	**136197,00**	**–**	**141686**	**–**	**141686**	**–**	**141 686**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
12	**7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1679**	**2730,00**	**380,00**	**4583670**	**638020**	**3769355**	**–**	**4 583 670**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					105,00	55,00	176295	92345		–	
13	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	$м^2$	1679	1123,00	–	1885517	–	1825073	–	1 885 517
					36,00	–	60444	–		–	
14	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/$м^2$)	т	0,5	6635,00	6635,00	3318	3318	–	–	3 318
					–	2113,00	–	1057		–	
15	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,515	136197,00	–	70141	–	70141	–	70 141
					–	–	–	–		–	
16	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1679	2986,00	394,00	5013494	661526	4175673	–	5 013 494
					105,00	54,00	176295	90666		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11704527	1309565	9981928	–	11 704 527
							662038	186202	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11704527				
	Материалы		Тенге				541165				
	Всего заработная плата		Тенге					1157237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1067293				
	Местные материалы		Тенге				8373470				
	Транспортные расходы		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11704527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					1157237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11704527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					1157237			
		РАЗДЕЛ 2.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 2									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
41	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	0,94	6635,00	6635,00	6237	6237	–	–	6 237
					–	2113,00	–	1986		–	
42	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,9682	136197,00	–	131866	–	131866	–	131 866
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1573	2730,00	380,00	4294290	597740	3531385	–	4 294 290
					105,00	55,00	165165	86515		–	
44	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	1573	1123,00	–	1766479	–	1709851	–	1 766 479
					36,00	–	56628	–		–	
45	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,47	6635,00	6635,00	3118	3118	–	–	3 118
					–	2113,00	–	993		–	
46	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,4841	136197,00	–	65933	–	65933	–	65 933
					–	–	–	–		–	
47	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1573	2986,00	394,00	4696978	619762	3912051	–	4 696 978
					105,00	54,00	165165	84942		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10964901	1226857	9351086	–	10 964 901
							394837	174436	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10964901				
	Материалы		Тенге				517806				
	Всего заработная плата		Тенге					1097895			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1014912				
	Местные материалы		Тенге				7818367				
	Транспортные расходы		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10964901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					1097895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10964901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					1097895			
		РАЗДЕЛ 3.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 3									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
73	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	0,95	6635,00	6635,00	6303	6303	–	–	6 303
					–	2113,00	–	2007		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,9785	136197,00	–	133269	–	133269	–	133 269
					–	–	–	–		–	
75	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1576	2730,00	380,00	4302480	598880	3538120	–	4 302 480
					105,00	55,00	165480	86680		–	
76	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	1576	1123,00	–	1769848	–	1713112	–	1 769 848
					36,00	–	56736	–		–	
77	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,47	6635,00	6635,00	3118	3118	–	–	3 118
					–	2113,00	–	993		–	
78	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,4841	136197,00	–	65933	–	65933	–	65 933
					–	–	–	–		–	
79	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1576	2986,00	394,00	4705936	620944	3919512	–	4 705 936
					105,00	54,00	165480	85104		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10986887	1229246	9369946	–	10 986 887
							395575	174784	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10986887				
	Материалы		Тенге				516384				
	Всего заработная плата		Тенге					1091633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1010794				
	Местные материалы		Тенге				7842769				
	Транспортные расходы		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10986887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					1091633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10986887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					1091633			

РАЗДЕЛ 4.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 4

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	0,952	6635,00	6635,00	6317	6317	–	–	6 317
					–	2113,00	–	2012		–	
106	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,98056	136197,00	–	133549	–	133549	–	133 549
					–	–	–	–		–	
107	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1587	2730,00	380,00	4332510	603060	3562815	–	4 332 510
					105,00	55,00	166635	87285		–	
108	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	1587	1123,00	–	1782201	–	1725069	–	1 782 201
					36,00	–	57132	–		–	
109	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,476	6635,00	6635,00	3158	3158	–	–	3 158
					–	2113,00	–	1006		–	
110	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,49028	136197,00	–	66775	–	66775	–	66 775
					–	–	–	–		–	
111	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1587	2986,00	394,00	4738782	625278	3946869	–	4 738 782
					105,00	54,00	166635	85698		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11 063 292	1237813	9435077	–	11063292
							390402	176000		–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11063292				
	Материалы		Тенге				679326				
	Всего заработная плата		Тенге					1703747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1339781				
	Местные материалы		Тенге				7415971				
	Транспортные расходы		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11063292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					1703747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11063292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					1703747			

РАЗДЕЛ 5.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
136	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	0,941	6635,00	6635,00	6244	6244	–	–	6 244
					–	2113,00	–	1988		–	
137	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,96923	136197,00	–	132006	–	132006	–	132 006
					–	–	–	–		–	
138	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1569	2730,00	380,00	4283370	596220	3522405	–	4 283 370
					105,00	55,00	164745	86295		–	
139	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	1569	1123,00	–	1761987	–	1705503	–	1 761 987
					36,00	–	56484	–		–	
140	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,47	6635,00	6635,00	3118	3118	–	–	3 118
					–	2113,00	–	993		–	
141	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,4841	136197,00	–	65933	–	65933	–	65 933
					–	–	–	–		–	
142	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1569	2986,00	394,00	4685034	618186	3902103	–	4 685 034
					105,00	54,00	164745	84726		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				10937692	1223768	9327950	–	10 937 692
							385974	174002	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10937692				
	Материалы		Тенге				671612				
	Всего заработная плата		Тенге					1082832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1324569				
	Местные материалы		Тенге				7331768				
	Транспортные расходы		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10937692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					1082832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10937692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					1082832			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
167	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	1,581	6635,00	6635,00	10490	10490	–	–	10 490
					–	2113,00	–	3341		–	
168	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,62843	136197,00	–	221787	–	221787	–	221 787
					–	–	–	–		–	
169	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2635,2	2730,00	380,00	7194096	1001376	5916024	–	7 194 096
					105,00	55,00	276696	144936		–	
170	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	2635,2	1123,00	–	2959330	–	2864462	–	2 959 330
					36,00	–	94867	–		–	
171	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,63	6635,00	6635,00	4180	4180	–	–	4 180
					–	2113,00	–	1331		–	
172	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,6489	136197,00	–	88378	–	88378	–	88 378
					–	–	–	–		–	
173	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2635,2	2986,00	394,00	7868707	1038269	6553742	–	7 868 707
					105,00	54,00	276696	142301		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18346968	2054315	15644394	–	18 346 968
							648259	291909	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18346968				
	Материалы		Тенге				1126396				
	Всего заработная плата		Тенге					1816350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2221504				
	Местные материалы		Тенге				12296493				
	Транспортные расходы		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18346968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					1816350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18346968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					1816350			
		РАЗДЕЛ 7.УЛИЦА ЖАСТАР									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
199	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	1,26	6635,00	6635,00	8360	8360	–	–	8 360
					--	2113,00	–	2662		–	
200	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,2978	136197,00	–	176756	–	176756	–	176 756
					--	–	–	–		–	
201	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2098	2730,00	380,00	5727540	797240	4710010	–	5 727 540
					105,00	55,00	220290	115390		–	
202	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	2098	1123,00	–	2356054	–	2280526	–	2 356 054
					36,00	–	75528	–		–	
203	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,63	6635,00	6635,00	4180	4180	–	–	4 180
					--	2113,00	–	1331		–	
204	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,6489	136197,00	–	88378	–	88378	–	88 378
					--	–	–	–		–	
205	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2098	2986,00	394,00	6264628	826612	5217726	–	6 264 628
					105,00	54,00	220290	113292		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14625897	1636392	12473397	–	14 625 897
							516108	232676	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14625897				
		Материалы	Тенге				898085				
		Всего заработная плата	Тенге					1404086			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1771222				
		Местные материалы	Тенге				9804090				
		Транспортные расходы	Тенге				0				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14625897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1404086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14625897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					1404086			
		РАЗДЕЛ 8.УЛИЦА БЕЙБИТШИЛИК									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
219	**7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)**	**т**	**2,486**	**6635,00**	**6635,00**	**16495**	**16495**	**–**	**–**	**16 495**
					–	**2113,00**	**–**	**5253**		**–**	
220	**216-201-0202 РСНБ РК 2022**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**2,56058**	**136197,00**	**–**	**348743**	**–**	**348743**	**–**	**348 743**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
221	**7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**4143,9**	**2730,00**	**380,00**	**11312847**	**1574682**	**9303056**	**–**	**11 312 847**
					105,00	**55,00**	**435110**	**227915**		**–**	
222	**7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4**	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)**	**м^2**	**4143,9**	**1123,00**	**–**	**4653600**	**–**	**4504419**	**–**	**4 653 600**
					36,00	**–**	**149180**	**–**		**–**	
223	**7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)**	**т**	**1,243**	**6635,00**	**6635,00**	**8247**	**8247**	**–**	**–**	**8 247**
					–	**2113,00**	**–**	**2626**		**–**	
224	**216-201-0202 РСНБ РК 2022**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**1,28029**	**136197,00**	**–**	**174372**	**–**	**174372**	**–**	**174 372**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
225	**7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**4143,9**	**2986,00**	**394,00**	**12373685**	**1632697**	**10305879**	**–**	**12 373 685**
					105,00	**54,00**	**435110**	**223771**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**28887989**	**3232121**	**24636469**	**–**	**28 887 989**
							1019399	**459564**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28887989**				
		Материалы	Тенге				**1749189**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2831023**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3375196**				
		Местные материалы	Тенге				**19512083**				
		Транспортные расходы	Тенге				**3594852**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				28887989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
		Сметная заработная плата	Тенге					2831023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				28887989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
		Сметная заработная плата	Тенге					2831023			
		РАЗДЕЛ 9.УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
250	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)**	т	1,08	6635,00	6635,00	7166	7166	–	–	7 166
					–	2113,00	–	2282		–	
251	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,1124	136197,00	–	151506	–	151506	–	151 506
					–	–	–	–		–	
252	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	1792	2730,00	380,00	4892160	680960	4023040	–	4 892 160
					105,00	55,00	188160	98560		–	
253	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)**	м^2	1792	1123,00	–	2012416	–	1947904	–	2 012 416
					36,00	–	64512	–		–	
254	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)**	т	0,54	6635,00	6635,00	3583	3583	–	–	3 583
					–	2113,00	–	1141		–	
255	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,5562	136197,00	–	75753	–	75753	–	75 753
					–	–	–	–		–	
256	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	1792	2986,00	394,00	5350912	706048	4456704	–	5 350 912
					105,00	54,00	188160	96768		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				12493495	1397757	10654906	–	12 493 495
							440832	198751	–	–	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				12493495				
Материалы			Тенге				777808				
Всего заработная плата			Тенге					1224363			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1512997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				8364101				
	Транспортные расходы		Тенге				1783735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12493495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					1224363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12493495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					1224363			
		РАЗДЕЛ 10.УЛИЦА МАЙСКАЯ									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
281	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	1,15	6635,00	6635,00	7630	7630	–	–	7 630
					–	2113,00	–	2430		–	
282	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,1845	136197,00	–	161325	–	161325	–	161 325
					–	–	–	–		–	
283	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1916,7	2730,00	380,00	5232591	728346	4302992	–	5 232 591
					105,00	55,00	201254	105419		–	
284	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	1916,7	1123,00	–	2152454	–	2083453	–	2 152 454
					36,00	–	69001	–		–	
285	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,575	6635,00	6635,00	3815	3815	–	–	3 815
					–	2113,00	–	1215		–	
286	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,59225	136197,00	–	80663	–	80663	–	80 663
					–	–	–	–		–	
287	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1916,7	2986,00	394,00	5723266	755180	4766833	–	5 723 266
					105,00	54,00	201254	103502		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				13361745	1494971	11395265	–	13 361 745
							471508	212565	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13361745				
	Материалы		Тенге				797669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1336174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1629523				
	Местные материалы		Тенге				8968073				
	Транспортные расходы		Тенге				1623355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13361745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					1336174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13361745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					1336174			
		РАЗДЕЛ 11.УЛИЦА НОВОСИБИРСКАЯ									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
313	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	1,245	6635,00	6635,00	8261	8261	–	–	8 261
					–	2113,00	–	2631		–	
314	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,28235	136197,00	–	174652	–	174652	–	174 652
					–	–	–	–		–	
315	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2075,4	2730,00	380,00	5665842	788652	4659273	–	5 665 842
					105,00	55,00	217917	114147		–	
316	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	2075,4	1123,00	–	2330674	–	2255960	–	2 330 674
					36,00	–	74714	–		–	
317	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,623	6635,00	6635,00	4134	4134	–	–	4 134
					–	2113,00	–	1316		–	
318	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,64169	136197,00	–	87396	–	87396	–	87 396
					–	–	–	–		–	
319	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2075,4	2986,00	394,00	6197144	817708	5161520	–	6 197 144
					105,00	54,00	217917	112072		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				14468103	1618754	12338801	–	14 468 103
							510548	230166	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14468103				
	Материалы		Тенге				888394				
	Всего заработная плата		Тенге					1432342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1752110				
	Местные материалы		Тенге				9698297				
	Транспортные расходы		Тенге				2022349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14468103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					1432342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				14468103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					1432342			
		РАЗДЕЛ 12.УЛИЦА ГОРЬКОГО									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
345	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)**	т	1,733	6635,00	6635,00	11498	11498	–	–	11 498
					–	2113,00	–	3662		–	
346	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,78499	136197,00	–	243110	–	243110	–	243 110
					–	–	–	–		–	
347	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	2887,8	2730,00	380,00	7883694	1097364	6483111	–	7 883 694
					105,00	55,00	303219	158829		–	
348	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)**	м^2	2887,8	1123,00	–	3242999	–	3139039	–	3 242 999
					36,00	–	103961	–		–	
349	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)**	т	0,866	6635,00	6635,00	5746	5746	–	–	5 746
					–	2113,00	–	1830		–	
350	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,89198	136197,00	–	121485	–	121485	–	121 485
					–	–	–	–		–	
351	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	2887,8	2986,00	394,00	8622971	1137793	7181959	–	8 622 971
					105,00	54,00	303219	155941		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				20131504	2252402	17168703	–	20 131 504
							710399	320262	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20131504				
	Материалы		Тенге				1236147				
	Всего заработная плата		Тенге					1993019			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2437956				
	Местные материалы		Тенге				13494601				
	Транспортные расходы		Тенге				2702985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20131504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					1993019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				20131504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					1993019			
		РАЗДЕЛ 13.УЛИЦА ТОЛСТОГО									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
377	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)**	т	1,812	6635,00	6635,00	12023	12023	–	–	12 023
					--	2113,00	–	3829		–	
378	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,86636	136197,00	–	254193	--	254193	–	254 193
					--	–	–	--		–	
379	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	3020,4	2730,00	380,00	8245692	1147752	6780798	–	8 245 692
					105,00	55,00	317142	166122		–	
380	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)**	м^2	3020,4	1123,00	–	3391909	--	3283175	–	3 391 909
					36,00	–	108734	--		–	
381	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)**	т	0,906	6635,00	6635,00	6011	6011	–	–	6 011
					--	2113,00	–	1914		–	
382	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,93318	136197,00	–	127096	--	127096	–	127 096
					--	–	–	--		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	3020,4	2986,00	394,00	9018914	1190038	7511735	–	9 018 914
					105,00	54,00	317142	163102		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				21055838	2355824	17956997	–	21 055 838
							743018	334967	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21055838				
		Материалы	Тенге				1292904				
		Всего заработная плата	Тенге					2061100			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2549894				
		Местные материалы	Тенге				14114199				
		Транспортные расходы	Тенге				2904437				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21055838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	Тенге					2061100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				21055838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	Тенге					2061100			
		РАЗДЕЛ 14.УЛИЦА ОТКРЫТАЯ									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
409	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	1,62	6635,00	6635,00	10749	10749	–	–	10 749
					–	2113,00	–	3423		–	
410	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,6686	136197,00	–	227258	–	227258	–	227 258
					–	–	–	–		–	
411	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2701	2730,00	380,00	7373730	1026380	6063745	–	7 373 730
					105,00	55,00	283605	148555		–	
412	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	2701	1123,00	–	3033223	–	2935987	–	3 033 223
					36,00	–	97236	–		–	
413	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,81	6635,00	6635,00	5374	5374	–	–	5 374
					–	2113,00	–	1712		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,8343	136197,00	–	113629	–	113629	–	113 629
					–	–	–	–		–	
415	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2701	2986,00	394,00	8065186	1064194	6717387	–	8 065 186
					105,00	54,00	283605	145854		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				18829150	2106697	16058006	–	18 829 150
							664446	299544	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18829150				
	Материалы		Тенге				1156176				
	Всего заработная плата		Тенге					1845257			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2280237				
	Местные материалы		Тенге				12621593				
	Транспортные расходы		Тенге				2356799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18829150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					1845257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				18829150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					1845257			
		РАЗДЕЛ 15.УЛИЦА НЕФТЯННИКОВ									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
440	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	1,45	6635,00	6635,00	9621	9621	–	–	9 621
					–	2113,00	–	3064		–	
441	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,4935	136197,00	–	203410	–	203410	–	203 410
					–	–	–	–		–	
442	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2416,2	2730,00	380,00	6596226	918156	5424369	–	6 596 226
					105,00	55,00	253701	132891		–	
443	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	2416,2	1123,00	–	2713393	–	2626409	–	2 713 393
					36,00	–	86983	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)**	т	0,725	6635,00	6635,00	4810	4810	–	–	4 810
					–	2113,00	–	1532		–	
445	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,74675	136197,00	–	101705	–	101705	–	101 705
					–	–	–	–		–	
446	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	2416,2	2986,00	394,00	7214773	951983	6009089	–	7 214 773
					105,00	54,00	253701	130475		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				16843938	1884570	14364983	–	16 843 938
							594385	267962	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16843938				
	Материалы		Тенге				1034279				
	Всего заработная плата		Тенге					1650706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2039828				
	Местные материалы		Тенге				11290877				
	Транспортные расходы		Тенге				2139700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16843938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					1650706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				16843938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					1650706			
		РАЗДЕЛ 16.УЛИЦА ТУКАЯ									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
471	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)**	т	1,437	6635,00	6635,00	9534	9534	–	–	9 534
					–	2113,00	–	3036		–	
472	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,48011	136197,00	–	201587	–	201587	–	201 587
					–	–	–	–		–	
473	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	2395,2	2730,00	380,00	6538896	910176	5377224	–	6 538 896
					105,00	55,00	251496	131736		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	$м^2$	2395,2	1123,00	–	2689810	–	2603582	–	2 689 810
					36,00	–	86227	–		–	
475	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/$м^2$)	т	0,719	6635,00	6635,00	4771	4771	–	–	4 771
					–	2113,00	–	1519		–	
476	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,74057	136197,00	–	100863	–	100863	–	100 863
					–	–	–	–		–	
477	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2395,2	2986,00	394,00	7152067	943709	5956862	–	7 152 067
					105,00	54,00	251496	129341		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				16697528	1868190	14240119	–	16 697 528
							589219	265632	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16697528				
	Материалы		Тенге				1025289				
	Всего заработная плата		Тенге					1636358			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2022097				
	Местные материалы		Тенге				11192733				
	Транспортные расходы		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16697528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					1636358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				16697528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					1636358			
		РАЗДЕЛ 17.УЛИЦА АЛМАТИНСКАЯ									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
503	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	0,543	6635,00	6635,00	3603	3603	–	–	3 603
					–	2113,00	–	1147		–	
504	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,55929	136197,00	–	76174	–	76174	–	76 174
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	904,2	2730,00	380,00	2468466	343596	2029929	–	2 468 466
					105,00	55,00	94941	49731		–	
506	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)**	м^2	904,2	1123,00	–	1015417	--	982865	–	1 015 417
					36,00	–	32551	--		–	
507	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)**	т	0,271	6635,00	6635,00	1798	1798	–	–	1 798
					--	2113,00	–	573		–	
508	216-201-0202 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,27913	136197,00	–	38017	--	38017	–	38 017
					--	–	–	--		–	
509	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	904,2	2986,00	394,00	2699941	356255	2248745	–	2 699 941
					105,00	54,00	94941	48827		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				6303415	705252	5375730	–	6 303 415
							222433	100278	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6303415				
	Материалы		Тенге				387053				
	Всего заработная плата		Тенге					6177347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				763354				
	Местные материалы		Тенге				4225324				
	Транспортные расходы		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6303415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					6177347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				6303415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					6177347			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								257 702 870
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9359382				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28834491			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4099700			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						219773758		
		- Перевозка грузов	Тенге								
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге								21 131 635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге								278 834 505
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге								13 941 725
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге								8 365 035
		Итого	Тенге								301 141 265
		Итого с учетом скидки 0,95	Тенге								286 084 201,75
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	Тенге								34 330 104,21
		Всего по акту	Тенге								**320 414 305,96**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Кояганов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Асанов С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки проверила

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.