Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Наименование стройки: Реконструкция улиц города Экибастуза

Договор: № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение №5/085 от 27.04.2023 г.

Справка № 10 от 22.11.2023 г.

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь 2023 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		121/085	21.06.2022 г.				
		доп.согл. №5/085	27.04.2023 г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудования		дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 530 597 410,72**									
Всего на 2022 год:	**651 458 171,78**									
Всего на 2023 год:	**879 139 238,94**									
в том числе за ноябрь месяц	**879 139 238,94**	**122 618 958,36**							**14 714 275,00**	**137 333 233,36**
акт № 26		21 889 457,39							2 626 734,89	24 516 192,28
акт № 27		22 120 348,15							2 654 441,78	24 774 789,93
акт № 28		53 553 760,38							6 426 451,25	59 980 211,63
акт № 29		7 626 856,50							915 222,78	8 542 079,28
акт № 30		4 774 265,18							572 911,82	5 347 177,00
акт № 31		12 654 270,75							1 518 512,49	14 172 783,24
в том числе выплата аванса 30%	**263 741 771,68**									
Удержание аванса 30% за май										9 198 910,40
Удержание 5% за май										1 533 151,73
Удержание аванса 30% за ноябрь										41 199 970,01
Удержание 5%										6 866 661,67
Итого к оплате:										**78 534 539,55**

Всего к оплате: семьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать девять тенге 55 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Руководитель _____ **Несипказиев Н.Б.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора_____**Каиржанов А.Б.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Генеральный директор_____ **Ча Ю.В.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____**Кабдышева Б.Н.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза

Шифр стройки 75/022-2023-СВ

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция улиц города Экибастуза

Шифр объекта 2-01

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 26 от 22.11.2023 года

Реконструкция улиц города Экибастуза

Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 1									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,278	31310,00	--	8704	--	8704	--	8 704
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	6,7	425,00	425,00	2848	2848	--	--	2 848
					--	82,00	--	549		--	
3	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	222,105	59,00	--	13104	--		--	13 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
4	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	18,1	27,00	27,00	489	489	–	–	489
					–	6,00	–	109		–	
5	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	5,1	241,00	241,00	1229	1229	–	–	1 229
					–	60,00	–	306		–	
6	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	5,1	86,00	86,00	439	439	–	–	439
					–	23,00	–	117		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
7	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	2	5525,00	2701,00	11050	5402	4320	–	11 050
					664,00	526,00	1328	1052		–	
8	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	16,7	735,00	576,00	12275	9619	17	–	12 275
					158,00	136,00	2639	2271		–	
9	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,83	4433,00	–	12545	–	12545	–	12 545
					–	–	–	–		–	
10	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	0,01	6635,00	6635,00	66	66	–	–	66
					–	2113,00	–	21		–	
11	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0103	136197,00	–	1403	–	1403	–	1 403
					–	–	–	–		–	
12	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	16,7	2730,00	380,00	45591	6346	37492	–	45 591
					105,00	55,00	1754	919		–	
13	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	$м^2$	16,7	1123,00	–	18754	–	18153	–	18 754
					36,00	–	601	–		–	
14	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/$м^2$)	т	0,01	6635,00	6635,00	66	66	–	–	66
					–	2113,00	–	21		–	
15	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01	136197,00	–	1362	–	1362	–	1 362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
16	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16,7	2986,00	394,00	49866	6580	41533	--	49 866
					105,00	54,00	1754	902		--	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
17	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	567	603,00	451,00	341901	255717	0	--	341 901
					152,00	102,00	86184	57834		--	
18	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	56,7	3371,00	--	191136	--	191136	--	191 136
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
19	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1	7879,00	--	7879	--	--	--	7 879
					7879,00	--	7879	--		--	
20	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,34	8945,00	3115,00	3041	1059	735	--	3 041
					3667,00	931,00	1247	317		--	
21	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	8095,00	3618,00	16190	7236	0	--	16 190
					4477,00	1054,00	8954	2108		--	
22	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,7	55585,00	--	38910	--	38910	--	38 910
					--	--	--	--		--	
23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	м^3	0,16	36266,00	2847,00	5803	456	4421	--	5 803
					5789,00	553,00	926	88		--	
24	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	0,38	5880,00	--	2234	--	--	--	2 234
					5880,00	--	7879	--		--	
25	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	0,85	176,00	176,00	150	150	--	--	150
					--	44,00	--	37		--	
26	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м^3	0,85	148,00	148,00	126	126	--	--	126
					--	37,00	--	31		--	
		Дорожные знаки									
27	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19902,00	2240,00	39804	4480	1972	--	39 804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					16676,00	606,00	33352	1212		--	
28	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	12900,00	--	25800	--	25800	--	25 800
					--	--	--	--		--	
29	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10026,00	--	20052	--	20052	--	20 052
					--	--	--	--		--	
30	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,2781	44726,00	9828,00	12438	2733	4873	--	12 438
					17377,00	2814,00	4833	783		--	
31	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	11,6802	418,00	--	4882	--	4882	--	4 882
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				890136	299395	418309	--	890 136
							159328	68678	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				890136				
	Материалы		Тенге				29993				
	Всего заработная плата		Тенге					88009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59149				
	Местные материалы		Тенге				329167				
	Транспортные расходы		Тенге				13104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				890136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					88009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				890136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					88009			
		РАЗДЕЛ 2.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 2									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
32	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,262	31310,00	--	8203	--	8203	--	8 203
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
33	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	3,1	425,00	425,00	1318	1318	--	--	1 318
					--	82,00	--	254		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	102,8	59,00	--	6065	--		--	6 065
					--	--	--	--		--	
35	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	9,9	27,00	27,00	267	267	--	--	267
					--	6,00	--	59		--	
36	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	3,2	241,00	241,00	771	771	--	--	771
					--	60,00	--	192		--	
37	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	3,2	86,00	86,00	275	275	--	--	275
					--	23,00	--	74		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
38	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,4	5525,00	2701,00	2210	1080	864	--	2 210
					664,00	526,00	266	210		--	
39	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	2,1	735,00	576,00	1543	1210	2	--	1 543
					158,00	136,00	332	286		--	
40	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,36	4433,00	--	1596	--	1596	--	1 596
					--	--	--	--		--	
41	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	0,005	6635,00	6635,00	33	33	--	--	33
					--	2113,00	--	11		--	
42	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,029	136197,00	--	3950	--	3950	--	3 950
					--	--	--	--		--	
43	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2,1	2730,00	380,00	5733	798	4714	--	5 733
					105,00	55,00	220	115		--	
44	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	$м^2$	2,1	1123,00	--	2358	--	2283	--	2 358
					36,00	--	76	--		--	
45	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/$м^2$)	т	0,003	6635,00	6635,00	20	20	--	--	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	2113,00	–	6		–	
46	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0031	136197,00	–	422	–	422	–	422
					–	–	–	–		–	
47	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2,1	2986,00	394,00	6271	827	5223	–	6 271
					105,00	54,00	220	113		–	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
48	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	533	603,00	451,00	321399	240383	0	–	321 399
					152,00	102,00	81016	54366		–	
49	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	53,3	3371,00	–	179674	–	179674	–	179 674
					–	–	–	–		–	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
50	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1	7879,00	–	7879	–	–	–	7 879
					7879,00	–	7879	–		–	
51	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,34	8945,00	3115,00	3041	1059	735	–	3 041
					3667,00	931,00	1247	317		–	
52	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	8095,00	3618,00	16190	7236	0	–	16 190
					4477,00	1054,00	8954	2108		–	
53	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,7	55585,00	–	38910	–	38910	–	38 910
					–	–	–	–		–	
54	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	м^3	0,16	36266,00	2847,00	5803	456	4421	–	5 803
					5789,00	553,00	926	88		–	
55	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	0,38	5880,00	–	2234	–	–	–	2 234
					5880,00	–	7879	–		–	
56	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	0,85	176,00	176,00	150	150	–	–	150
					–	44,00	–	37		–	
57	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м^3	0,85	148,00	148,00	126	126	–	–	126
					–	37,00	–	31		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожные знаки									
58	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19902,00	2240,00	39804	4480	1972	--	39 804
					16676,00	606,00	33352	1212		--	
59	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	--	12900	--	12900	--	12 900
					--	--	--	--		--	
60	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	10775,00	--	10775	--	10775	--	10 775
					--	--	--	--		--	
61	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10026,00	--	20052	-	20052,00	--	20 052
					--	--	-	--		--	
62	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,2617	44726,00	9828,00	11705	--	11705	--	11 705
					17377,00	2814,00	--	--		--	
63	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	10,99	418,00	--	4594	--	4594	--	4 594
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				716271	260489	312993	--	716 271
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				136725	59481	--	--	
		Материалы	Тенге				716271				
		Всего заработная плата	Тенге				22442				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1781962			
		Местные материалы	Тенге				44226				
		Транспортные расходы	Тенге				246325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6065				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				158938				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1781962			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				716271				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								17
			Тенге					1781962			

РАЗДЕЛ 3.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 3

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,268	31310,00	--	8391	--	8391	--	8 391
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
65	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	19,1	425,00	425,00	8118	8118	--	--	8 118
					--	82,00	--	1566		--	
66	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	633,17	59,00	--	37357	--		--	37 357
					--	--	--	--		--	
67	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	52,4	27,00	27,00	1415	1415	--	--	1 415
					--	6,00	--	314		--	
68	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	15,4	241,00	241,00	3711	3711	--	--	3 711
					--	60,00	--	924		--	
69	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	15,4	86,00	86,00	1324	1324	--	--	1 324
					--	23,00	--	354		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
70	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	8,4	5525,00	2701,00	46410	22688	18144	--	46 410
					664,00	526,00	5578	4418		--	
71	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	42,4	735,00	576,00	31164	24422	42	--	31 164
					158,00	136,00	6699	5766		--	
72	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,7	4433,00	--	29701	--	29701	--	29 701
					--	--	--	--		--	
73	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	0,02	6635,00	6635,00	133	133	--	--	133
					--	2113,00	--	42		--	
74	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0206	136197,00	--	2806	--	2806	--	2 806
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	42,4	2730,00	380,00	115752	16112	95188	–	115 752
					105,00	55,00	4452	2332		–	
76	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	42,4	1123,00	–	47615	–	46089	–	47 615
					36,00	–	1526	–		–	
77	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,02	6635,00	6635,00	133	133	–	–	133
					–	2113,00	–	42		–	
78	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0206	136197,00	–	2806	–	2806	–	2 806
					–	–	–	–		–	
79	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	42,4	2986,00	394,00	126606	16706	105449	–	126 606
					105,00	54,00	4452	2290		–	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
80	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	547	603,00	451,00	329841	246697	0	–	329 841
					152,00	102,00	83144	55794		–	
81	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	54,7	3371,00	–	184394	–	184394	–	184 394
					–	–	–	–		–	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
82	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1	7879,00	–	7879	–	–	–	7 879
					7879,00	–	7879	–		–	
83	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,34	8945,00	3115,00	3041	1059	735	–	3 041
					3667,00	931,00	1247	317		–	
84	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	8095,00	3618,00	16190	7236	0	–	16 190
					4477,00	1054,00	8954	2108		–	
85	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,7	55585,00	–	38910	–	38910	–	38 910
					–	–	–	–		–	
86	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	м^3	0,16	36266,00	2847,00	5803	456	4421	–	5 803
					5789,00	553,00	926	88		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,38	5880,00	--	2234	--	--	--	2 234
					5880,00	--	7879	--		--	
88	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	0,85	176,00	176,00	150	150	--	--	150
					--	44,00	--	37		--	
89	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	0,85	148,00	148,00	126	126	--	--	126
					--	37,00	--	31		--	
		Дорожные знаки									
90	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19902,00	2240,00	39804	4480	1972	--	39 804
					16676,00	606,00	33352	1212		--	
91	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	--	12900	--	12900	--	12 900
					--	--	--	--		--	
92	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	10775,00	--	10775	--	10775	--	10 775
					--	--	--	--		--	
93	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10026,00	--	20052	-	20052,00	--	20 052
					--	--	-	--		--	
94	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,268	44726,00	9828,00	11987	--	11987	--	11 987
					17377,00	2814,00	--	--		--	
95	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	11,256	418,00	--	4705	--	4705	--	4 705
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1152231	349320	599465	--	1 152 231
							166088	77638	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1152231				
	Материалы		Тенге				42982				
	Всего заработная плата		Тенге					113956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84764				
	Местные материалы		Тенге				471719				
	Транспортные расходы		Тенге				37357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1152231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					113956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1152231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					113956			
		РАЗДЕЛ 4.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 4									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
96	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,265	31310,00	–	8297	–	8297	–	8 297
					–	–	–	–		–	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
97	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	3,9	425,00	425,00	1657	1657	–	–	1 657
					–	82,00	–	320		–	
98	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	129,3	59,00	–	7629	–		–	7 629
					–	–	–	–		–	
99	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	10,1	27,00	27,00	273	273	–	–	273
					–	6,00	–	61		–	
100	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	3,5	241,00	241,00	844	844	–	–	844
					–	60,00	–	210		–	
101	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	3,5	86,00	86,00	301	301	–	–	301
					–	23,00	–	81		–	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
102	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,4	5525,00	2701,00	2210	1080	864	–	2 210
					664,00	526,00	266	210		–	
103	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	0,5	735,00	576,00	368	288	1	–	368
					158,00	136,00	79	68		–	
104	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,22	4433,00	–	975	–	975	–	975
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	0,0083	6635,00	6635,00	55	55	–	–	55
					–	2113,00	–	18		–	
106	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00854	136197,00	–	1163	–	1163	–	1 163
					–	–	–	–		–	
107	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11,5	2730,00	380,00	31395	4370	25818	–	31 395
					105,00	55,00	1208	633		–	
108	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	11,5	1123,00	–	12915	–	12501	–	12 915
					36,00	–	414	–		–	
109	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,0042	6635,00	6635,00	28	28	–	–	28
					–	2113,00	–	9		–	
110	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00432	136197,00	–	588	–	588	–	588
					–	–	–	–		–	
111	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11,5	2986,00	394,00	34339	4531	28601	–	34 339
					105,00	54,00	1208	621		–	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
112	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	539	603,00	451,00	325017	243089	0	–	325 017
					152,00	102,00	81928	54978		–	
113	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	53,9	3371,00	–	181697	–	181697	–	181 697
					–	–	–	–		–	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
114	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1	7879,00	–	7879	–	–	–	7 879
					7879,00	–	7879	–		–	
115	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,34	8945,00	3115,00	3041	1059	735	–	3 041
					3667,00	931,00	1247	317		–	
116	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	8095,00	3618,00	16190	7236	0	–	16 190
					4477,00	1054,00	8954	2108		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,7	55585,00	--	38910	--	38910	--	38 910
					--	--	--	--		--	
118	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	$м^3$	0,16	36266,00	2847,00	5803	456	4421	--	5 803
					5789,00	553,00	926	88		--	
119	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,38	5880,00	--	2234	--	--	--	2 234
					5880,00	--	7879	--		--	
120	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	0,85	176,00	176,00	150	150	--	--	150
					--	44,00	--	37		--	
121	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	0,85	148,00	148,00	126	126	--	--	126
					--	37,00	--	31		--	
		Дорожные знаки									
122	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19902,00	2240,00	39804	4480	1972	--	39 804
					16676,00	606,00	33352	1212		--	
123	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	12900,00	--	25800	--	25800	--	25 800
					--	--	--	--		--	
124	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10026,00	--	20052	--	20052	--	20 052
					--	--	--	--		--	
125	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,2645	44726,00	9828,00	11830	-	11830	--	11 830
					17377,00	2814,00	-	--		--	
126	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	11,109	418,00	--	4644	--	4644	--	4 644
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				786212	264378	368867	--	786212
							145339	61001		--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				786212				
	Материалы		Тенге				26448				
	Всего заработная плата		Тенге					77756			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52158				
	Местные материалы		Тенге				290261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				7629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				786212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					77756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				786212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					77756			
		РАЗДЕЛ 5.УЛИЦА БАЯНАУЛЬСКАЯ 5									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
127	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,262	31310,00	--	8203	--	8203	--	8 203
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
128	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	3,1	425,00	425,00	1318	1318	--	--	1 318
					--	82,00	--	254		--	
129	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	102,8	59,00	--	6065	--		--	6 065
					--	--	--	--		--	
130	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	7,7	27,00	27,00	208	208	--	--	208
					--	6,00	--	46		--	
131	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	2,8	241,00	241,00	675	675	--	--	675
					--	60,00	--	168		--	
132	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	2,8	86,00	86,00	241	241	--	--	241
					--	23,00	--	64		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
133	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	0,1	5525,00	2701,00	553	270	216	--	553
					664,00	526,00	66	53		--	
134	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	2,3	735,00	576,00	1690	1325	2	--	1 690
					158,00	136,00	363	313		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,3	4433,00	--	1330	--	1330	--	1 330
					--	--	--	--		--	
136	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	0,0096	6635,00	6635,00	64	64	--	--	64
					--	2113,00	--	20		--	
137	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00987	136197,00	--	1344	--	1344	--	1 344
					--	--	--	--		--	
138	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	15,3	2730,00	380,00	41769	5814	34348	--	41 769
					105,00	55,00	1607	841		--	
139	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	$м^2$	15,3	1123,00	--	17182	--	16631	--	17 182
					36,00	--	551	--		--	
140	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/$м^2$)	т	0,0005	6635,00	6635,00	3	3	--	--	3
					--	2113,00	--	1		--	
141	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0005	136197,00	--	68	--	68	--	68
					--	--	--	--		--	
142	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	15,3	2986,00	394,00	45686	6028	38051	--	45 686
					105,00	54,00	1607	826		--	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
143	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	$м^2$	533	603,00	451,00	321399	240383	0	--	321 399
					152,00	102,00	81016	54366		--	
144	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	53,3	3371,00	--	179674	--	179674	--	179 674
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
145	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1	7879,00	--	7879	--	--	--	7 879
					7879,00	--	7879	--		--	
146	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,34	8945,00	3115,00	3041	1059	735	--	3 041
					3667,00	931,00	1247	317		--	
147	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	8095,00	3618,00	16190	7236	0	--	16 190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4477,00	1054,00	8954	2108		–	
148	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,7	55585,00	–	38910	–	38910	–	38 910
					–	–	–	–		–	
149	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	$м^3$	0,16	36266,00	2847,00	5803	456	4421	–	5 803
					5789,00	553,00	926	88		–	
150	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,38	5880,00	–	2234	–	–	–	2 234
					5880,00	–	7879	–		–	
151	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	0,85	176,00	176,00	150	150	–	–	150
					–	44,00	–	37		–	
152	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	0,85	148,00	148,00	126	126	–	–	126
					–	37,00	–	31		–	
		Дорожные знаки									
153	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19902,00	2240,00	39804	4480	1972	–	39 804
					16676,00	606,00	33352	1212		–	
154	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	12900,00	–	25800	–	25800	–	25 800
					–	–	–	–		–	
155	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10026,00	–	20052	–	20052	–	20 052
					–	–	–	–		–	
156	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,2615	44726,00	9828,00	11696	-	11695,85	–	11 696
					17377,00	2814,00	-	–		–	
157	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	10,983	418,00	–	4591	–	4591	–	4 591
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				803747	264189	388045	–	803 747
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145447	60747	–	–	
	Материалы		Тенге				803747				
	Всего заработная плата		Тенге				27823				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1799310			
			Тенге				54870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				305353				
	Транспортные расходы		Тенге				6065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				803747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					1799310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				803747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					1799310			
		РАЗДЕЛ 6.УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
158	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,438	31310,00	--	13714	--	13714	--	13 714
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
159	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	-211,6	425,00	425,00	-89930	-89930	--	--	-89 930
					--	82,00	--	-17351		--	
160	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	-7014,54	59,00	--	-413858	--		--	-413 858
					--	--	--	--		--	
161	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	-716,2	27,00	27,00	-19337	-19337	--	--	-19 337
					--	6,00	--	-4297		--	
162	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	-215,1	241,00	241,00	-51839	-51839	--	--	-51 839
					--	60,00	--	-12906		--	
163	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	-215,1	86,00	86,00	-18499	-18499	--	--	-18 499
					--	23,00	--	-4947		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
164	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	-141	5525,00	2701,00	-779025	-380841	-304560	--	-779 025
					664,00	526,00	-93624	-74166		--	
165	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	-805,8	735,00	576,00	-592263	-464141	-806	--	-592 263
					158,00	136,00	-127316	-109589		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	-137,016	4433,00	--	-607392	--	-607392	--	-607 392
					--	--	--	--		--	
167	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	-0,001	6635,00	6635,00	-7	-7	--	--	-7
					--	2113,00	--	-2		--	
168	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-0,00103	136197,00	--	-140	--	-140	--	-140
					--	--	--	--		--	
171	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/$м^2$)	т	0,16	6635,00	6635,00	1062	1062	--	--	1 062
					--	2113,00	--	338		--	
172	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1648	136197,00	--	22445	--	22445	--	22 445
					--	--	--	--		--	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
174	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	$м^2$	894	603,00	451,00	539082	403194	0	--	539 082
					152,00	102,00	135888	91188		--	
175	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	89,4	3371,00	--	301367	--	301367	--	301 367
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
176	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	2	7879,00	--	15758	--	--	--	15 758
					7879,00	--	7879	--		--	
177	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,51	8945,00	3115,00	4562	1589	1103	--	4 562
					3667,00	931,00	1870	475		--	
178	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	3	8095,00	3618,00	24285	10854	0	--	24 285
					4477,00	1054,00	13431	3162		--	
179	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,05	55585,00	--	58364	--	58364	--	58 364
					--	--	--	--		--	
180	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	$м^3$	0,23	36266,00	2847,00	8341	655	6355	--	8 341
					5789,00	553,00	1331	127		--	
181	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,57	5880,00	--	3352	--	--	--	3 352
					5880,00	--	7879	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,28	176,00	176,00	225	225	--	--	225
					--	44,00	--	56		--	
183	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	1,28	148,00	148,00	189	189	--	--	189
					--	37,00	--	47		--	
		Дорожные знаки									
184	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	19902,00	2240,00	59706	6720	2958	--	59 706
					16676,00	606,00	50028	1818		--	
185	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10775,00	--	21550	--	21550	--	21 550
					--	--	--	--		--	
186	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	--	12900	--	12900	--	12 900
					--	--	--	--		--	
187	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10026,00	--	30078	-	30078,00	--	30 078
					--	--	-	--		--	
188	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,4383	44726,00	9828,00	19603	--	19603	--	19 603
					17377,00	2814,00	9279	1503		--	
189	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	18,409	418,00	--	9375	--	9375	--	9 375
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-1426331	-606033	-413085	--	-1 426 331
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6645	-126045	--	--	
		Материалы	Тенге				-1426331				
		Всего заработная плата	Тенге				-29618				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-141064			
		Местные материалы	Тенге				-58410				
		Транспортные расходы	Тенге				-325057				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-413858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-1426331				
		Сметная заработная плата	Тенге					-141064			-143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-1426331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					-141064			
		РАЗДЕЛ 7.УЛИЦА ЖАСТАР									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
190	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,445	31310,00	--	13933	--	13933	--	13 933
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
191	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	331,1	425,00	425,00	140718	140718	--	--	140 718
					--	82,00	--	27150		--	
192	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	10975,97	59,00	--	647582	--		--	647 582
					--	--	--	--		--	
193	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	798,5	27,00	27,00	21560	21560	--	--	21 560
					--	6,00	--	4791		--	
194	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	240,1	241,00	241,00	57864	57864	--	--	57 864
					--	60,00	--	14406		--	
195	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	240,1	86,00	86,00	20649	20649	--	--	20 649
					--	23,00	--	5522		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
196	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	153	5525,00	2701,00	845325	413253	330480	--	845 325
					664,00	526,00	101592	80478		--	
197	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	129,1	735,00	576,00	94888	74362	129	--	94 888
					158,00	136,00	20398	17558		--	
198	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	22	4433,00	--	97526	--	97526	--	97 526
					--	--	--	--		--	
199	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	0,08	6635,00	6635,00	531	531	--	--	531
					--	2113,00	--	169		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0824	136197,00	--	11223	--	11223	--	11 223
					--	--	--	--		--	
201	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	129,1	2730,00	380,00	352443	49058	289830	--	352 443
					105,00	55,00	13556	7100		--	
202	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	129,1	1123,00	--	144979	--	140332	--	144 979
					36,00	--	4648	--		--	
203	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,04	6635,00	6635,00	265	265	--	--	265
					--	2113,00	--	85		--	
204	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0412	136197,00	--	5611	--	5611	--	5 611
					--	--	--	--		--	
205	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	129,1	2986,00	394,00	385493	50865	321072	--	385 493
					105,00	54,00	13556	6971		--	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
206	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	907	603,00	451,00	546921	409057	0	--	546 921
					152,00	102,00	137864	92514		--	
207	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	90,7	3371,00	--	305750	--	305750	--	305 750
					--	--	--	--		--	
		Дорожные знаки									
208	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,4446	44726,00	9828,00	19885	--	19885	--	19 885
					17377,00	2814,00	9279	1503		--	
209	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	18,673	418,00	--	7805	--	7805	--	7 805
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3720951	1228902	1543575	--	3 720 951
							300891	256745	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3720951				
	Материалы		Тенге				110674				
	Всего заработная плата		Тенге					368002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218108				
	Местные материалы		Тенге				1214794				
	Транспортные расходы		Тенге				647582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3720951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					368002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3720951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					368002			
		РАЗДЕЛ 8.УЛИЦА БЕЙБИТШИЛИК									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
210	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,689	31310,00	--	21573	--	21573	--	21 573
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
211	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	-3,5	425,00	425,00	-1488	-1488	--	--	-1 488
					--	82,00	--	-287		--	
212	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	-116	59,00	--	-6844	--		--	-6 844
					--	--	--	--		--	
213	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	-10,1	27,00	27,00	-273	-273	--	--	-273
					--	6,00	--	-61		--	
214	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	-3,2	241,00	241,00	-771	-771	--	--	-771
					--	60,00	--	-192		--	
215	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	-3,2	86,00	86,00	-275	-275	--	--	-275
					--	23,00	--	-74		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
216	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	-5,3	5525,00	2701,00	-29282	-14315	-11448	--	-29 282
					664,00	526,00	-3519	-2788		--	
217	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	-137,1	735,00	576,00	-100769	-78970	-137	--	-100 769
					158,00	136,00	-21662	-18646		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	-23	4433,00	--	-101959	--	-101959	--	-101 959
					--	--	--	--		--	
219	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	0,004	6635,00	6635,00	27	27	--	--	27
					--	2113,00	--	8		--	
220	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00412	136197,00	--	561	--	561	--	561
					--	--	--	--		--	
223	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/$м^2$)	т	-0,003	6635,00	6635,00	-20	-20	--	--	-20
					--	2113,00	--	-6		--	
224	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-0,00309	136197,00	--	-421	--	-421	--	-421
					--	--	--	--		--	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
226	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	$м^2$	1405	603,00	451,00	847215	633655	0	--	847 215
					152,00	102,00	213560	143310		--	
227	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	140,5	3371,00	--	473626	--	473626	--	473 626
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
228	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1	7879,00	--	7879	--	--	--	7 879
					7879,00	--	7879	--		--	
229	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,17	8945,00	3115,00	1521	530	368	--	1 521
					3667,00	931,00	623	158		--	
230	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	1	8095,00	3618,00	8095	3618	0	--	8 095
					4477,00	1054,00	4477	1054		--	
231	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,35	55585,00	--	19455	--	19455	--	19 455
					--	--	--	--		--	
232	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	$м^3$	0,08	36266,00	2847,00	2901	228	2210	--	2 901
					5789,00	553,00	463	44		--	
233	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,19	5880,00	--	1117	--	--	--	1 117
					5880,00	--	7879	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	0,43	176,00	176,00	76	76	--	--	76
					--	44,00	--	19		--	
235	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	0,43	148,00	148,00	64	64	--	--	64
					--	37,00	--	16		--	
		Дорожные знаки									
236	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	19902,00	2240,00	19902	2240	986	--	19 902
					16676,00	606,00	16676	606		--	
237	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	--	12900	--	12900	--	12 900
					--	--	--	--		--	
238	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10026,00	--	10026	--	10026	--	10 026
					--	--	--	--		--	
239	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,6891	44726,00	9828,00	30821	6772	12074	--	30 821
					17377,00	2814,00	11974	1939		--	
240	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	28,94	418,00	--	12097	--	12097	--	12 097
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1227752	552215	451910	--	1 227 752
							230472	125389	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1227752				
		Материалы	Тенге				32402				
		Всего заработная плата	Тенге					121425			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63900				
		Местные материалы	Тенге				355608				
		Транспортные расходы	Тенге				-6844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1227752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					121425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1227752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					121425			

РАЗДЕЛ 9.УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,329	31310,00	--	10301	--	10301	--	10 301
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
242	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	86,7	425,00	425,00	36848	36848	--	--	36 848
					--	82,00	--	7109		--	
243	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2874,1	59,00	--	169572	--		--	169 572
					--	--	--	--		--	
244	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	213	27,00	27,00	5751	5751	--	--	5 751
					--	6,00	--	1278		--	
245	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	63,9	241,00	241,00	15400	15400	--	--	15 400
					--	60,00	--	3834		--	
246	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	63,9	86,00	86,00	5495	5495	--	--	5 495
					--	23,00	--	1470		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
247	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	39,7	5525,00	2701,00	219343	107230	85752	--	219 343
					664,00	526,00	26361	20882		--	
248	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	188	735,00	576,00	138180	108288	188	--	138 180
					158,00	136,00	29704	25568		--	
249	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	32	4433,00	--	141856	--	141856	--	141 856
					--	--	--	--		--	
250	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	0,11	6635,00	6635,00	730	730	--	--	730
					--	2113,00	--	232		--	
251	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1133	136197,00	--	15431	--	15431	--	15 431
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	188	2730,00	380,00	513240	71440	422060	–	513 240
					105,00	55,00	19740	10340		–	
253	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	188	1123,00	–	211124	–	204356	–	211 124
					36,00	–	6768	–		–	
254	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,05	6635,00	6635,00	332	332	–	–	332
					–	2113,00	–	106		–	
255	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0515	136197,00	–	7014	–	7014	–	7 014
					–	–	–	–		–	
256	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	188	2986,00	394,00	561368	74072	467556	–	561 368
					105,00	54,00	19740	10152		–	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
257	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	670	603,00	451,00	404010	302170	0	–	404 010
					152,00	102,00	101840	68340		–	
258	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	67	3371,00	–	225857	–	225857	–	225 857
					–	–	–	–		–	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
259	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1	7879,00	–	7879	–	–	–	7 879
					7879,00	–	7879	–		–	
260	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,17	8945,00	3115,00	1521	530	368	–	1 521
					3667,00	931,00	623	158		–	
261	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	1	8095,00	3618,00	8095	3618	0	–	8 095
					4477,00	1054,00	4477	1054		–	
262	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,35	55585,00	–	19455	–	19455	–	19 455
					–	–	–	–		–	
263	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	м^3	0,08	36266,00	2847,00	2901	228	2210	–	2 901
					5789,00	553,00	463	44		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,19	5880,00	--	1117	--	--	--	1 117
					5880,00	--	7879	--		--	
265	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	0,43	176,00	176,00	76	76	--	--	76
					--	44,00	--	19		--	
266	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	0,43	148,00	148,00	64	64	--	--	64
					--	37,00	--	16		--	
		Дорожные знаки									
267	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	19902,00	2240,00	19902	2240	986	--	19 902
					16676,00	606,00	16676	606		--	
268	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	--	12900	--	12900	--	12 900
					--	--	--	--		--	
269	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10026,00	--	10026	--	10026	--	10 026
					--	--	--	--		--	
270	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,3285	44726,00	9828,00	14692	3228	5756	--	14 692
					17377,00	2814,00	5708	924		--	
271	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	13,797	418,00	--	5767	--	5767	--	5 767
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2786246	730976	1637839	--	2 786 246
							247859	152133	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2786246				
	Материалы		Тенге				117433				
	Всего заработная плата		Тенге					275560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231590				
	Местные материалы		Тенге				1288815				
	Транспортные расходы		Тенге				169572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2786246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					275560			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2786246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					275560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.УЛИЦА МАЙСКАЯ									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
272	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,318	31310,00	--	9957	--	9957	--	9 957
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
273	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	40,1	425,00	425,00	17043	17043	--	--	17 043
					--	82,00	--	3288		--	
274	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1329,31	59,00	--	78429	--		--	78 429
					--	--	--	--		--	
275	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	109,3	27,00	27,00	2951	2951	--	--	2 951
					--	6,00	--	656		--	
276	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	33,2	241,00	241,00	8001	8001	--	--	8 001
					--	60,00	--	1992		--	
277	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	33,2	86,00	86,00	2855	2855	--	--	2 855
					--	23,00	--	764		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
278	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	19	5525,00	2701,00	104975	51319	41040	--	104 975
					664,00	526,00	12616	9994		--	
279	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	-3,3	735,00	576,00	-2425	-1901	-3	--	-2 425
					158,00	136,00	-521	-449		--	
280	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	-1	4433,00	--	-4433	--	-4433	--	-4 433
					--	--	--	--		--	
281	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	-0,002	6635,00	6635,00	-13	-13	--	--	-13
					--	2113,00	--	-4		--	
282	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-0,002	136197,00	--	-272	--	-272	--	-272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
285	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,004	6635,00	6635,00	27	27	–	–	27
					–	2113,00	–	8		–	
286	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00412	136197,00	–	561	–	561	–	561
					–	–	–	–		–	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
288	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	648	603,00	451,00	390744	292248	0	–	390 744
					152,00	102,00	98496	66096		–	
289	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	64,8	3371,00	–	218441	–	218441	–	218 441
					–	–	–	–		–	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
290	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	2	7879,00	–	15758	–	–	–	15 758
					7879,00	–	7879	–		–	
291	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,51	8945,00	3115,00	4562	1589	1103	–	4 562
					3667,00	931,00	1870	475		–	
292	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	3	8095,00	3618,00	24285	10854	0	–	24 285
					4477,00	1054,00	13431	3162		–	
293	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	1,05	55585,00	–	58364	–	58364	–	58 364
					–	–	–	–		–	
294	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	м^3	0,23	36266,00	2847,00	8341	655	6355	–	8 341
					5789,00	553,00	1331	127		–	
295	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	0,57	5880,00	–	3352	–	–	–	3 352
					5880,00	–	7879	–		–	
296	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	1,28	176,00	176,00	225	225	–	–	225
					–	44,00	–	56		–	
297	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м^3	1,28	148,00	148,00	189	189	–	–	189
					–	37,00	–	47		–	
		Дорожные знаки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	19902,00	2240,00	59706	6720	2958	–	59 706
					16676,00	606,00	50028	1818		–	
299	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10775,00	–	21550	–	21550	–	21 550
					–	–	–	–		–	
300	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	–	12900	–	12900	–	12 900
					–	–	–	–		–	
301	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10026,00	–	30078	–	30078	–	30 078
					–	–	–	–		–	
302	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,3176	44726,00	9828,00	14205	–	14205	–	14 205
					17377,00	2814,00	–	–		–	
303	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	13,339	418,00	–	5319	–	5319	–	5 319
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1085674	438028	418122	–	1 085 674
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				151095	133297	–	–	
		Материалы	Тенге				1085674				
		Всего заработная плата	Тенге				29979				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					108025			
		Местные материалы	Тенге				59122				
		Транспортные расходы	Тенге				329020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1085674				
		Сметная заработная плата	Тенге								109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					108025			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1085674				
		Сметная заработная плата	Тенге								109
								108025			
		РАЗДЕЛ 11.УЛИЦА НОВОСИБИРСКАЯ									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
304	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,345	31310,00	–	10802	–	10802	–	10 802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
305	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	-10,7	425,00	425,00	-4548	-4548	--	--	-4 548
					--	82,00	--	-877		--	
306	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	-354,7	59,00	--	-20927	--		--	-20 927
					--	--	--	--		--	
307	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	-27,5	27,00	27,00	-743	-743	--	--	-743
					--	6,00	--	-165		--	
308	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	-7,9	241,00	241,00	-1904	-1904	--	--	-1 904
					--	60,00	--	-474		--	
309	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	-7,9	86,00	86,00	-679	-679	--	--	-679
					--	23,00	--	-182		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
310	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	-6,2	5525,00	2701,00	-34255	-16746	-13392	--	-34 255
					664,00	526,00	-4117	-3261		--	
311	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	-104,6	735,00	576,00	-76881	-60250	-105	--	-76 881
					158,00	136,00	-16527	-14226		--	
312	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	-18	4433,00	--	-79794	--	-79794	--	-79 794
					--	--	--	--		--	
313	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	0,005	6635,00	6635,00	33	33	--	--	33
					--	2113,00	--	11		--	
314	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00515	136197,00	--	701	--	701	--	701
					--	--	--	--		--	
317	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	-0,003	6635,00	6635,00	-20	-20	--	--	-20
					--	2113,00	--	-6		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-0,00309	136197,00	--	-421	--	-421	--	-421
					--	--	--	--		--	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
320	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	$м^2$	705	603,00	451,00	425115	317955	0	--	425 115
					152,00	102,00	107160	71910		--	
321	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	70,5	3371,00	--	237656	--	237656	--	237 656
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
322	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	2	7879,00	--	15758	--	--	--	15 758
					7879,00	--	7879	--		--	
323	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,51	8945,00	3115,00	4562	1589	1103	--	4 562
					3667,00	931,00	1870	475		--	
324	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	3	8095,00	3618,00	24285	10854	0	--	24 285
					4477,00	1054,00	13431	3162		--	
325	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,05	55585,00	--	58364	--	58364	--	58 364
					--	--	--	--		--	
326	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	$м^3$	0,23	36266,00	2847,00	8341	655	6355	--	8 341
					5789,00	553,00	1331	127		--	
327	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,57	5880,00	--	3352	--	--	--	3 352
					5880,00	--	7879	--		--	
328	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,28	176,00	176,00	225	225	--	--	225
					--	44,00	--	56		--	
329	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	1,28	148,00	148,00	189	189	--	--	189
					--	37,00	--	47		--	
		Дорожные знаки									
330	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	19902,00	2240,00	59706	6720	2958	--	59 706
					16676,00	606,00	50028	1818		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10775,00	--	21550	--	21550	--	21 550
					--	--	--	--		--	
332	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	--	12900	--	12900	--	12 900
					--	--	--	--		--	
333	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10026,00	--	30078	--	30078	--	30 078
					--	--	--	--		--	
334	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,3453	44726,00	9828,00	15444	--	15444	--	15 444
					17377,00	2814,00	--	--		--	
335	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	14,503	418,00	--	6062	--	6062	--	6 062
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				714953	256683	310262	--	714 953
							168935	58415	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				714953				
	Материалы		Тенге				21501				
	Всего заработная плата		Тенге					71138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44585				
	Местные материалы		Тенге				244176				
	Транспортные расходы		Тенге				-20927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				714953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					71138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				714953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					71138			
		РАЗДЕЛ 12.УЛИЦА ГОРЬКОГО									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
336	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,481	31310,00	--	15060	--	15060	--	15 060
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	-36,3	425,00	425,00	-15428	-15428	--	--	-15 428
					--	82,00	--	-2977		--	
338	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	-1203,34	59,00	--	-70997	--		--	-70 997
					--	--	--	--		--	
339	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	-96,8	27,00	27,00	-2614	-2614	--	--	-2 614
					--	6,00	--	-581		--	
340	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	-29,1	241,00	241,00	-7013	-7013	--	--	-7 013
					--	60,00	--	-1746		--	
341	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	-29,1	86,00	86,00	-2503	-2503	--	--	-2 503
					--	23,00	--	-669		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
342	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	-21,1	5525,00	2701,00	-116578	-56991	-45576	--	-116 578
					664,00	526,00	-14010	-11099		--	
343	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	-149,7	735,00	576,00	-110030	-86227	-150	--	-110 030
					158,00	136,00	-23653	-20359		--	
344	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	-25	4433,00	--	-110825	--	-110825	--	-110 825
					--	--	--	--		--	
345	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	0,017	6635,00	6635,00	113	113	--	--	113
					--	2113,00	--	36		--	
346	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01751	136197,00	--	2385	--	2385	--	2 385
					--	--	--	--		--	
347	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	32,5	2730,00	380,00	88725	12350	72963	--	88 725
					105,00	55,00	3413	1788		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	$м^2$	32,5	1123,00	--	36498	--	35328	--	36 498
					36,00	--	1170	--		--	
349	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/$м^2$)	т	0,014	6635,00	6635,00	93	93	--	--	93
					--	2113,00	--	30		--	
350	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01442	136197,00	--	1964	--	1964	--	1 964
					--	--	--	--		--	
351	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	32,5	2986,00	394,00	97045	12805	80828	--	97 045
					105,00	54,00	3413	1755		--	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
352	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	$м^2$	979	603,00	451,00	590337	441529	0	--	590 337
					152,00	102,00	148808	99858		--	
353	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	97,9	3371,00	--	330021	--	330021	--	330 021
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
354	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	2	7879,00	--	15758	--	--	--	15 758
					7879,00	--	7879	--		--	
355	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,51	8945,00	3115,00	4562	1589	1103	--	4 562
					3667,00	931,00	1870	475		--	
356	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	3	8095,00	3618,00	24285	10854	0	--	24 285
					4477,00	1054,00	13431	3162		--	
357	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,05	55585,00	--	58364	--	58364	--	58 364
					--	--	--	--		--	
358	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	$м^3$	0,23	36266,00	2847,00	8341	655	6355	--	8 341
					5789,00	553,00	1331	127		--	
359	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,57	5880,00	--	3352	--	--	--	3 352
					5880,00	--	7879	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,28	176,00	176,00	225	225	--	--	225
					--	44,00	--	56		--	
361	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	1,28	148,00	148,00	189	189	--	--	189
					--	37,00	--	47		--	
		Дорожные знаки									
362	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	19902,00	2240,00	59706	6720	2958	--	59 706
					16676,00	606,00	50028	1818		--	
363	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10775,00	--	21550	--	21550	--	21 550
					--	--	--	--		--	
364	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	--	12900	--	12900	--	12 900
					--	--	--	--		--	
365	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10026,00	--	30078	--	30078	--	30 078
					--	--	--	--		--	
366	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,4805	44726,00	9828,00	21491	--	21491	--	21 491
					17377,00	2814,00	--	--		--	
367	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	20,181	418,00	--	8436	--	8436	--	8 436
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				995491	316347	545231	--	995 491
							204911	71721	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				995491				
		Материалы	Тенге				37785				
		Всего заработная плата	Тенге					99051			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				77914				
		Местные материалы	Тенге				429533				
		Транспортные расходы	Тенге				-70997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				995491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					99051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				995491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					99051			
		РАЗДЕЛ 13.УЛИЦА ТОЛСТОГО									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
368	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884÷12426)	км	0,503	31310,00	--	15749	--	15749	--	15 749
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
369	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	3,4	425,00	425,00	1445	1445	--	--	1 445
					--	82,00	--	279		--	
370	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	112,71	59,00	--	6650	--		--	6 650
					--	--	--	--		--	
371	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	8,5	27,00	27,00	230	230	--	--	230
					--	6,00	--	51		--	
372	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2,6	241,00	241,00	627	627	--	--	627
					--	60,00	--	156		--	
373	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2,6	86,00	86,00	224	224	--	--	224
					--	23,00	--	60		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
374	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	-1,3	5525,00	2701,00	-7182	-3511	-2808	--	-7 182
					664,00	526,00	-863	-684		--	
375	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	-115,6	735,00	576,00	-84966	-66586	-116	--	-84 966
					158,00	136,00	-18265	-15722		--	
376	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	-20	4433,00	--	-88660	--	-88660	--	-88 660
					--	--	--	--		--	
377	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	-0,002	6635,00	6635,00	-13	-13	--	--	-13
					--	2113,00	--	-4		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-0,00206	136197,00	--	-281	--	-281	--	-281
					--	--	--	--		--	
381	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,004	6635,00	6635,00	27	27	--	--	27
					--	2113,00	--	8		--	
382	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00412	136197,00	--	561	--	561	--	561
					--	--	--	--		--	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
384	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	1024	603,00	451,00	617472	461824	0	--	617 472
					152,00	102,00	155648	104448		--	
385	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	102,4	3371,00	--	345190	--	345190	--	345 190
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
386	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	2	7879,00	--	15758	--	--	--	15 758
					7879,00	--	7879	--		--	
387	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,51	8945,00	3115,00	4562	1589	1103	--	4 562
					3667,00	931,00	1870	475		--	
388	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	3	8095,00	3618,00	24285	10854	0	--	24 285
					4477,00	1054,00	13431	3162		--	
389	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	1,05	55585,00	--	58364	--	58364	--	58 364
					--	--	--	--		--	
390	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	м^3	0,23	36266,00	2847,00	8341	655	6355	--	8 341
					5789,00	553,00	1331	127		--	
391	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	0,57	5880,00	--	3352	--	--	--	3 352
					5880,00	--	7879	--		--	
392	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	1,28	176,00	176,00	225	225	--	--	225
					--	44,00	--	56		--	
393	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м^3	1,28	148,00	148,00	189	189	--	--	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	37,00	–	47		–	
		Дорожные знаки									
394	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	19902,00	2240,00	59706	6720	2958	–	59 706
					16676,00	606,00	50028	1818		–	
395	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10775,00	–	21550	–	21550	–	21 550
					–	–	–	–		–	
396	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	–	12900	–	12900	–	12 900
					–	–	–	–		–	
397	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10026,00	–	30078	–	30078	–	30 078
					–	–	–	–		–	
398	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,5025	44726,00	9828,00	22475	–	22475	–	22 475
					17377,00	2814,00	–	–		–	
399	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	21,105	418,00	–	8822	–	8822	–	8 822
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1077679	414497	434241	–	1 077 679
							222291	94278	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1077679				
		Материалы	Тенге				30093				
		Всего заработная плата	Тенге					107229			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62053				
		Местные материалы	Тенге				342096				
		Транспортные расходы	Тенге				6650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1077679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					107229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1077679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					107229			
		РАЗДЕЛ 14.УЛИЦА ОТКРЫТАЯ									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,484	31310,00	--	15154	--	15154	--	15 154
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
401	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3	м^3	138,8	425,00	425,00	58990	58990	--	--	58 990
					--	82,00	--	11382		--	
402	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4601,22	59,00	--	271472	--		--	271 472
					--	--	--	--		--	
403	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м^2	372,2	27,00	27,00	10049	10049	--	--	10 049
					--	6,00	--	2233		--	
404	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	111,6	241,00	241,00	26896	26896	--	--	26 896
					--	60,00	--	6696		--	
405	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	111,6	86,00	86,00	9598	9598	--	--	9 598
					--	23,00	--	2567		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
406	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	70,7	5525,00	2701,00	390618	190961	152712	--	390 618
					664,00	526,00	46945	37188		--	
407	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	149	735,00	576,00	109515	85824	149	--	109 515
					158,00	136,00	23542	20264		--	
408	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	25	4433,00	--	110825	--	110825	--	110 825
					--	--	--	--		--	
409	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/м^2)	т	0,09	6635,00	6635,00	597	597	--	--	597
					--	2113,00	--	190		--	
410	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0927	136197,00	--	12625	--	12625	--	12 625
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	149	2730,00	380,00	406770	56620	334505	–	406 770
					105,00	55,00	15645	8195		–	
412	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	м^2	149	1123,00	–	167327	–	161963	–	167 327
					36,00	–	5364	–		–	
413	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	0,05	6635,00	6635,00	332	332	–	–	332
					–	2113,00	–	106		–	
414	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0515	136197,00	–	7014	–	7014	–	7 014
					–	–	–	–		–	
415	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	149	2986,00	394,00	444914	58706	370563	–	444 914
					105,00	54,00	15645	8046		–	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
416	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	987	603,00	451,00	595161	445137	0	–	595 161
					152,00	102,00	150024	100674		–	
417	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	98,7	3371,00	–	332718	–	332718	–	332 718
					–	–	–	–		–	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
418	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1	7879,00	–	7879	–	–	–	7 879
					7879,00	–	7879	–		–	
419	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,34	8945,00	3115,00	3041	1059	735	–	3 041
					3667,00	931,00	1247	317		–	
420	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	8095,00	3618,00	16190	7236	0	–	16 190
					4477,00	1054,00	8954	2108		–	
421	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,7	55585,00	–	38910	–	38910	–	38 910
					–	–	–	–		–	
422	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	м^3	0,16	36266,00	2847,00	5803	456	4421	–	5 803
					5789,00	553,00	926	88		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,38	5880,00	–	2234	–	–	–	2 234
					5880,00	–	7879	–		–	
424	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	0,85	176,00	176,00	150	150	–	–	150
					–	44,00	–	37		–	
425	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	0,85	148,00	148,00	126	126	–	–	126
					–	37,00	–	31		–	
		Дорожные знаки									
426	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19902,00	2240,00	39804	4480	1972	–	39 804
					16676,00	606,00	33352	1212		–	
427	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10775,00	–	21550	–	21550	–	21 550
					–	–	–	–		–	
428	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10026,00	–	20052	–	20052	–	20 052
					–	–	–	–		–	
429	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,4838	44726,00	9828,00	21638	4755	8477	–	21 638
					17377,00	2814,00	8407	1361		–	
430	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	20,32	418,00	–	8494	–	8494	–	8 494
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3156445	956325	1602838	–	3 156 445
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				325809	191314	–	–	
		Материалы	Тенге				3156445				
		Всего заработная плата	Тенге				111077				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					314066			
		Местные материалы	Тенге				229046				
		Транспортные расходы	Тенге				1262876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				271472				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3156445				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								316
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					314066			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3156445				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								316
			Тенге					314066			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.УЛИЦА НЕФТЯННИКОВ									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
431	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,409	31310,00	--	12806	--	12806	--	12 806
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
432	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	-12,4	425,00	425,00	-5270	-5270	--	--	-5 270
					--	82,00	--	-1017		--	
433	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	-411,06	59,00	--	-24253	--		--	-24 253
					--	--	--	--		--	
434	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	-35,3	27,00	27,00	-953	-953	--	--	-953
					--	6,00	--	-212		--	
435	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	-10	241,00	241,00	-2410	-2410	--	--	-2 410
					--	60,00	--	-600		--	
436	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	-10	86,00	86,00	-860	-860	--	--	-860
					--	23,00	--	-230		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
437	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	-8,8	5525,00	2701,00	-48620	-23769	-19008	--	-48 620
					664,00	526,00	-5843	-4629		--	
438	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	-230,8	735,00	576,00	-169638	-132941	-231	--	-169 638
					158,00	136,00	-36466	-31389		--	
439	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	-39	4433,00	--	-172887	--	-172887	--	-172 887
					--	--	--	--		--	
444	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/$м^2$)	т	-0,005	6635,00	6635,00	-33	-33	--	--	-33
					--	2113,00	--	-11		--	
445	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-0,00515	136197,00	--	-701	--	-701	--	-701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
447	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	$м^2$	835	603,00	451,00	503505	376585	0	–	503 505
					152,00	102,00	126920	85170		–	
448	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	83,5	3371,00	–	281479	–	281479	–	281 479
					–	–	–	–		–	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
449	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1	7879,00	–	7879	–	–	–	7 879
					7879,00	–	7879	–		–	
450	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,34	8945,00	3115,00	3041	1059	735	–	3 041
					3667,00	931,00	1247	317		–	
451	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	8095,00	3618,00	16190	7236	0	–	16 190
					4477,00	1054,00	8954	2108		–	
452	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,7	55585,00	–	38910	–	38910	–	38 910
					–	–	–	–		–	
453	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	$м^3$	0,16	36266,00	2847,00	5803	456	4421	–	5 803
					5789,00	553,00	926	88		–	
454	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,38	5880,00	–	2234	–	–	–	2 234
					5880,00	–	7879	–		–	
455	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	0,85	176,00	176,00	150	150	–	–	150
					–	44,00	–	37		–	
456	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	$м^3$	0,85	148,00	148,00	126	126	–	–	126
					–	37,00	–	31		–	
		Дорожные знаки									
457	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19902,00	2240,00	39804	4480	1972	–	39 804
					16676,00	606,00	33352	1212		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10775,00	--	21550	--	21550	--	21 550
					--	--	--	--		--	
459	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10026,00	--	20052	--	20052	--	20 052
					--	--	--	--		--	
460	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,4093	44726,00	9828,00	18306	4023	7171	--	18 306
					17377,00	2814,00	7112	1152		--	
461	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	17,191	418,00	--	7186	--	7186	--	7 186
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				553394	222233	203454	--	553 394
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				151960	52029	--	--	
	Материалы		Тенге				553394				
	Всего заработная плата		Тенге				14099				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					55063			
	Местные материалы		Тенге				29236				
	Транспортные расходы		Тенге				160118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-24253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				553394				
		Сметная заработная плата	Тенге								55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					55063			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				553394				
		Сметная заработная плата	Тенге								55
								55063			
		РАЗДЕЛ 16.УЛИЦА ТУКАЯ									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
462	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,399	31310,00	--	12493	--	12493	--	12 493
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
463	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	-1,9	425,00	425,00	-808	-808	--	--	-808
					--	82,00	--	-156		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	-62,9	59,00	--	-3711	--		--	-3 711
					--	--	--	--		--	
465	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	-4,9	27,00	27,00	-132	-132	--	--	-132
					--	6,00	--	-29		--	
466	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	-1,3	241,00	241,00	-313	-313	--	--	-313
					--	60,00	--	-78		--	
467	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	-1,3	86,00	86,00	-112	-112	--	--	-112
					--	23,00	--	-30		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
468	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	14,7	5525,00	2701,00	81218	39705	31752	--	81 218
					664,00	526,00	9761	7732		--	
469	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	-4,7	735,00	576,00	-3454	-2707	-5	--	-3 454
					158,00	136,00	-743	-639		--	
470	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	-1	4433,00	--	-4433	--	-4433	--	-4 433
					--	--	--	--		--	
471	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	0,003	6635,00	6635,00	20	20	--	--	20
					--	2113,00	--	6		--	
472	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00309	136197,00	--	421	--	421	--	421
					--	--	--	--		--	
473	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	0,1	2730,00	380,00	273	38	225	--	273
					105,00	55,00	11	6		--	
474	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (толщ.6см)	$м^2$	0,1	1123,00	--	112	--	109	--	112
					36,00	--	4	--		--	
475	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/$м^2$)	т	0,001	6635,00	6635,00	7	7	--	--	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	2113,00	–	2		–	
476	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00103	136197,00	–	140	–	140	–	140
					–	–	–	–		–	
477	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	0,1	2986,00	394,00	299	39	249	–	299
					105,00	54,00	11	5		–	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
478	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	814	603,00	451,00	490842	367114	0	–	490 842
					152,00	102,00	123728	83028		–	
479	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	81,4	3371,00	–	274399	–	274399	–	274 399
					–	–	–	–		–	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
480	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	2	7879,00	–	15758	–	–	–	15 758
					7879,00	–	7879	–		–	
481	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,51	8945,00	3115,00	4562	1589	1103	–	4 562
					3667,00	931,00	1870	475		–	
482	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	3	8095,00	3618,00	24285	10854	0	–	24 285
					4477,00	1054,00	13431	3162		–	
483	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	1,05	55585,00	–	58364	–	58364	–	58 364
					–	–	–	–		–	
484	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	м^3	0,23	36266,00	2847,00	8341	655	6355	–	8 341
					5789,00	553,00	1331	127		–	
485	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	0,57	5880,00	–	3352	–	–	–	3 352
					5880,00	–	7879	–		–	
486	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	1,28	176,00	176,00	225	225	–	–	225
					–	44,00	–	56		–	
487	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м^3	1,28	148,00	148,00	189	189	–	–	189
					–	37,00	–	47		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожные знаки									
488	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	19902,00	2240,00	59706	6720	2958	--	59 706
					16676,00	606,00	50028	1818		--	
489	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10775,00	--	21550	--	21550	--	21 550
					--	--	--	--		--	
490	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	--	12900	--	12900	--	12 900
					--	--	--	--		--	
491	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10026,00	--	30078		30078	--	30 078
					--	--	--	--		--	
492	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,3992	44726,00	9828,00	17855	--	17855	--	17 855
					17377,00	2814,00	7611	1233		--	
493	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	16,766	418,00	--	7008	--	7008	--	7 008
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1111433	418824	473521	--	1 111 433
							222800	95533	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1111433				
	Материалы		Тенге				33951				
	Всего заработная плата		Тенге					109921			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66956				
	Местные материалы		Тенге				372614				
	Транспортные расходы		Тенге				-3711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1111433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					109921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1111433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					109921			

РАЗДЕЛ 17.УЛИЦА АЛМАТИНСКАЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	СЦИ РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,151	31310,00	--	4728	--	4728	--	4 728
					--	--	--	--		--	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
495	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	-28,6	425,00	425,00	-12155	-12155	--	--	-12 155
					--	82,00	--	-2345		--	
496	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	-948,1	59,00	--	-55938	--		--	-55 938
					--	--	--	--		--	
497	6101-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	-70,3	27,00	27,00	-1898	-1898	--	--	-1 898
					--	6,00	--	-422		--	
498	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	-20,9	241,00	241,00	-5037	-5037	--	--	-5 037
					--	60,00	--	-1254		--	
499	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	-20,9	86,00	86,00	-1797	-1797	--	--	-1 797
					--	23,00	--	-481		--	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
500	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	-3,7	5525,00	2701,00	-20442	-9994	-7992	--	-20 442
					664,00	526,00	-2457	-1946		--	
501	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	-55,8	735,00	576,00	-41013	-32141	-56	--	-41 013
					158,00	136,00	-8816	-7589		--	
502	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	-9	4433,00	--	-39897	--	-39897	--	-39 897
					--	--	--	--		--	
503	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,6л/$м^2$)	т	-0,003	6635,00	6635,00	-20	-20	--	--	-20
					--	2113,00	--	-6		--	
504	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01251	136197,00	--	1704	--	1704	--	1 704
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,3л/м^2)	т	-0,001	6635,00	6635,00	-7	-7	--	--	-7
					--	2113,00	--	-2		--	
508	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	-0,00103	136197,00	--	-140	--	-140	--	-140
					--	--	--	--		--	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
510	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	307	603,00	451,00	185121	138457	0	--	185 121
					152,00	102,00	46664	31314		--	
511	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	30,7	3371,00	--	103490	--	103490	--	103 490
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
512	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	2	7879,00	--	15758	--	--	--	15 758
					7879,00	--	7879	--		--	
513	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,51	8945,00	3115,00	4562	1589	1103	--	4 562
					3667,00	931,00	1870	475		--	
514	6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	3	8095,00	3618,00	24285	10854	0	--	24 285
					4477,00	1054,00	13431	3162		--	
515	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и поднятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	1,05	55585,00	--	58364	--	58364	--	58 364
					--	--	--	--		--	
516	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ	м^3	0,23	36266,00	2847,00	8341	655	6355	--	8 341
					5789,00	553,00	1331	127		--	
517	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	0,57	5880,00	--	3352	--	--	--	3 352
					5880,00	--	7879	--		--	
518	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	1,28	176,00	176,00	225	225	--	--	225
					--	44,00	--	56		--	
519	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м^3	1,28	148,00	148,00	189	189	--	--	189
					--	37,00	--	47		--	
		Дорожные знаки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	19902,00	2240,00	59706	6720	2958	–	59 706
					16676,00	606,00	50028	1818		–	
521	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10775,00	–	21550	–	21550	–	21 550
					–	–	–	–		–	
522	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	–	12900	–	12900	–	12 900
					–	–	–	–		–	
523	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10026,00	–	30078		30078	–	30 078
					–	–	–	–		–	
524	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,1507	44726,00	9828,00	6740	–	6740	–	6 740
					17377,00	2814,00	7611	1233		–	
525	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,329	418,00	–	2646	–	2646	–	2 646
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				365394	95641	204530	–	365 394
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				121161	24188	–	–	
		Материалы	Тенге				365394				
		Всего заработная плата	Тенге				14665				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20228			
		Местные материалы	Тенге				28921				
		Транспортные расходы	Тенге				160945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-55938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				365394				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					20228			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				365394				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					20228			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									19 717 678
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3107755				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6462407			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1456541			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9500118		
		- Перевозка грузов	Тенге				647398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге			1 616 850					
		Итого	Тенге			21 334 527					
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			1 066 726					
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге			640 036					
		Итого	Тенге			23 041 290					
		Итого с учетом скидки 0,95	Тенге			21 889 457,39					
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	Тенге			2 626 734,89					
		Всего по акту	Тенге			**24 516 192,28**					

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью **"ES Проект"**
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза

Шифр стройки 75/022-2023-СВ

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция улиц города Экибастуза

Шифр объекта 2-01

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 27 от 22 ноября 2023 года.

(Нулевая смета № 4. Корректировка)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**24 774 789,93**
		Раздел 15. ПРОЕЗД ОТ ул.БАЯНАУЛЬСКАЯ до ул. КУСТАНАЙСКАЯ, ИТОГО:	Тенге			**17 601 321**
		Подраздел 15.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**2 328 072**
180	6101-0102-0221	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 3	м3	858,59	425	364 901

181	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	28462,26	59	1 679 273
182	6101-0109-0107	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м2	2269,38	27	61 273
183	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	680,81	241	164 075
184	6101-0107-0108 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс =5;К1мат=5;	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	680,81	86	58 550
		Подраздел 15.2. Дорожная одежда основной дороги, пересечений и примыканий, ИТОГО	тенге			**15 273 250**
185	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	435,45	5525	2 405 861
186	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1521	735	1 117 935
187	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	258,57	4433	1 146 241
188	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов (расход 0,6 л/м2)	т	0,9126	6635	6 055
189	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1 т	0,9399	136197	128 012
190	7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1521	2730	4 152 330
191	7101-0602-0406 К1трр=4;К1трм=4;К1экс =4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	1521	1123	1 708 083
192	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 л/м2)	т	0,4563	6635	3 028
193	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1 т	0,4699	136197	63 999
194	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1521	2986	4 541 706
		неучтенные ресурсы				

194.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	148,4496	0	0
		Раздел 16. УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ, ИТОГО:	тенге			**2 324 551**
		Подраздел 16.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 324 551**
195	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка (взяла как пример ЗПК - 55 люков)	м3	5,83274	72604	423 480
196	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	13,9	254	3 531
197	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	139	69	9 591
198	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	30	6541	196 230
199	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	3,278	1315	4 311
200	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	32,7	69	2 256
201	6104-0901-0201	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	1,16	48959	56 792
		неучтенные ресурсы				
201.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1,16	0	0
202	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	56	2333	130 648
203	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка	шт.	28	9796	274 288
204	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	28	36711	1 027 908
205	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,74	34062	195 516
		ВСЕГО по акту:	Тенге			**19 925 872**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге			1 633 922
		Итого	Тенге			21 559 794
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			1 077 990
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге			646 794

	Итого	Тенге	23 284 577
	Итого с учетом скидки 0,95	Тенге	22 120 348,15
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	Тенге	2 654 441,78
	ВСЕГО по акту:	Тенге	**24 774 789,93**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист **Досанов И.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью **"ES Проект"**
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2) | Цены региона Павлодарская обл. | Приложение 3-1 к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза - 1 ПК

(наименование, адрес)

Объект : Микрорайон 31 /устройство дорог/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 28 от 22 ноября 2023 года

Реконструкция улиц города Экибастуза

На устройство дорог (локальная смета № 2-1)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляное полотно									
1	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м, из выемки в кучи/ НР=72 % СП-8%									
			м3 грунта	7420,6	38,33	38,33	284432	284432	–	84685	398646
					–	15,85	–	117616	–	29529	

2 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП - 8%									
		м3 грунта	7420,6	110,79	110,79	822128	822128	–	244755	1152234
				–	45,81	–	339938	–	85351	
3 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м, из кучи в насыпь/ НР=72 % СП-8%									
		м3 грунта	188,85	38,33	38,33	7239	7239	–	2155	10146
				–	15,85	–	2993	–	752	
4 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП - 8%									
		м3 грунта	188,85	110,79	110,79	20923	20923	–	6229	29324
				–	45,81	–	8651	–	2172	
5 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/ НР=72 % СП - 8%									
		м3 уплотненного грунта	188,85	69,8	69,8	13182	13181	–	3833	18376
				–	28,19	–	5324	–	1361	
6 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % СП - 8%									
		м3 уплотненного грунта	188,85	33,92	33,92	6406	6406	–	1454	8489
				–	10,69	–	2019	–	629	
7 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % СП - 8%									
		м3 уплотненного грунта	188,85	93,21	79,97	17603	15102	567	3768	23081
				10,24	17,47	1934	3299	–	1710	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1		0,1	18,885	30		566,55				
217-603-0104	Вода техническая	м3								

8	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50 м, из выемки в кучи/ НР=72 % СП - 8%								
			м3 грунта	500	38,33	38,33	19165	19165	–	5706	26861
					–	15,85	–	7925	–	1990	
9	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП - 8%								
			м3 грунта	500	110,79	110,79	55395	55395	–	16492	77638
					–	45,81	–	22905	–	5751	
10	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП - 8%								
			м3 грунта	1080,071	318,04	307,87	343506	332521	–	53471	428735
					10,17	58,59	10984	63281	–	31758	
11	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%								
			т·км	59943,40046	38		2277849		–	–	2460077
					–		–		–	182228	
		Дорожная одежда дороги а- 5,0м S=5251 м2								
48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8 %								
			т	0,58400	117525,52	2069,73	68635	1209	67426	626	74802
					–	992,38	–	580	–	5541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
48.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,60152	112093		67426				

49 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	749	1918,43	197,29	1436904	147770	1271083	40543	1595643
				24,1	26,02	18051	19489	–	118196	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	71,8291	17683		1270154				
49.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,0080892	112093		907				
49.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,749	30		22				
50 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	749	829,68	0,08	621430	60	615018	6860	678553
				8,48	–	6352	–	–	50263	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	34,7536	17683		614548				
50.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,0041944	112093		470				
51 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 НР=108 %	т	0,292	117525,52	2069,73	34330	605	33725	312	37413
				–	992,38	–	290	–	2771	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,3008733	112093		33726				
52 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	749	2029,94	208,76	1520425	156361	1346013	40033	1685295
				24,1	25,39	18051	19017	–	124837	
	Устройство закруглений на примыкании S=1352 м2									
95 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	2,96	3464,17	1078,39	10254	3192	6610	1279	12456
				152,78	247,22	452	732	–	923	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1 211-401-0101		1,1	3,256	2030	6610					
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3								
96 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	14,8	199,44	151,31	2952	2239	0	1448	4752
				48,13	42,53	712	629	–	352	
97 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	2,22	5036		11180		11180	–	12074
				–		–		–	894	

99 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /битум БНД 70/100, а/б крупноз.пористый, марка II /. Устройство НР-108 % СП-8 %.	м2 покрытия	6,52	1918,43	197,29	12508	1286	11065	353	13890
				24,1	26,02	157	170	–	1029	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0959 т	0,625268	17683		11057				
99.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,000070416	112093		8				
99.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,00652	30		0				
100 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	6,52	829,68	0,08	5410	1	5354	59	5907
				8,48	–	55	–	–	438	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	0,0464 т	0,302528	17683		5350				
100.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000056 т	0,000036512	112093		4				

102 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%									
		м2 покрытия	6,52	2029,94	208,76	13235	1361	11717	349	14671
				24,1	25,39	157	166	–	1087	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	0,636352	18400		11709				
102.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,000070416	112093		8				
102.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,00652	30		0				
	Устройство съездов во дворы S = 8934 м2									
105 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП-8%									
		м3 грунта	33,4	318,04	307,87	10623	10283	0	1654	13259
				10,17	58,59	340	1957	–	982	
106 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%									
		т·км	1853,74	38		70442		–	–	76077
				–		–		–	5635	
107 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР-72 % СП-8%	м3 грунта	33,4	21,48	18,15	717	605	0	261	1056

				3,33	7,5	111	251	–	78	
				–		–		–	0	
112 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР-108 % СП-8%	т	0,104	117525,52	2069,73	12223	215	12008	111	13321
				–	992,38	–	103	–	987	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	0,10712	112093	12007					
113 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, /битум БНД 70/100, а/б мелкозерн.плотн.тип Б марка II /, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 покрытия	133,4	2029,94	208,76	270794	27849	239730	7130	300158
				24,1	25,39	3215	3387	–	22234	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	0,0976 т	13,01984	18400		239565				
113.2 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,0000108 т	0,00144072	112093		161				
113.3 217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,1334	30		4				
	Устройство обочин неасфальтированных									
125 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. НР-72 % СП-8%;	м3 грунта	495,931	3216,46	–	1595142	–	0	1148502	2963136

				3216,46	–	1595142	–	–	219492	
126	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР-72 % СП-8%								
			м3 грунта	495,931	766,09	–	379928	–	0	273548	705754
					766,09	–	379928	–	–	52278	
127	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	495,931	201,82	93,59	100089	46414	0	54625	167091
					108,23	44,75	53675	22193	–	12377	
128	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%								
			т·км	27523,64	38		1045898		–	–	1129570
					–		–		–	83672	
129	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР-72 % СП-8%	м3 грунта	495,931	21,48	18,15	10653	9001	0	3866	15681
					3,33	7,5	1651	3719	–	1162	
130	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см НР-108 % СП-8%	м2 покрытия обочин	4959,31	205,91	170,86	1021172	847348	1042	442892	1581189
					34,84	47,85	172782	237302	–	117125	
131	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	605,03582	2293		1387347		1387347	–	1498335
					–		–		–	110988	
132	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР=72 % СП-8%	м2 спланированной площади	3820,249	195,27	–	745980	–	0	537106	1385733
					195,27	–	745980	–	–	102647	

Устройство люков колодцев в количестве 157 шт

133	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=72 % СП-8%	м3 конструкции	2	2096,07	1256,69	4192	2513	0	1746	6413
					839,38	372,94	1679	746	–	475	
134	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП-8%	т	4,833	117		565		565	–	610
					–		–		–	45	
135	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП-8%	т·км	48,33	46		2223		2223	–	2401
					–		–		–	178	
136	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж НР-72 % СП-8%	люк	7	2319,94	–	16240	–	0	11693	30168
					2319,94	–	16240	–	–	2235	
137	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка СП-8%	т	0,805	707		569		–	–	615
					–		–		–	46	
138	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП-8%	т·км	8,05	46		370		–	–	400
					–		–		–	30	
139	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 % СП-8%	м3 сборных железобетонных конструкций	1,32	14568,99	7729,79	19231	10203	615	14351	36269
					6373,44	2840,51	8413	3749	–	2687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,018 м3	0,02376	17468	415					
139.2 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0007 т	0,000924	216199	200					

140	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП-8%								
		шт	1,32	3820		5042		5042	–	5445
						–		–	403	
141	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР=99 % СП-8%								
		шт.	33	1957,56	217	64599	7161	4611	55574	129787
				1600,82	100,24	52827	3308	–	9614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
141.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,008 м3	0,264	17468	4612				
142	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП-8%	комплект	33	30272		998976		998976	–	1078894
					–		–		–	79918
143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном кл.В15.Устройство НР=91 % СП-8%	м3	2	26156,87	1118,59	52314	2237	47369	2937	59671
					1354,05	259,62	2708	519	–	4420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
143.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок, м3	1,02 м3	2,04	21521	43903				

Итого по акту	**19 970 096**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 091 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 854 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	552 320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 079 286
- перевозка грузов, тенге	3 326 340
- накладные расходы, тенге	3 139 199
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 479 270
Временные здания и сооружения 1,04%, тенге	207 689
Итого, тенге	20 177 785

Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%		399 520
Итого, тенге		20 577 305
Непредвиденные работы и затраты, 2%, тенге		411 546
Итого сметная стоимость, тенге		20 988 851
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514		22 039 373
с учетом скидки	0,95	20 937 404,35
НДС (12%), тенге		2 512 488,52
Всего, тенге		23 449 892,87
пересчет коэффициента (0,95)		36 530 318,76
Всего по акту, тенге		**59 980 211,63**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист **Досанов И.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза - **2ПК**

(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /2 участок/ - устройство дорог

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 29 от 22 ноября 2023 года

Реконструкция улиц города Экибастуза

На устройство дорог (локальная смета № 2-3)

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	экспл.машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство обочин неасфальтированных									
131	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 тч 01 табл.11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 НР-72 % СП-8%;									
			м3 грунта	193,18	1157	–	223509	–	–	160926	415190
					1157	–	223509	–	–	30755	

132	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР-72 % СП-8%	м3 грунта	193,18	498,42	–	96285	–	–	69325	178859
					498,42	–	96285	–	–	13249	
133	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	193,18	169,23	78,62	32692	15188	–	17832	54566
					90,61	37,59	17504	7262	–	4042	
134	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%	т·км	10721,29682	38		407409		–	–	440002
					–		–		–	32593	
135	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР-72 % СП-8%	м3 грунта	193,18	17,62	14,89	3404	2876	–	1235	5010
					2,73	6,15	527	1188	–	371	
136	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см НР-108 % СП-8%	м2 покрытия обочин	1931,8	205,7	170,86	397371	330067	–	172520	615482
					34,84	47,85	67304	92436	–	45591	
137	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	235,6796	2293		540413		540413	–	583646
					–		–		–	43233	
138	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР=72 % СП-8%	м2 спланированной площади	1545,44	119,8	–	185144	–	–	133304	343924
					119,8	–	185144	–	–	25476	

Устройство люков колодцев в количестве 163 шт

139	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=72 % СП-8%	м3 конструкции	17	2096,07	1256,69	35633	21364	–	14838	54509
					839,38	372,94	14269	6340	–	4038	
140	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП-8%	т	41,401	117		4844		4844	–	5232
					–		–		–	388	
141	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП-8%	т·км	414,01	46		19044		19044	–	20568
					–		–		–	1524	
142	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж НР-72 % СП-8%	люк	87	2319,94	–	201835	–	–	145321	374928
					2319,94	–	201835	–	–	27772	
143	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка СП-8%	т	10,005	707		7074		–	–	7640
					–		–		–	566	
144	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП-8%	т·км	100,05	46		4602		–	–	4970
					–		–		–	368	
145	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 % СП-8%	м3 сборных железобетонных конструкций	3,48	14568,99	7729,79	50700	26900	1620	37837	95620
					6373,44	2840,51	22180	9885	–	7083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	145.1 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,018 м3	0,06264	17468	1094					
	145.2 261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0007 т	0,002436	216199	527					

146	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП-8%	шт	3,48	3820		13294		13294	–	14358
							–		–	1064	
147	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР=99 % СП-8%	шт.	97	1957,56	217	189883	21049	13554	163353	381495
					1600,82	100,24	155280	9723	–	28259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	147.1 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,008 м3	0,776	17468	13555					
148	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП-8%	комплект	97	30272		2936384		2936384	–	3171295
					–		–		–	234911	
149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном кл.В15.Устройство НР=91 % СП-8%	м3	17	26156,87	1118,59	444667	19016	402632	24965	507202
					1354,05	259,62	23019	4414	–	37571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	149.1 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок, м3	1,02 м3	17,34	21521	373174					

Итого по акту	**7 274 496**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1006856	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	436 460	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		131 248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 907 897	
- перевозка грузов, тенге	435 899	
- накладные расходы, тенге	948 530	
- сметная прибыль (8 %), тенге	538 854	

Временные здания и сооружения 1,04%, тенге	75 655
Итого, тенге	7 350 151
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	145 533
Итого, тенге	7 495 684
Непредвиденные работы и затраты, 2%, тенге	149 914
Итого сметная стоимость, тенге	7 645 597
в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514	8 028 270
итого с учетом скидки, тенге 0,95	7 626 856,50
НДС (12%), тенге	915 222,78
Всего по акту, тенге	**8 542 079,28**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора_____**Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____**Кабдышева Б.Н.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза - **ЗПК**

(наименование, адрес)

Объект : Южный микрорайон /2 участок/ - устройство дорог

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 30 от 22 ноября 2023 года

(Локальная смета 2-2)

На устройство дорог

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	экспл.машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Устройство обочин неасфальтированных

109	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. НР-72 % СП-8%;	м3 грунта	225,727	3216,46	–	726042	–	0	522750	1348695
					3216,46	–	726042	–	–	99903	
110	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР-72 % СП-8%	м3 грунта	225,727	766,09	–	172927	–	0	124507	321229
					766,09	–	172927	–	–	23795	
111	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72 % СП-8%	м3 уплотненного грунта	225,727	201,82	93,59	45556	21126	0	24862	76051
					108,23	44,75	24430	10101	–	5633	
112	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%	т·км	12525,30271	38		475962		–	–	514039
					–		–		–	38077	
113	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР-72 % СП-8%	м3 грунта	225,727	21,48	18,15	4849	4097	0	1760	7138
					3,33	7,5	752	1693	–	529	

114	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см НР-108 % СП-8%	м2 покрытия обочин	2257,27	205,7	170,86	464320	385677	0	201585	719177
					34,84	47,85	78643	108010	–	53272	
115	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	275,38694	2293		631462		631462	–	681979
					–		–		–	50517	
116	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР=72 % СП-8%	м2 спланированн ой площади	1382,52	195,27	–	269966	–	0	194376	501489
					195,27	–	269966	–	–	37147	

Итого по акту	**4 169 797**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 272 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	410 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	631 462
- перевозка грузов, тенге	475 962
- накладные расходы, тенге	1 069 840
- сметная прибыль (8 %), тенге	308 873
Временные здания и сооружения 1,04%, тенге	43 366
Итого, тенге	4 213 163
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	83 421
Итого, тенге	4 296 584

Непредвиденные работы и затраты, 2%, тенге		85 932
Итого сметная стоимость, тенге		4 382 515
в том числе в текущих ценах на 2024 г, к=	1,1467261	5 025 545
с учетом скидки	0,95	4 774 265,18
НДС (12%), тенге		572 911,82
Всего по акту, тенге		**5 347 177,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

_____
идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

_____
идентификационный номер)

Главный специалист **Досанов И.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза

Шифр стройки 75/022-2023-СВ

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция улиц города Экибастуза

Шифр объекта 2-01

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 31 от 22 ноября 2023 года.

(дополнительная смета)

УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по акту:	Тенге			**14 172 783,24**
		Раздел 1. УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ, ИТОГО:	тенге			**11 398 889**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 398 889**
1	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка (взяла как пример ЗПК - 55 люков)	м3	27,7673	72604	2 016 017
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	66,367	254	16 857
3	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	663,6	69	45 788
4	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	138	6541	902 658
5	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	16,042	1315	21 095
6	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	160,5	69	11 074
7	6104-0901-0201	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	5,56	48959	272 212
		неучтенные ресурсы				

7.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	5,56	0	0
8	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	280	2333	653 240
9	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка	шт.	140	9796	1 371 440
10	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	140	36711	5 139 540
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	27,86	34062	948 967
		ВСЕГО по акту:	Тенге			**11 398 889**

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	934 709
	Итого	Тенге	12 333 598
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге	616 680
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге	370 008
	Итого	Тенге	13 320 285
	Итого с учетом скидки 0,95	Тенге	12 654 270,75
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	Тенге	1 518 512,49
	ВСЕГО по акту:	Тенге	**14 172 783,24**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

идентификационный номер)

Главный специалист **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью

"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью **"ES Проект"**

БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Каблышева Б.Н.