Форма КС №3

АНЫҚТАМА №1
атқарылған жұмыстар және құны бойынша
16.08.2018 жылғы

Тапсырыс беруші: "Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: "Нисан - Актобе" ЖШС
Келісім-шарт: . №55 25.06.2018 ж
Нысан атауы: Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Нұра ауылында орналасқан Нұра бөгетінің коммуналдық меншіктегі ГТҚ-ны күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Нұра ауылында орналасқан Нұра бөгетінің коммуналдық меншіктегі ГТҚ-ны күрделі жөндеу	**53 239 200,00**	8 482 142,86	9 500 000,00	8 482 142,86	9 500 000,00	8 482 142,86	9 500 000,00	**43 739 200,00**
Барлығы	**53 239 200,00**	**8 482 142,86**	**9 500 000,00**	**8 482 142,86**	**9 500 000,00**	**8 482 142,86**	**9 500 000,00**	**43 739 200,00**

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы
_____**Н. Ақкұл**

Инженер:
"Нисан - Актобе" ЖШС-нің Технадзор
_____**Г.Қыдыралин**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры
_____**Е. Байзаков**

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Гидро құрылыс"
Инженер: ТОО "Нисан - Актобе"
Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы Нура расположенной в Актюбинской области Иргизском
Договор: №55 от 25.06.2018 г.

АКТ
выполненных работ от 16.08.2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1				
		Капитальный ремонт дамбы				
		Раздел 1 ПК 0+00-ПК 24 L=2375 м				
1	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта 0,1 с поверхности резерва. Группа грунтов 1	8310	460,43	1530454,80	634374,80
		м3 грунта недобора				
2	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта из под основания дамбы гребня и откосов существующей дамбы 0,1 м. Группа грунтов 1	4323	460,43	796167,60	330012,40
		м3 грунта недобора				
3	11-010103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	50944	104,17	2122697,20	470226,80
		м3 грунта				
4	11-010106-3305	Засыпка дамбы грунтом грунтом 2 группы	62462	16,84	315510,00	16956,90
		м3 грунта				
5	11-010106-3308	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	187386	5,1	286926,90	20348,10
		м3 грунта				

6	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	6246	73,08	136942,50	25768,80
		м3 уплотненного грунта				
7	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	8262	1,97	4875,00	881,10
		м3 уплотненного грунта				
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	62462	58,17	1089972,30	202120,50
		м3 уплотненного грунта				
9	11-010107-1301	Выравнивание по дамбе с подсыпкой частичных поверхностей гребн и откосов. Группа грунтов 1	8930	30,42	81488,40	16083,30
		м3 грунта				
10	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	14127	195,00	606048,30	
		т				
11	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	14127	222,58	703848,30	
		т			**7674931,30**	**1716772,70**

Всего прямые затраты	**Тенге**	**7 674 931**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**1 716 773**
Накладные расходы II уровня	**Тенге**	**375 668**
Сметная прибыль -	**Тенге**	**781 390**
Всего по разделу 1	**Тенге**	**10 548 762**

Итого прямые затраты по смете	**Тенге**	**7 674 931**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**1 716 773**
Накладные расходы II уровня	**Тенге**	**375 668**
Сметная прибыль -	**Тенге**	**781 390**
Всего по смете	**Тенге**	**10 548 762**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**10 548 762**			**10 548 762**
		Временные здания и сооружения (4,3%)	362878			362878
		ИТОГО	**10 911 639**			**10 911 639**
		Затраты в зимнее время (1,62%)	**176 769**			**176 769**
		ИТОГО	**11 088 408**			**11 088 408**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г. К=1	**11 088 408**			**11 088 408**
		ИТОГО с понижающим коэф. К=0,76495586	**8 482 143**			**8 482 143**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по годам 12%			**1 017 857**	**1 017 857**
		Всего по Акту:	**8 482 143**		**1 017 857**	**9 500 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области

_____ **Н. Аккұл**

Инженер:
Технадзор ТОО "Нисан - Актобе"

_____ **Г.Кыдыралин**

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ **Е. Байзаков**