Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Гидро құрылыс"
Инженер: ТОО "Нисан-Актобе"
Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы Нура расположенной в Актюбинской области Иргизском
Договор: №55 от 25.06.2018 г.

АКТ
выполненных работ от " 27 **"** августа **2018 года**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1				
		Капитальный ремонт дамбы				
		Раздел 1 ПК 0+00-ПК 24 L=2375 м				
1	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта 0,1 с поверхности резерва. Группа грунтов 1	4986	460,43	2295682,20	951562,20
		м3 грунта недобора				
2	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта из под основания дамбы гребня и откосов существующей дамбы 0,1 м. Группа грунтов 1	2593,8	460,43	1194251,40	495018,60
		м3 грунта недобора				
3	11-010103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	30566,4	104,17	3184045,80	705340,20
		м3 грунта				
4	11-010106-3305	Засыпка дамбы грунтом грунтом 2 группы	43723,4	16,84	736190,00	39566,10
		м3 грунта				
5	11-010106-3308	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	131170,2	5,1	669496,10	47478,90
		м3 грунта				

6	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	4372,2	73,08	319532,50	60127,20
		м3 уплотненного грунта				
7	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5783,4	1,97	11375,00	2055,90
		м3 уплотненного грунта				
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	43723,4	58,17	2543268,70	471614,50
		м3 уплотненного грунта				
9	11-010107-1301	Выравнивание по дамбе с подсыпкой частичных поверхностей гребн и откосов. Группа грунтов 1	6251	30,42	190139,60	37527,70
		м3 грунта				
10	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	11019,06	195,00	2148716,70	
		т				
11	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	10964,76994	222,58	2440538,76	
		т				
12	11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	22918	330,18	7567013,00	3178059,00
		м2			**23300249,76**	**5988350,30**

Всего прямые затраты	**Тенге 23 300 250**
Накладные расходы I уровня	**Тенге 5 988 350**
Накладные расходы II уровня	**Тенге 1 171 544**
Сметная прибыль -	**Тенге 2 436 812**
Всего по разделу 1	**Тенге 32 896 956**

		Раздел 2 ПК 25+0-ПК28 L=280.5 м				
13	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта 0,1 с поверхности резерва. Группа грунтов 1	736	460,43	338873,00	140464,00
		м3 грунта недобора				

14	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта из под основания дамбы гребня и откосов существующей дамбы 0,1 м. Группа грунтов 1	457	460,43	210414,00	87217,00
		м3 грунта недобора				
15	11-010103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	6016	104,17	626676,00	138823,00
		м3 грунта				
16	11-010106-3305	Засыпка дамбы грунтом грунтом 2 группы	5806	16,84	97758,00	5254,00
		м3 грунта				
17	11-010106-3308	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	17418	5,1	88902,00	6305,00
		м3 грунта				
18	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	580	73,08	42388,00	7976,00
		м3 уплотненного грунта				
19	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5220	1,97	10267,00	1856,00
		м3 уплотненного грунта				
20	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	5806	58,17	337719,00	62625,00
		м3 уплотненного грунта				
21	11-010107-1301	Выравнивание по дамбе с подсыпкой частичных поверхностей гребн и откосов. Группа грунтов 1	954	30,42	29018,00	5727,00
		м3 грунта				
22	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	1251,2	195,00	243984,00	
		т				
23	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1251,2	222,58	278492,00	
		т				

24	11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	8640	330,18	2852736,00	1198117,00
		м2			**5157227,00**	**1654364,00**
		Всего прямые затраты	**Тенге**		**5 157 227**	
		Накладные расходы I уровня	**Тенге**		**1 654 364**	
		Накладные расходы II уровня	**Тенге**		**272 464**	
		Сметная прибыль -	**Тенге**		**566 724**	
		Всего по разделу 2	**Тенге**		**7 650 779**	
		Раздел 3 ПК29+00-ПК34+00 L=500 м				
25	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта 0,1 с поверхности резерва. Группа грунтов 1	1313	460,43	604538,00	250582,00
		м3 грунта недобора				
26	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта из под основания дамбы гребня и откосов существующей дамбы 0,1 м. Группа грунтов 1	825	460,43	379851,00	157449,00
		м3 грунта недобора				
27	11-010103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	10750	104,17	1119808,00	248063,00
		м3 грунта				
28	11-010106-3305	Засыпка дамбы грунтом грунтом 2 группы	11500	16,84	193630,00	10406,00
		м3 грунта				
29	11-010106-3308	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	34500	5,1	176089,00	12488,00
		м3 грунта				
30	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1150	73,08	84045,00	15815,00
		м3 уплотненного грунта				

31	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	10350	1,97	20356,00	3680,00
		м3 уплотненного грунта				
32	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	11500	58,17	668923,00	124043,00
		м3 уплотненного грунта				
33	11-010107-1301	Выравнивание по дамбе с подсыпкой частичных поверхностей гребн и откосов. Группа грунтов 1	2720	30,42	82735,00	16329,00
		м3 грунта				
34	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	2232,1	195,00	435260,00	
		т				
35	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	2232,1	222,58	496821,00	
		т				
36	11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	4350	330,18	1436272,00	603218,00
		м2			**5698328,00**	**1442073,00**

Всего прямые затраты	**Тенге**	**5 698 328**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**1 442 073**
Накладные расходы II уровня	**Тенге**	**285 616**
Сметная прибыль -	**Тенге**	**594 081**
Всего по разделу 2	**Тенге**	**8 020 098**

Итого прямые затраты по смете	**Тенге**	**34 155 805**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**9 084 787**
Накладные расходы II уровня	**Тенге**	**1 729 624**
Сметная прибыль -	**Тенге**	**3 597 617**
Всего по смете	**Тенге**	**48 567 833**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**48 567 833**			**48 567 833**
		Временные здания и сооружения (4,3%)	1670734			1670734
		ИТОГО	**50 238 567**			**50 238 567**
		Затраты в зимнее время (1,62%)	**813 865**			**813 865**
		ИТОГО	**51 052 432**			**51 052 432**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г. К=1	**51 052 432**			**51 052 432**
		ИТОГО с понижающим коэф. К=0,76495586	**39 052 857**			**39 052 857**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по годам 12%			**4 686 343**	**4 686 343**
		Всего по Акту:	**39 052 857**		**4 686 343**	**43 739 200**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области

Н. Аққұл

Инженер:
Технадзор ТОО "Нисан-Актобе"

Г.Кыдыралин

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"

Е. Байзаков