Форма по приложению 3-1

Заказчик : **КГКП "Районный Дом культуры" КГУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта Иртышского района" акимата Иртышского района, БИН 990340005987, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СКЭР", БИН 971240003579, Павлодарская область, г. Павлодар, Куанова, 18А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельского клуба в селе Селеты Иртышского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-001 Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **19.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 5 от 28.10.2024 г.

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-001-001 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2: Проемы				
			Дверные проемы				
1	18	1110-0107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	$м^2$	3,78	9437	35672
2	19	223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	3,78	55191	208622
3	20	1110-0107-0102	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	$м^2$	3,15	7831	24668
4	21	223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	3,15	70068	220714
5	23	223-2070-203	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	$м^2$	6,27	52373	328379

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Оконные проемы				
6	36	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	7,08	10754	76138
7	37	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	7,08	54922	388848
8	38	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,43	12765	18254
9	39	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,43	57062	81599
10	40	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	4,97	4971	24706
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				1407599
			Раздел 3: Внутренняя отделка				
11	55	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	3	749	2247
12	56	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05652	252853	14291
13	57	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05652	422636	23887
14	58	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей цементно-песчаным раствором по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,8	5034	34231
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка				74657

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 4: Полы				
15	69	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	7,9728	55591	443216
16	70	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	99,66	2167	215963
17	71	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	99,66	3011	300076
18	72	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	99,66	2167	215963
19	73	1111-0101-1101	Прослойка и заполнение швов цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	99,66	2167	215963
20	74	1111-0101-1102	Прослойка и заполнение швов цементно-песчаным раствором. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	-99,66	182	-18138
			Итого по разделу 4: Полы				1373044
			Раздел 6: Фасад				
21	85	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	128,45	2719	349256
22	86	1115-0109-0501	Фасада вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	128,45	20729	2662640
			Итого по разделу 6: Фасад				3011896
			Раздел 7: Кровля				
23	91	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	мой поверхности	147	2434	357798
24	92	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	емого покрытия	147	3659	537873
25	93	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	14,7	58755	863699

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	94	1110-0102-0605	Крыши. Обшивка пергамином	ычетом проемов)	147	601	88347
27	95	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	$м^2$	147	3012	442764
28	96	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,26	409607	106498
29	97	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	ы в конструкции	3,28	177204	581229
30	98	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,328575	120675	160326
31	99	1110-0104-0201	Кровля. Подшивка карниза досками обшивки	м2 потолков	12,09	5692	68816
32	100	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	163,625	11498	1881360
33	101	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	ы в конструкции	3,28	15488	50801
34	102	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	ной поверхности	105,84	549	58106
			Итого по разделу 7: Кровля				5197617
			ИТОГО по акту				11064812

Всего	**11 064 812**
Затраты, связанные с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	697 083
Сметная прибыль (5%)	588 095
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	588 095

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого в текущих ценах							**12 938 084**
Итого с переводным коэфициентом 1,075							**13 908 441**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98							**13 630 271,81**
НДС (12 %)							**1 635 632,62**
Итого							**15 265 904,43**

Заказчик:
КГКП "Районный Дом культуры" КГУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта Иртышского района" акимата Иртышского района
БИН 990340005987
и.о. директора
_____ Сатханов А.А.

Подрядчик:
ТОО "СКЭР"
БИН 971240003579
Директор
_____ Харин В.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazEngineeringCompany"
БИН 180340033715
Директор
_____ Туленов Ж.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стимул-ПВ"
БИН 171040003624
Главный инженер
_____ Гайдаренко А.С.