Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«01» августа 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АкНұр-Астана 2005», Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык,2**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Молдыбаева Ержана Ерликовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство перехода железнодорожных путей для технических водоводов РК1 и РК2 на станции Кокшетау-1 методом горизонтального бурения»**
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» Акмолинской области, города Кокшетау, Руководитель – Сайдалин Берик Серикович**
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Әлемге жол», ГСЛ №20002888, дата выдачи 14.02.2020 год; ТОО «Kaz Stroy AST», ГСЛ №18010498, дата выдачи 25.05.2018 год**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Макетстрой" гос.лицения II категории 20006814 от 15.05.2020 г., г. г. Алматы, ул. Мауленова, 85, каб.16, тел. 8-705-537-42-42, шифр 1/2021**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден **Руководителем ГУ «Отдел строительства города Кокшетау». Приказ №84. Дата утверждения 15.05.2023г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей НВ, в т.ч.:	м	232		232	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод производственный В3: произведена укладка полиэтиленовых труб с врезкой от существующих колодцев Сущ.кол.1, Сущ.кол.2 до проектных колодцев К3, К4, с укладкой футляров д630мм методом ГНБ через железнодорожные пути- ПЭ100 SDR17 d355мм- 232м; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1000мм- 4 комплекта, д.1500мм- 2 комплекта, камеры из ЖБИ – 3 комплекта с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2024 г.;**
(месяц, год)
окончание работ: **июль 2024 г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц – **2**
фактически, месяц – **1;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Представитель ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу при Акимате г.Кокшетау»
Мателов Т. М.
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство перехода железнодорожных путей для технических водоводов РК1 и РК2 на станции Кокшетау-1 методом горизонтального бурения»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «**АкНұр-Астана 2005**» **Молдыбаев Ержан Ерликович**

_____ « ____» _____2024г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)