Форма №КС-3

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Договор: Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №61 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №61 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	30 187,21	26 952,86							3 234,34	30 187,21
Всего по стройке	**30 187,21**	**26 952,86**							**3 234,34**	**30 187,21**

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №61 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21324**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6714
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3685*
		машины и механизмы	тенге			7539
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1898*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7071
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**160**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			103
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			57
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,05**	**2 144**	**107**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,05**	**1 050**	**53**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**21164**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6611
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3635*
		машины и механизмы	тенге			7539

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1898*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7014
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0043**	**3 432 778**	**14761**
		Формула объема = (1,3+3).0,001				
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	6611
		в том числе оплата труда рабочих			845 313	3635
3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,355274	4 878	6611
3.2		машины и механизмы			1 753 210	7539
		в том числе оплата труда машинистов			441 449	1898
3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,2802228	26 875	7531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,5604456*	*6 774*	*1898*
3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0183361	426	8
3.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	611
3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08858	193	17
3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,35432	228	81
3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08858	126	11
3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08858	5 668	502
4	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,3).1,02	**м**	**1,326**	**246**	**326**
5	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (3).1,02	**м**	**3,06**	**1 986**	**6077**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21324**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6714
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3685*
		машины и механизмы	тенге			7539
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1898*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7071
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**21 324,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 471,36**
		Итого				**22 795,36**
		Сметная прибыль - 5%				**1 139,77**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 595,67**
		Итого				**25 530,80**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**26 952,86**
		НДС- 12%				**3 234,34**
		Стоимость строительства				**30 187,21**

Ген. подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**