Субподрядчик: **ТОО "СКЭР" БИН 971240003579**

Подрядчик: **ТОО "ENDEAVOUR ПВ", БИН 141140019034**

Объект: **Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя образовательная школа имени Естая" в селе Жолболды Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 9 от 21.07.2024 год

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Комплектные устройства с предохранителями и автоматами													
1	1	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	4 961,73	80,93	4 962	81	1 079	2 761	8 341	
						3 801,68	33,31	3 802	33	-	618		
2	2	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8 589,00	-	8 589	-	8 589	-	9 276	
						-	-	-	-	-	687		
3	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	8	2 054,56	-	16 436	-	130	11 740	30 430	
						2 038,30	-	16 306	-	-	2 254		
4	4	247-204-1008	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 40А 6 кА "С"	1 шт.	1	1 556,00	-	1 556	-	1 556	-	1 680	
						-	-	-	-	-	124		
5	5	247-204-1006	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 25А 6 кА "С"	1 шт.	1	1 347,00	-	1 347	-	1 347	-	1 455	
						-	-	-	-	-	108		

6	6	247-204-1003	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	1 шт.	4	1 242,00	-	4 968	-	4 968	-	5 365	
						-	-	-	-	-	397		
7	7	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	2	4 221,00	-	8 442	-	8 442	-	9 117	
						-	-	-	-	-	675		
8	8	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	4 961,73	80,93	4 962	81	1 079	2 761	8 341	
						3 801,67	33,30	3 802	33	-	618		
9	9	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	9 060,00	-	9 060	-	9 060	-	9 785	
						-	-	-	-	-	725		
10	10	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	5	2 054,56	-	10 273	-	81	7 338	19 020	
						2 038,30	-	10 192	-	-	1 409		
11	11	247-204-1005	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	1 шт.	1	1 242,00	-	1 242	-	1 242	-	1 341	
						-	-	-	-	-	99		
12	12	247-204-1003	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	1 шт.	3	1 242,00	-	3 726	-	3 726	-	4 024	
						-	-	-	-	-	298		
13	13	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	1	4 221,00	-	4 221	-	4 221	-	4 559	
						-	-	-	-	-	338		
Раздел 3 Кабельные изделия													
14	14	1121-0301-0101	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	759	536,39	3,35	407 120	2 535	34 701	266 562	727 575	
						487,31	0,47	369 868	357	-	53 893		

15	15	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,76659	372 858,00	-	285 829	-	285 829	-	308 695	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 866		
16	16	1121-0301-0102	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	630,81	587,63	4,17	370 683	2 637	28 841	244 600	664 506	
						537,73	0,82	339 205	517	-	49 223		
17	17	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,42016	574 495,00	-	241 380	-	241 380	-	260 690	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 310		
18	18	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,02626	1 496 269,00	-	39 292	-	39 292	-	42 435	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 143		
19	19	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,19077	2 160 751,00	-	412 204	-	412 204	-	445 180	Казахстан
						-	-	-	-	-	32 976		
20	20	243-111-1109	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1	1 км	0,00606	3 561 276,00	-	21 581	-	21 581	-	23 308	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 727		
21	21	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72%	м борозд	2817,5	438,86	184,61	1 236 488	520 139	-	681 913	2 071 873	
						254,25	81,90	716 349	230 753	-	153 472		

22	22	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72%	м3 заделки	1,12	159 717,66	1 087,29	178 884	1 218	83 702	68 044	266 682	
						83 896,15	484,11	93 964	542	-	19 754		
Раздел 4 Заземляющее устройство, молниезащита, уравнивание потенциалов													
23	23	291-771-001 (ПЛ)	Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП У4	1 шт	28	11 716,34	-	328 058	-	328 058	-	354 303	
						-	-	-	-	-	26 245		

Всего	**5 277 966**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	63 336
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	117 509
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**109 176**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**5 568 002**
НДС	706 525,98
Итого	**6 594 242,50**

Принял (Подрядчик)

ТОО "ENDEAVOUR ПВ", БИН/ИИН 141140019034
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Лавренюк Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "СКЭР", БИН 971240003579
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Харин В.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)