Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 990240001970 ,Костанайская область,г.Костанай , Проспект Абая, 35, тел.87479140575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт мастерских КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, г.Костанай,Проспект Абая,35**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт мастерских КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **05.03.2022**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Усиление стен										
1	1	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	п.1 Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,50798	255700,92	4779,24	129891	2428	6413	102505	250988	
				т		238297,6	1927,72	121050	979		18592		
2	2	С1214-201-0102	п.2 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,2756	330422		91064		91064		98349	
				т							7285		
3	3	С1214-208-0102	п.3 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,25764	365820		94250		94250		101790	
				т							7540		
4	4	С1214-210-0102	п.4 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,16872	321303		54210		54210		58547	
				т							4337		
5	5	С1217-101-0107	п.5 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,019836	647579		12845		12845		13873	
				т							1028		
6	6	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	п.6 Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм		336	69,89	0,99	23483	333	0	16668	43363	
				отверст		68,9	0	23150	0		3212		
7	7	Е12-030101-1101	п.7 Ремонт конопатки стен		84	158,7	0	13331	0	4612	6277	21177	
				м		103,79	0	8718	0		1569		
8	8	Е12-030101-1401	п.8 Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором		84	582,28	0	48912	0	2314	33550	89059	
				м трещин		554,73	0	46597	0		6597		
			Итого по разделу: 1. Усиление стен									**677146**	
			Раздел: 2. Крыша										
9	9	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.10 Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,741	112715,68	1201,39	83522	890	62425	18546	110233	
				м3 древесины в конструкции		27270	539,64	20207	400		8165		
10	10	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.11 Стропила. Установка с изготовлением		2,29	113293,99	1559,88	259443	3572	195545	55635	340284	
				м3 древесины в конструкции		26343,2	651,08	60326	1491		25206		
11	11	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	п.12 Прогоны из досок. Укладка по фермам		2,356	97102,62	1457,91	228774	3435	179437	42661	293150	
				м3 древесины в конструкции		19483,2	636,09	45902	1499		21715		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	п.14 Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		290,45	483,28	13,91	140369	4040	74251	46131	201420	
				м2		213,73	6,86	62078	1992		14920		
13	13	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.15 Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		8,21	1063,45	64,41	8731	529	5	7589	17626	
				м3		998,4	28,7	8197	236		1306		
14	14	С1236-104-0201	п.16 Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009		328,4	377		123807		123807		133712	
				кг							9905		
15	15	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	п.17 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		290,45	5231,46	22,86	1519478	6640	1290295	207126	1864732	
				м2 кровли		766,2	8,93	222543	2594		138128		
16	16	Е11-120101-1001	п.18 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		20,2	1261,27	14,89	25478	301	536	22745	52081	
				м2 покрытия		1219,86	4,05	24641	82		3858		
17	17	С1224-104-0304	п.19 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		15,9495	2098		33462		33462		36139	
				м2							2677		
18	18	Е11-120101-1305	п.21 Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		209,5	572,32	143,95	119901	30157	10867	81726	217757	
				м2 утепляемого покрытия		376,5	47,52	78877	9955		16130		
19	19	Е11-120101-1305	п.22 Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (доп. слой)		55,5	572,32	143,95	31764	7989	2879	21650	57687	
				м2 утепляемого покрытия		376,5	47,52	20896	2637		4273		
20	20	С1234-101-0206	п.23 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 /ПЖ-140/		40,9425	28105		1150689		1150689		1242744	
				м3							92055		
			Итого по разделу: 2. Крыша									**4567565**	
			Раздел: 3. Проемы										
21	21	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	п.37 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		1,3125	3224,57	199,35	4232	262	2067	1822	6538	
				м2		1450,18	92,67	1903	122		484		
22	22	С1223-102-0208	п.38 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		1,3125	27177		35670		35670		38524	
				м2							2854		
23	23	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	п.39 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		9,933	2442,01	196,01	24256	1946	11734	10347	37371	
				м2		1064,72	92,67	10576	920		2768		
24	24	С1223-102-0208	п.40 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		9,933	27177		269949		269949		291545	
				м2							21596		
			Итого по разделу: 3. Проемы									**373978**	
			Раздел: 4. Отмостка (АР-7)										
25	25	Е11-110101-0102	п.82 Грунт. Уплотнение щебнем		31,745	260,81	34,75	8279	1103	4556	2857	12027	
				м2 площади уплотнения		82,54	13,19	2620	419		891		
			Итого по разделу: 4. Отмостка (АР-7)									**12027**	
			Раздел: 5. Демонтажные работы										
26	26	Е12-080101-0201	п.88 Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		277	183,05	0,25	50705	69	0	36458	94136	
				м2 кровли		182,8	0	50636	0		6973		
27	27	Е12-070101-0201	п.89 Полы дощатые. Разборка покрытия		116,25	373,96	21,16	43473	2460	0	30432	79817	
				м2		352,8	10,79	41013	1254		5912		
28	28	Е12-070101-0205	п.90 Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		38,8	122,8	3,2	4765	124	0	3387	8804	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		119,6	1,63	4640	63		652		
29	29	Е12-070101-0208	п.91 Полы цементные. Разборка покрытия		38,8	2040,05	644,49	79154	25007	0	47658	136957	
				м2		1395,56	310,4	54148	12044		10145		
30	30	Е12-070101-0210	п.92 Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия		19,76	173,47	3,69	3428	73	0	2442	6340	
				м2		169,78	1,88	3355	37		470		
31	31	Е11-460401-1101	п.93 Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка		11,3	2061,04	190,48	23290	2153	0	18677	45324	
				м2		1870,56	97,14	21137	1098		3357		
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы									371378	
			Раздел: 6. Включить.Корректировочная смета-согласование №2. Общестроительные работы. 02-01-1										
			Усиление стен										
32	32	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	п.1 Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,224216	255700,92	4779,24	57332	1071	2831	45244	110782	
				т		238297,6	1927,72	53430	432		8206		
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0104	325908		3389		3389		3660	
				т							271		
			Крыша										
34	34	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		4,96	36974,73	3027,11	183395	15014	132516	37060	238091	
				м3 кладки		7230,69	803,46	35864	3985		17636		
35	35	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м		14,1	8492,31	2406,92	119742	33938	22733	66125	200736	
				м3 кладки		4473,1	569,62	63071	8032		14869		
36	36	С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25		13,818	10145		140184		140184		151399	
				м3							11215		
37	37	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/ стяжка кровли под кирпичную кладку парапета		24,08	670,98	112,68	16157	2713	7300	6297	24250	
				м2 стяжки		255,15	29,08	6144	700		1796		
38	38	Е11-120101-1702 # К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/стяжка кровли под кирпичную кладку парапета-всего толщ.50мм		24,08	659,44	58,2	15879	1401	13686	1078	18314	
				м2 стяжки		32,9	15,74	792	379		1357		
39	39	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		68,43	4266,09	28,8	291929	1971	167150	111358	435550	
			м2 стен. фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1794,65	13,49	122808	923		32263		
40	40	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.15 Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		1,563	1063,45	64,41	1662	101	1	1445	3356	
				м3		998,4	28,7	1560	45		249		
41	41	С1236-104-0201	п.16 Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009		62,52	377		23570		23570		25456	
				кг							1886		
42	42	Е11-120101-1001	п.18 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		48,23	1261,27	14,89	60831	718	1279	54307	124349	
				м2 покрытия		1219,86	4,05	58834	195		9211		
43	43	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		58,564	2815		164858		164858		178047	
				м2							13189		
44	44	Е11-120101-1501	взамен п.20 Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		260,22	731,47	26,98	190343	7021	124757	54993	264963	
			м2 изолируемой поверхности			225,06	4,65	58565	1210		19627		
45	45	Е11-120101-1503	взамен п.24-25 Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой		209,5	103,72	13,22	21729	2770	0	18112	43028	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		90,5	3,47	18960	727		3187		
46	46	С1261-105-0705	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2/110 г/м2 изоспан С		230,45	140		32263		32263		34844	
				м2							2581		
			Окна										
47	47	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	к п.37 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		0,1365	3224,57	199,35	440	28	215	190	680	
				м2		1450,18	92,67	198	13		50		
48	48	С1223-102-0208	к п.38 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		0,1365	27177		3710		3710		4007	
				м2							297		
			Демонтажные работы										
49	49	Е11-460401-0210	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков/отбивка части ж/б плиты перекрытия		1,804	139531,15	72148,08	251714	130155	3762	151376	435337	
				м3		65297,65	34596,92	117797	62413		32247		
50	50	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2/заделка отверстий в торцах плит		0,6	114177,16	775,44	68506	465	30609	31624	108140	
				м3 заделки		62385,96	359,76	37432	216		8010		
51	51	Е11-120101-1701 #к=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/демонтаж стяжки кровли общей толщ.50мм		24,08	294,26	90,14	7086	2170	0	5037	13093	
				м2 стяжки		204,12	23,26	4915	560		970		
52	52	Е11-120101-1702 #К=0,8#к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/демонтаж стяжки кровли		24,08	73,16	46,56	1762	1121	0	868	2840	
				м2 стяжки		26,6	12,59	641	303		210		
53	53	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков/ в помещ.№1		38,8	80,54	0	3125	0	0	2250	5805	
				м2		80,54	0	3125	0		430		
54	54	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия/ в помещ.№1		38,8	373,96	21,16	14510	821	0	10157	26640	
				м2		352,8	10,79	13689	419		1973		
			Итого по разделу: 6. Включить.Корректировочная смета-согласование №2. Общестроительные работы. 02-01-1									**2453367**	
			ИТОГО:					**6414721**	**294989**	**4588695**	**1414410**	**8455460,5**	
								1531035	**118374**		**626330**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**101465,5**					
			Итого с временными									**8556926,0**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**171139**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8728065**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**9164916**	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	В текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95 (5%)											***8706671***	
			НДС			**12 %**		**1044800**					
			Итого с НДС									**9751471**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков Павел Петрович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 990240001970

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Каркенов Аскар Каримбаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Madson Group"

Нурканов Жомарт Камзиевич, ИИН560215301479, аттестат №KZ84VJE00067167, аттестат №KZ57VJE00067168, аттестат №KZ41VJE00067165

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко Артем Юрьевич**, БИН 981240000725, приказ №11 от 04.03.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)