Заказчик:"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8

Наименование объекта и его адрес : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Батык Батыкского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей). Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, Батыкский с.о., с.Батык

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		59	01.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за июнь 2024 года без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2022 года	дополнительные затраты: на приобретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Батык Батыкского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	**12 152 380,87**	**10 850 340,07**	**9 263 337**	**9 263 337**		**2 889 043,87**			**1 302 040,81**	**12 152 380,87**
удержание аванса -30%										**3 645 714,26**
удержание резерва- 5%										**607 619,04**
Итого к оплате										**7 899 047,57**

Заказчик: Заместитель Руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Смагулов А.Ғ **БИН** 060140010813

Подрядчик: Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж **БИН** 031140001217

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» Балабеков О.Б. **БИН** 130640017844

Форма 2В

Заказчик:"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8

Стройка:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Батык Батыкского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей). Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, Батыкский с.о., с.Батык
Договор №53 от 01.03.2024г.

Акт №1

Выполненных работ за июнь 2024г., на работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений

Основание: Составлен (а) в ценах на 2023 год, тенге

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**КОТЛОВАН (л.3 АС)**				**548383**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			123882
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*59800*
		машины и механизмы	тенге			424499
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*110188*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	72		
1	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**308,26**	**503**	**155055**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			503,00	155054
		в том числе оплата труда машинистов			105,00	32367
1.1.1	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	8,6658051	17881,00	154953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,6658051*	*3719,00*	*32228*
2	**6101-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**308,26**	**547**	**168618**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			547,00	168618
		в том числе оплата труда машинистов			159,00	49013
2.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	15,7779798	10685,00	168588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,7779798*	*3113,00*	*49117*
3	**6101-0106-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**252,7**	**105**	**26534**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
3.1		машины и механизмы			105,00	26534
		в том числе оплата труда машинистов			25,00	6318
3.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,7264464	15359,00	26516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7264464*	*3719,00*	*6421*
4	**6101-0106-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202**	**$м^3$**	**252,7**	**51**	**12888**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			51,00	12887
		в том числе оплата труда машинистов			12,00	3032
4.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,8320906	15359,00	12780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8320906*	*3719,00*	*3095*
5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**$м^3$**	**6,89**	**3933**	**27098**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			3933,00	27098
		в том числе оплата труда рабочих			1894,00	13050
5.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,500454	3613,00	27099
6	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**252,7**	**626**	**158190**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			383,00	96784
		в том числе оплата труда рабочих			185,00	46750
6.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	30,5767	3168,00	96867
6.2		машины и механизмы			243,00	61406
		в том числе оплата труда машинистов			77,00	19458
6.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	7,42938	8197,00	60899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,42938*	*2604,00*	*19346*
6.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	29,71752	18,00	535
	Раздел 2.	**Монолитный фундамент (л.5 АС)**				**4666268**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			813689
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*405121*
		машины и механизмы	тенге			240595
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50344*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3611985
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	193		

1	2	3	4	5	6	7
7	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	**м^3**	**10,8**	**9162**	**98950**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			3825,00	41310
		в том числе оплата труда рабочих			1904,00	20563
7.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,2816	4018,00	41311
7.2		машины и механизмы			5333,00	57597
		в том числе оплата труда машинистов			1621,00	17507
7.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	5,56416	8197,00	45609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,56416*	*2604,00*	*14489*
7.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11,12832	18,00	200
7.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,96768	12172,00	11779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,96768*	*3113,00*	*3012*
7.3		материалы, изделия и конструкции			4,00	43
7.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,62	29,00	47
8	**211-201-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**12,42**	**5940**	**73775**
9	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**10,8**	**10112**	**109210**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			5540,00	59832
		в том числе оплата труда рабочих			2758,00	29786
9.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,3296	3664,00	59832
9.2		машины и механизмы			2820,00	30456
		в том числе оплата труда машинистов			529,00	5713
9.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,17728	13843,00	30140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,17728*	*2604,00*	*5670*
9.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,80608	31,00	180
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0157248	8106,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0157248*	*2604,00*	*41*
9.3		материалы, изделия и конструкции			1752,00	18922
9.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0216	29,00	1
9.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	2,7	7007,00	18919
10	**212-101-1809** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**11,016**	**27239**	**300065**
11	**6103-0101-0210** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	**м^3**	**32,07**	**23755**	**761823**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
11.1		затраты на труд рабочих			13500,00	432945
		в том числе оплата труда рабочих			6721,00	215542
11.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	93,38784	4636,00	432946
11.2		машины и механизмы			4450,00	142711
		в том числе оплата труда машинистов			803,00	25752
11.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,5565765	61,00	339
11.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,5054771	13843,00	117741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,5054771*	*2604,00*	*22148*
11.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	44,4526118	285,00	12669
11.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0969797	11618,00	1127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0969797*	*2604,00*	*253*
11.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4382045	12610,00	5526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4382045*	*3719,00*	*1630*
11.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6573067	8106,00	5328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6573067*	*2604,00*	*1712*
11.3		материалы, изделия и конструкции			5805,00	186167
11.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03207	111219,00	3567
11.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,083382	111219,00	9274
11.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0044898	64705,00	291
11.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0580467	29,00	2
11.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	41,691	2284,00	95222
11.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	6,51021	3059,00	19915
11.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	8,62683	2146,00	18513
11.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	31,4286	826,00	25960
11.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,9242	7007,00	13483
12	**212-101-2302** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**32,55105**	**34351**	**1118161**
13	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,86368**	**311428**	**268974**
14	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**2,949**	**286080**	**843650**
15	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**228,62**	**4775**	**1091660**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			1223,00	279602
		в том числе оплата труда рабочих			609,00	139230

1	2	3	4	5	6	7
15.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	54,274388	5150,00	279513
15.2		машины и механизмы			43,00	9831
		в том числе оплата труда машинистов			6,00	1372
15.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,9930608	1134,00	5662
15.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5121088	8106,00	4151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5121088*	*2604,00*	*1334*
15.3		материалы, изделия и конструкции			3509,00	802228
15.3.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	548,688	1351,00	741277
15.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0365792	208965,00	7644
15.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0548688	973429,00	53411
	Раздел 3.	**Фундаментные блоки (л.7 АС)**				**4048686**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			605665
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*301501*
		машины и механизмы	тенге			752347
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*147118*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2690674
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	162		
16	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**15**	**5449**	**81735**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1764,00	26460
		в том числе оплата труда рабочих			878,00	13170
16.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,814	4550,00	26454
16.2		машины и механизмы			2883,00	43245
		в том числе оплата труда машинистов			564,00	8460
16.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,90176	22738,00	43242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,90176*	*4445,00*	*8453*
16.3		материалы, изделия и конструкции			802,00	12030
16.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0615	28532,00	1755
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,345	29774,00	10272
17	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**27**	**6083**	**164241**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			2041,00	55107
		в том числе оплата труда рабочих			1016,00	27432
17.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,8854	4636,00	55101
17.2		машины и механизмы			2827,00	76329

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			553,00	14931
17.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,35664	22738,00	76323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,35664*	*4445,00*	*14920*
17.3		материалы, изделия и конструкции			1215,00	32805
17.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1917	28532,00	5470
17.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,918	29774,00	27333
18	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**43**	**8087**	**347741**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			3107,00	133601
		в том числе оплата труда рабочих			1546,00	66478
18.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,2854	4723,00	133592
18.2		машины и механизмы			3601,00	154843
		в том числе оплата труда машинистов			704,00	30272
18.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	6,809824	22738,00	154842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,809824*	*4445,00*	*30270*
18.3		материалы, изделия и конструкции			1379,00	59297
18.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2021	28532,00	5766
18.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,7974	29774,00	53516
19	**6104-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**75**	**13115**	**983625**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			4732,00	354900
		в том числе оплата труда рабочих			2356,00	176700
19.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	75,15	4723,00	354933
19.2		машины и механизмы			6316,00	473700
		в том числе оплата труда машинистов			1235,00	92625
19.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	20,832	22738,00	473678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20,832*	*4445,00*	*92598*
19.3		материалы, изделия и конструкции			2067,00	155025
19.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5325	28532,00	15193
19.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,695	29774,00	139789
20	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**68,25**	**34122**	**2328826**
21	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,09734**	**299227**	**29127**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			292847,00	28506
		в том числе оплата труда рабочих			145792,00	14191
21.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,1487731	4636,00	28506
21.2		машины и механизмы			6380,00	621

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1575,00	153
21.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0250748	13843,00	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0250748*	*2604,00*	*65*
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0337965	8106,00	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0337965*	*2604,00*	*88*
22	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,09734**	**329644**	**32088**
23	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**/монолитные заделки/Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**1,28**	**35734**	**45740**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			5540,00	7091
		в том числе оплата труда рабочих			2758,00	3530
23.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,93536	3664,00	7091
23.2		машины и механизмы			2820,00	3609
		в том числе оплата труда машинистов			529,00	677
23.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,258048	13843,00	3572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,258048*	*2604,00*	*672*
23.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,688128	31,00	21
23.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0018637	8106,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0018637*	*2604,00*	*5*
23.3		материалы, изделия и конструкции			1752,00	2244
23.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00256	29,00	0
23.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,32	7007,00	2242
23.3.3	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3056	25120,00	32797
24	**212-101-1809** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**1,3056**	**27239**	**35563**

	ВСЕГО ПО АКТУ:			**9263337**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	тенге		1543236
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*766422*
	машины и механизмы	тенге		1417441
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*307650*
	материалы, изделия и конструкции	тенге		6302659
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	428	

Итого по акту	9263337
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-9,4%	870753,68
Затраты на ликвидации снежных заносов 0,3282%	30402,27
Итого	10164492,95
Сметная прибыль 5%	508224,65

1	2	3	4	5	6	7
Непредвиденные работы и затраты 2%					203289,86	
Итого					10876007,46	
В том числе на 2023 год-76%					8265765,67	
В том числе на 2024 год-24%					2610241,79	
Итого в прогнозных ценах 2023г. к=1					8265765,67	
Итого в прогнозных ценах 2024г. к=1,075					2806009,92	
Итого					11071775,59	
Демпинговая скидка согласно конкурсу					221435,53	
Итого с учетом скидки					10850340,07	
НДС 12%					1302040,81	
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					12152380,87	

Заказчик:

Заместитель Руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Смағұлов А.Ғ — Смағұлов А.Ғ

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО «KEAA Project» — Саяпин Г.А.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» — Балабеков О.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж