Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04. 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: «Стротельство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 29 сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 34	26.05.2020 г				
		доп.согл.№1	12.08.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	600 000 000	**357 142 857**							**42 857 143**	**400 000 000**

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Руководитель _____ Нурашев С.С.

Подрядчик : ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Эл. подряд

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Договор подряда (контракт): **№34 от 26.05.2020 г.**

Сумма по договору: 963 450 030,82

Сметная стоимость: 1 070 500 034,00

Скидка 10% 107 050 003,18

Реестр № 2

выполненных работ за **сентябрь** месяц 2020 г.

Наименование объекта: **«Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных**

№ п.п	Номер акта	Номер сметы	номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в т.ч оборудование
1	6	1-1	Э1010	Подготовительные работы	**56 959 093**	
2	7	4-1	Э1020	Наружное электроосвещение	**16 136 535**	**958 735**
3	8	6-1	Э1030	Система полива зеленных насаждений	**83 454 017**	
4	9	6-2	Э1040	Водоотводные сооружения	**15 334 951**	
5	10	7-1	Э1050	Планировка территории	**32 981 647**	
6	11	7-2	Э1060	Покрытие	**142 477 977**	
7	12	7-3	Э1070	Озеленение	**13 135 514**	
8	13	7-4	Э1044	Мафы	**31 503 217**	
9	14	акт кор№1	Э1010	Дополнительные работы	**8 017 049**	
				ИТОГО:	**400 000 000**	

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 6
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года
Подготовительные работы. Локальная смета 1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ул.Каирбекова-ул.Абдуллиных-ул.Калдаякова (Юг, Север)												
1	1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1138.5619	3175.76	1304.14	3615805	1484844	--	3038784	7186956
			НР - 108%; СП - 8%			1871.63	599.64	2130961	682728		532367	
2	2	Е12-180101-1202 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	2151.654	580.91	381.49	1249917	820824	--	454490	1840759
			НР - 72%; СП - 8%			199.42	93.95	429093	202143		136353	
3	3	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	5899.725	1178.10	292.63	6950439	1726417	--	4368342	12224283
			НР - 72%; СП - 8%			885.47	142.91	5224022	843119		905502	
4	4	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015 К=0.8	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж	м лотка	1157.19	3140.22	1607.43	3633830	1860096	--	2731318	6874359
			НР - 108%; СП - 8%			1532.79	652.67	1773733	755264		509212	
5	5	Е11-230401-0102 1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0.6	Трубопроводы из железобетонных безнапорных труб. диаметр 500 мм. Демонтаж	м трубопровода	269.865	606.65	295.25	163715	79677	--	114317	300274
			НР - 99%; СП - 8%			311.41	116.48	84038	31434		22243	
6	6	Е12-180101-1201 1218-0101-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания из камня. Разборка	м3 конструкции	210.519	3377.34	309.44	710995	65143	--	487555	1294434
			НР - 72%; СП - 8%			3067.91	148.71	645852	31307		95884	
7	7	Е12-180101-1202 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчаные. Разборка	м3 конструкции	701.73	580.91	381.49	407642	267700	--	148225	600336

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			199,42	93,95	139942	65926		44469	
8	8	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Решетки дождеприемников. Демонтаж	шт	100	2464,31	--	246431	--	--	177430	457771
			НР - 72%; СП - 8%			2464,31	--	246431	--		33909	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**30779173**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**11562**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**13285994**			
			РАЗДЕЛ 2.Демонтаж опор наружного освещения									
9	10	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Демонтаж опор. Демонтаж	т	10,8645	17992,21	14367,44	195476	156095	--	66947	283417
			НР - 80%; СП - 8%			3624,78	4077,70	39381	44302		20994	
10	11	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	194,325	37858,60	17366,35	7356872	3374715	365503	4435148	12735381
			НР - 84%; СП - 8%			18611,37	8559,29	3616654	1663284		943362	
11	12	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	3,54255	40365,68	7253,55	142997	25696	--	87893	249362
			НР - 69%; СП - 8%			33112,13	2845,55	117301	10080		18471	
12	13	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	150	203,33	1,91	30499	287	--	21863	56550
			НР - 72%; СП - 8%			201,41	1,02	30212	153		4189	
13	14	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	3150	102,90	0,24	324120	752	--	233113	601812
			НР - 72%; СП - 8%			102,66	0,13	323368	401		44579	
14	15	Е11-090102-0102 1109-0102-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкций арок	т конструкций	0,6435	41257,84	21717,04	26549	13975	--	10638	40163
			НР - 69%; СП - 8%			19540,80	4418,97	12575	2844		2975	
15	16	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	9153,479966	77,00	--	704818	--		--	761203
			СП - 8%			--	--	--	--		56385	
16	17	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	9153,479966	609,00	--	5574469	--		--	6020427
			СП - 8%			--	--	--	--		445958	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**20748316**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**4738**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**5860555**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**51527488**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14813564**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9876221**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4332985**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**365503**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**6279287**				
		- Накладные расходы	Тенге							**16376063**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3816852**	
		Оборудование	**Тенге**								**0**
		Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**51 527 488**
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**535 886**
		Итого с временными, 1,04%	**Тенге**								**52 063 374**
		Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									**702 856**
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	**Тенге**								**52 766 229**
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**								**1 055 325**
		Итого с непредвиденными затратами, 2%	**Тенге**								**53 821 554**
		Стоимость в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	**Тенге**								**56 507 037**
		НДС 12%	**Тенге**								**6 780 844**
		Итого стоимость с НДС 12%	**Тенге**								**63 287 881**
		ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**								**56 959 093**
		в том числе НДС 12%									***6 102 760***

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской
Главный специалист

Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы

Технический надзор
" Альянс" "
Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора

Авторский надзор
ТОО «Центр градостроительных проектов»
Аждаров А.А.

Подрядчик:
ТОО "Сункар"
Директор
Булекбаев В.Е.

Начальник участка
Шертайов Д.О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 7
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года
Наружное электроосвещение. Локальная смета 4-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение от ТП-2079									
			Демонтаж и восстановление асфальтового покрытия Тип 2									
1	41	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,744	3175,76	1304,14	2363	970	--	1986	4696
			НР - 108%, СП - 8%			1871,63	599,64	1392	446		348	
2	42	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,9672	77,00	--	74	--		--	80
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
3	43	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	0,9672	364,00	--	352	--		--	380
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5157**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**2**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**1839**			
			РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение от РП-10									
			Демонтаж и восстановление асфальтового покрытия, Тип 1									
4	94	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,975	3175,76	1304,14	3096	1272	--	2602	6155
			НР - 108%, СП - 8%			1871,63	599,64	1825	585		456	
5	95	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,2675	77,00	--	98	--		--	105
			СП - 8%			--	--	--	--		8	

6	96	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	1,2675	364,00	--	461	--		--	498
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
7	97	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,825	2878,02	1185,14	19643	8089	10448	3212	24682
			НР - 108%, СП - 8%			162,12	273,58	1106	1867		1828	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**31441**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								4
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**5383**			
			РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение от ТП-6302									
			Комплектное оборудование									
8	102	51-080401-1203 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015	Шкаф управления наружным освещением ЯУО-9602-3474-У-3.1,IP65	шт.	1	226481,00	--	226481	--		--	226481
						--	--	--	--	226481	--	
9	103	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2866,84	25,37	43003	381	20180	16158	63894
			НР - 72%, СП - 8%			1496,15	--	22442	--		4733	
10	106	С123-070204-0806 2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	616,00	--	9240	--	9240	--	9979
			СП - 8%			--	--	--	--		739	
11	107	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	2	29113,63	10306,37	58227	20613	3500	33777	99364
			НР - 80%, СП - 8%			17056,80	4053,57	34114	8107		7360	
12	108	С121-020101-0801 2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон под опору h 10м /В 22,5/	м3	2,4	14111,00	--	33866	--	33866	--	36576
			СП - 8%			--	--	--	--		2709	
13	110	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка вне зданий	шт.	30	6922,87	1851,06	207686	55532	59030	81835	312683
			НР - 72%, СП - 8%			3104,14	684,53	93124	20536		23162	
			Кабельно-проводниковая продукция									
14	118	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	91,8	364,00	--	33415	--		--	36088
			СП - 8%			--	--	--	--		2673	

15	119	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	54	18,52	15,57	1000	841	3	367	1476
			НР - 72%, СП - 8%			2,90	6,53	156	353		109	
16	120	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	107,7	898,67	--	96787	--	--	69687	179792
			НР - 72%, СП - 8%			898,67	--	96787	--		13318	
17	121	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабелей в траншее	м	407	294,88	203,66	120015	82889	--	48961	182495
			НР - 72%, СП - 8%			91,22	75,86	37126	30876		13518	
18	122	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	35,9	1584,00	--	56866	--	56866	--	61415
			СП - 8%			--	--	--	--		4549	
19	123	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	407	264,27	173,05	107557	70431	--	45620	165431
			НР - 72%, СП - 8%			91,22	64,46	37126	26236		12254	
20	124	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,653	25652,00	--	42403	--	42403	--	45795
			СП - 8%			--	--	--	--		3392	
21	125	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	407	154,86	16,21	63029	6598	19305	28468	98817
			НР - 72%, СП - 8%			91,22	5,93	37126	2413		7320	
22	126	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	151,5	213,35	16,43	32323	2490	6800	17230	53517
			НР - 72%, СП - 8%			152,03	5,93	23033	898		3964	
23	128	С123-060137-0706 2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,65994	743393,00	--	490595	--	490595	--	529842
			СП - 8%			--	--	--	--		39248	
24	130	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	24388,76	18235,02	24389	18235	73	9232	36310
			НР - 72%, СП - 8%			6081,20	6741,07	6081	6741		2690	
			Металлоконструкция									
25	134	С121-130206-1702 2113-0206-1702 РСНБ РК 2015	Шпилька анкерная М22	1000 шт.	0,008	139606,00	--	1117	--	1117	--	1206
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
26	135	С121-130202-9901 2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка М22	100 шт.	0,16	1679,00	--	269	--	269	--	290
			СП - 8%			--	--	--	--		21	

27	136	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы М22	1000 шт.	0,016	86232,00	--	1380	--	1380	--	1490
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
28	138	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46	2715,00	--	124890	--	124890	--	134881
			СП - 8%			--	--	--	--		9991	
29	139	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1285	167635,62	--	21541	--	197	16222	40784
			НР - 76%, СП - 8%			166103,70	--	21344	--		3021	
30	140	С123-010405-0401 2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые SDR 17 - 63х3,8	м	128,5	1100,00	--	141350	--	141350	--	152658
			СП - 8%			--	--	--	--		11308	
31	141	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	165	456,83	10,65	75377	1757	20186	38671	123172
			НР - 72%, СП - 8%			323,84	1,67	53434	276		9124	
32	142	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	168,3	24,00	--	4039	--	4039	--	4362
			СП - 8%			--	--	--	--		323	
			Демонтаж и восстановление асфальтового покрытия, Тип 1									
33	143	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,79	3175,76	1304,14	2509	1030	--	2108	4987
			НР - 108%, СП - 8%			1871,63	599,64	1479	474		369	
34	144	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,027	77,00	--	79	--		--	85
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
35	145	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	1,027	364,00	--	374	--		--	404
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
36	146	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	5,53	2878,02	1185,14	15915	6554	8464	2602	19999
			НР - 108%, СП - 8%			162,12	273,58	897	1513		1481	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2624274**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**501**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**562690**			

РАЗДЕЛ 4. Наружное освещение от ТП-6156

			Комплектное оборудование									
37	151	51-080401-1203 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015	Шкаф управления наружным освещением ЯУО-9602-3474-У-3.1,IP65	шт.	1	226481,00	--	226481	--		--	226481
						--	--	--	--	226481	--	
38	152	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2866,84	25,37	43003	381	20180	16158	63894
			НР - 72%, СП - 8%			1496,15	--	22442	--		4733	
39	155	С123-070204-0806 2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	616,00	--	9240	--	9240	--	9979
			СП - 8%			--	--	--	--		739	
40	156	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	2	29113,63	10306,37	58227	20613	3500	33777	99364
			НР - 80%, СП - 8%			17056,80	4053,57	34114	8107		7360	
41	157	С121-020101-0801 2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон под опору h 10м /В 22,5/	м3	2,4	14111,00	--	33866	--	33866	--	36576
			СП - 8%			--	--	--	--		2709	
42	159	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка вне зданий	шт.	30	6922,87	1851,06	207686	55532	59030	81835	312683
			НР - 72%, СП - 8%			3104,14	684,53	93124	20536		23162	
			Кабельно-проводниковая продукция									
43	167	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	84,49	364,00	--	30754	--		--	33215
			СП - 8%			--	--	--	--		2460	
44	168	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	49,7	18,52	15,57	920	774	2	337	1358
			НР - 72%, СП - 8%			2,90	6,53	144	325		101	
45	169	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	94,9	898,67	--	85284	--	--	61405	158424
			НР - 72%, СП - 8%			898,67	--	85284	--		11735	
46	170	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабелей в траншее	м	324	294,88	203,66	95540	65986	--	38977	145278
			НР - 72%, СП - 8%			91,22	75,86	29555	24580		10761	
47	171	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	31,02	1584,00	--	49136	--	49136	--	53067
			СП - 8%			--	--	--	--		3931	

48	172	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	324	264,27	173,05	85623	56068	--	36317	131694
			НР - 72% СП - 8%			91,22	64,46	29555	20885		9755	
49	173	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,358	25652,00	--	34835	--	34835	--	37622
			СП - 8%			--	--	--	--		2787	
50	174	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	324	154,86	16,21	50176	5253	15368	22662	78665
			НР - 72% СП - 8%			91,22	5,93	29555	1921		5827	
51	175	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	247	213,35	16,43	52698	4059	11088	28091	87252
			НР - 72% СП - 8%			152,03	5,93	37551	1465		6463	
52	177	С123-060137-0706 2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,58242	743393,00	--	432967	--	432967	--	467604
			СП - 8%			--	--	--	--		34637	
				Металлоконструкция								
53	181	С121-130206-1702 2113-0206-1702 РСНБ РК 2015	Шпилька анкерная М22	1000 шт.	0,008	139606,00	--	1117	--	1117	--	1206
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
54	182	С121-130202-9901 2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка М22	100 шт.	0,16	1679,00	--	269	--	269	--	290
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
55	183	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы М22	1000 шт.	0,016	86232,00	--	1380	--	1380	--	1490
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
56	185	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	2715,00	--	135750	--	135750	--	146610
			СП - 8%			--	--	--	--		10860	
57	186	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,189	167635,62	--	31683	--	289	23859	59986
			НР - 76% СП - 8%			166103,70	--	31394	--		4443	
58	187	С123-010405-0401 2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые SDR 17 - 63х3,8	м	189	1100,00	--	207900	--	207900	--	224532
			СП - 8%			--	--	--	--		16632	

59	188	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	165	456,83	10,65	75377	1757	20186	38671	123172
			НР - 72%, СП - 8%			323,84	1,67	53434	276		9124	
60	189	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	168,3	24,00	--	4039	--	4039	--	4362
			СП - 8%			--	--	--	--		323	
			Демонтаж и восстановление асфальтового покрытия, тип 1									
61	190	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,44	3175,76	1304,14	1397	574	--	1174	2777
			НР - 108%, СП - 8%			1871,63	599,64	824	264		206	
62	191	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,572	77,00	--	44	--		--	48
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
63	192	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	0,572	364,00	--	208	--		--	225
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
64	193	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	3,08	2878,02	1185,14	8864	3650	4715	1449	11139
			НР - 108%, СП - 8%			162,12	273,58	499	843		825	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2518994**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**467**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**526674**			
			РАЗДЕЛ 5. Наружное освещение от ТП-6128									
			Комплектное оборудование									
65	198	51-080401-1203 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015	Шкаф управления наружным освещением ЯУО-9602-3474-У-3.1,IP65	шт.	1	226481,00	--	226481	--		--	226481
						--	--	--	--	226481	--	
66	199	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	2866,84	25,37	63071	558	29598	23699	93711
			НР - 72%, СП - 8%			1496,15	--	32915	--		6942	
67	202	С123-070204-0806 2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	616,00	--	11088	--	11088	--	11975
			СП - 8%			--	--	--	--		887	

68	203	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	14	29113,63	10306,37	407591	144289	24507	236436	695549
			НР - 80%, СП - 8%			17056,80	4053,57	238795	56750		51522	
69	204	С121-020101-0801 2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон под опору h 10м /В 22,5/	м3	28	14111,00	--	395108	--	395108	--	426717
			СП - 8%			--	--	--	--		31609	
70	206	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка вне зданий	шт.	36	6922,87	1851,06	249223	66638	70836	98202	375219
			НР - 72%, СП - 8%			3104,14	684,53	111749	24643		27794	
			Кабельно-проводниковая продукция									
71	214	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	138,72	364,00	--	50494	--		--	54534
			СП - 8%			--	--	--	--		4040	
72	215	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	81,6	18,52	15,57	1511	1271	4	554	2230
			НР - 72%, СП - 8%			2,90	6,53	236	533		165	
73	216	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	158,1	898,67	--	142080	--	--	102298	263928
			НР - 72%, СП - 8%			898,67	--	142080	--		19550	
74	217	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабелей в траншее	м	571	294,88	203,66	168375	116289	--	68690	256031
			НР - 72%, СП - 8%			91,22	75,86	52085	43318		18965	
75	218	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	49,02	1584,00	--	77648	--	77648	--	83859
			СП - 8%			--	--	--	--		6212	
76	219	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	571	264,27	173,05	150897	98811	--	64003	232091
			НР - 72%, СП - 8%			91,22	64,46	52085	36807		17192	
77	220	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,455	25652,00	--	62976	--	62976	--	68014
			СП - 8%			--	--	--	--		5038	
78	221	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	571	154,86	16,21	88427	9257	27085	39939	138635
			НР - 72%, СП - 8%			91,22	5,93	52085	3386		10269	
79	222	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	450	213,35	16,43	96008	7396	20198	51179	158962
			НР - 72%, СП - 8%			152,03	5,93	68414	2668		11775	

80	224	С123-060137-0706 2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,04142	743393,00	--	774184	--	774184	--	836119
			СП - 8%			--	--	--	--		61935	
			Металлоконструкция									
81	232	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	2715,00	--	162900	--	162900	--	175932
			СП - 8%			--	--	--	--		13032	
82	233	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,338	167635,62	--	56661	--	518	42669	107276
			НР - 76%, СП - 8%			166103,70	--	56143	--		7946	
83	234	С123-010405-0401 2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые SDR 17 - 63х3,8	м	338	1100,00	--	371800	--	371800	--	401544
			СП - 8%			--	--	--	--		29744	
84	235	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	264	456,83	10,65	120603	2810	32299	61873	197075
			НР - 72%, СП - 8%			323,84	1,67	85494	441		14598	
85	236	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	269,28	24,00	--	6463	--	6463	--	6980
			СП - 8%			--	--	--	--		517	
			Демонтаж и восстановление асфальтового покрытия, Тип 2									
86	237	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,925	3175,76	1304,14	6113	2510	--	5138	12151
			НР - 108%, СП - 8%			1871,63	599,64	3603	1154		900	
87	238	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2,5025	77,00	--	193	--		--	208
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
88	239	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	2,5025	364,00	--	911	--		--	984
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4826205**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**933**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**1065386**			
			РАЗДЕЛ 6. Наружное освещение от ТП-6276									
			Комплектное оборудование									
89	245	51-080401-1203 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015	Шкаф управления наружным освещением ЯУО-9602-3474-У-3.1,1265	шт.	1	226481,00	--	226481	--		--	226481

						--	--	--	--	226481	--	
90	246	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	2866,84	25,37	65937	583	30943	24776	97971
			НР - 72%, СП - 8%			1496,15	--	34411	--		7257	
91	249	С123-070204-0806 2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	616,00	--	12320	--	12320	--	13306
			СП - 8%			--	--	--	--		986	
92	250	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	19	29113,63	10306,37	553159	195821	33259	320878	943960
			НР - 80%, СП - 8%			17056,80	4053,57	324079	77018		69923	
93	251	С121-020101-0801 2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон под опору h 10м /З 22,5/	м3	23,6	14111,00	--	333020	--	333020	--	359661
			СП - 8%			--	--	--	--		26642	
94	253	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка вне зданий	шт.	40	6922,87	1851,06	276915	74043	78706	109114	416911
			НР - 72%, СП - 8%			3104,14	684,53	124166	27381		30882	
				Кабельно-проводниковая продукция								
95	255	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	85,942	207,94	199,46	17871	17142	--	2783	22306
			НР - 72%, СП - 8%			8,48	36,50	728	3137		1652	
96	256	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без крепления в траншеи шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,658	2269,71	--	6033	--	--	4344	11207
			НР - 72%, СП - 8%			2269,71	--	6033	--		830	
97	257	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 /под опоры/	яма	19	1064,58	855,86	20227	16261	--	8150	30647
			НР - 72%, СП - 8%			208,72	387,02	3966	7353		2270	
98	261	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	122,4	364,00	--	44554	--		--	48118
			СП - 8%			--	--	--	--		3564	
99	262	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	72	18,52	15,57	1333	1121	3	489	1968
			НР - 72%, СП - 8%			2,90	6,53	209	470		146	
100	263	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	132,9	898,67	--	119434	--	--	85992	221860

			НР - 72%, СП - 8%			898,67	--	119434	--		16434	
101	264	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабелей в траншее	м	453	294,88	203,66	133579	92258	--	54495	203121
			НР - 72%, СП - 8%			91,22	75,86	41322	34366		15046	
102	265	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	44,3	1584,00	--	70171	--	70171	--	75785
			СП - 8%			--	--	--	--		5614	
103	266	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	453	264,27	173,05	119713	78391	--	50776	184128
			НР - 72%, СП - 8%			91,22	64,46	41322	29201		13639	
104	267	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,933	25652,00	--	49585	--	49585	--	53552
			СП - 8%			--	--	--	--		3967	
105	268	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	453	154,86	16,21	70153	7344	21487	31686	109986
			НР - 72%, СП - 8%			91,22	5,93	41322	2686		8147	
106	269	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	181	213,35	16,43	38616	2975	8124	20585	63938
			НР - 72%, СП - 8%			152,03	5,93	27517	1073		4736	
107	271	С123-060137-0707 2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,81498	926086,00	--	754742	--	754742	--	815121
			СП - 8%			--	--	--	--		60379	
				Металлоконструкция								
108		С121-130206-1702 2113-0206-1702 РСНБ РК 2015	Шпилька анкерная М22	1000 шт.	0,056	139606,00	--	7818	--	7818	--	8443
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
109		С121-130202-9901 2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка М22	100 шт.	1,12	1679,00	--	1880	--	1880	--	2031
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
110		С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы М22	1000 шт.	0,112	86232,00	--	9658	--	9658	--	10431
			СП - 8%			--	--	--	--		773	
111		С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	106	2715,00	--	287790	--	287790	--	310813
			СП - 8%			--	--	--	--		23023	

112		Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,128	167635,62	--	21457	--	196	16159	40625
			НР - 76%, СП - 8%			166103,70	--	21261	--		3009	
113		С123-010405-0401 2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые SDR 17 - 63х3,8	м	128	1100,00	--	140800	--	140800	--	152064
			СП - 8%			--	--	--	--		11264	
114		Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	253	456,83	10,65	115578	2693	30953	59295	188863
			НР - 72%, СП - 8%			323,84	1,67	81932	423		13990	
115		С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	258,06	24,00	--	6193	--	6193	--	6689
			СП - 8%			--	--	--	--		495	
			Демонтаж и восстановление асфальтового покрытия, Тип 1									
116	184	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,32	3175,76	1304,14	1016	417	--	854	2020
			НР - 108%, СП - 8%			1871,63	599,64	599	192		150	
117		С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,416	77,00	--	32	--		--	35
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
118		С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	0,416	364,00	--	151	--		--	164
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
119	185	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	2,24	2878,02	1185,14	6447	2655	3429	1054	8101
			НР - 108%, СП - 8%			162,12	273,58	363	613		600	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4630302**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**887**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**1052576**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14636373**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2680413**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1433862**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**534134**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6047347**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**162194**				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**905924**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2389560**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1017064**	

			Оборудование	Тенге								905924
			Строительно-монтажные работы	Тенге								13 730 449
			Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								142 797
			Итого с временными, 1,04%	Тенге								14 779 170
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									187 289
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	Тенге								14 966 458
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	Тенге								281 211
			Итого с непредвиденными затратами, 2%	Тенге								15 247 669
			Стоимсть в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	Тенге								16 008 468
			НДС 12%	Тенге								1 921 016
			Итого стоимость с НДС 12%	Тенге								17 929 484
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	Тенге								16 136 535
			в том числе НДС 12%									*1 728 915*

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской
Главный специалист

_____ Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор
"Альянс" "
_____ Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора
_____

Авторский надзор
ТОО «Центр градостроительных проектов»
_____ Аждаров А.А.

Подрядчик:
ТОО "Сункар"
Директор
_____ Булекбаев В.Е.

Начальникучастка
_____ Шертайов Д.О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 8
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года
Водопровод поливочный. Локальная смета 6-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование от HunTEr									
1	1	Ц13-120701-0502 1312-0701-0502 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования	шт.	2470	779,32	2,68	1924929	6614	40744	1146987	3317669
			НР - 61%, СП - 8%			760,15	1,11	1877571	2735		245753	
2	2	С123-080309-0104 2308-0309-0104 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный	шт.	2470	1864,00	--	4604080	--	4604080	--	4972406
			СП - 8%			--	--	--	--		368326	
3	3	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,86	329726,36	78600,78	613291	146197	1575	505130	1207894
			НР - 99%, СП - 8%			250279,10	24039,23	465519	44713		89474	
4	4	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1860	24,00	--	44640	--	44640	--	48211
			СП - 8%			--	--	--	--		3571	
5	5	С123-020401-4502 2302-0401-4502 РСНБ РК 2015	Соединительный угольник штуцер 3/4	шт.	2470	294,00	--	726180	--	726180	--	784274
			СП - 8%			--	--	--	--		58094	
6	6	С123-020401-4505 2302-0401-4505 РСНБ РК 2015	Соединительный угольник штуцер 1/2	шт.	2470	457,00	--	1128790	--	1128790	--	1219093
			СП - 8%			--	--	--	--		90303	

7	7	С123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапанный короб круглый с крышкой	шт.	193	8560,00	--	1652080	--	1652080	--	1784246
			СП - 8%			--	--	--	--		132166	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**13333795**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**1826**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**2390538**			
			РАЗДЕЛ 2.Трубы ПЭ									
8	8	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	499,286	390,44	380,90	194942	190178	--	29244	242121
			НР - 72%, СП - 8%			9,54	71,81	4764	35853		17935	
9	9	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты .Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	54,9	3655,12	--	200666	--	--	144480	372758
			НР - 72%, СП - 8%			3655,12	--	200666	--		27612	
10	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под основание трубопроводов)	м3	1585,515	175,56	79,30	278349	125735	--	155440	468492
			НР - 72%, СП - 8%			96,26	39,91	152614	63275		34703	
11	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	266,8308222	987,02	--	263367	--	--	189624	489230
			НР - 72%, СП - 8%			987,02	--	263367	--		36239	
12	13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2116,8	175,56	79,30	371620	167868	--	207525	625477
			НР - 72%, СП - 8%			96,26	39,91	203753	84477		46332	
13	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	2116,8	93,13	79,26	197135	167768	6351	44840	261333
			НР - 72%, СП - 8%			10,87	18,55	23016	39262		19358	
14	15	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	120,675	307,34	296,20	37089	35744	36	6378	46944
			НР - 72%, СП - 8%			10,85	62,55	1309	7548		3477	
15	16	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	205,1285335	609,00	--	124923	--		--	134917
			СП - 8%			--	--	--	--		9994	
16	17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,20325	396330,99	112654,87	80554	22897	613	63471	155547
			НР - 99%, СП - 8%			280659,80	34773,95	57044	7068		11522	
17	18	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,3495	349186,68	88881,22	122041	31064	471	98988	238711
			НР - 99%, СП - 8%			258959,30	27128,50	90506	9481		17682	

18	19	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	7,896	329726,36	78600,78	2603519	620632	6683	2144357	5127707
			НР - 99%; СП - 8%			250279,10	24039,23	1976204	189814		379830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8163236**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**2977**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**3410021**			
			РАЗДЕЛ 3.Стальные футляры									
19	29	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,6684	905973,72	258572,96	605553	172830	31759	458379	1149046
			НР - 99%; СП - 8%			599886,00	92826,39	400964	62045		85115	
20	43	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,65625	2336749,81	224813,02	1533492	147534	1138662	273816	1951893
			НР - 99%; СП - 8%			376832,00	44626,21	247296	29286		144585	
21	44	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,102225	3053186,23	253182,97	312112	25882	244398	46364	387155
			НР - 99%; СП - 8%			409216,00	48918,32	41832	5001		28678	
22	47	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19875	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	134	6337,40	679,60	849212	91066	466204	291027	1231458
			НР - 99%; СП - 8%			2178,67	15,11	291942	2024		91219	
23	48	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	8728,87	936,05	26187	2808	14377	8974	37974
			НР - 99%; СП - 8%			3000,81	20,81	9002	62		2813	
24	51	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	784,875	1581,31	9,19	1241132	7216	163575	1061882	2487255
			НР - 99%; СП - 8%			1363,71	2,89	1070341	2267		184241	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7244780**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**1623**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**2162064**			
			РАЗДЕЛ 4.Запорные арматуры и фасонные части ПЭ									
25	52	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	902	1783,55	93,08	1608764	83959	152955	1398859	3248233
			НР - 99%; СП - 8%			1520,90	45,61	1371850	41139		240610	
26	53	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	34	3360,78	155,14	114266	5275	10886	99683	231065
			НР - 99%; СП - 8%			2885,44	76,02	98105	2585		17116	

27	54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3144	1550,42	971,96	4874523	3055840	--	2697669	8177968
			НР - 99%, СП - 8%			578,46	288,24	1818683	906236		605775	
28	55	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1170	2284,93	1431,21	2673370	1674518	--	1480660	4486352
			НР - 99%, СП - 8%			853,72	424,58	998852	496764		332322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**16143618**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**4637**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**5734214**			
			РАЗДЕЛ 5.Водомерные узлы									
			Водомерный узел Ду-65									
29	84	С123-030302-0505 2303-0302-0505 РСНБ РК 2015	Модем турбинный	шт.	3	37093,00	--	111279	--	111279	--	120181
			СП - 8%			--	--	--	--		8902	
30	86	С123-040103-3417 2304-0103-3417 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	6	298178,00	--	1789068	--	1789068	--	1932193
			СП - 8%			--	--	--	--		143125	
31	87	С123-040902-3203 2304-0902-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2022,00	--	6066	--	6066	--	6551
			СП - 8%			--	--	--	--		485	
32	89	С123-020103-1608 2302-0103-1608 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	9887,00	--	59322	--	59322	--	64068
			СП - 8%			--	--	--	--		4746	
			Водомерный узел Ду-50									
33	93	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	3	24982,24	515,91	74947	1548	37769	35313	119081
			НР - 98%, СП - 8%			11876,63	134,64	35630	404		8821	
34	95	С123-030302-0505 2303-0302-0505 РСНБ РК 2015	Турбинный модем	шт.	3	37093,00	--	111279	--	111279	--	120181
			СП - 8%			--	--	--	--		8902	
35	97	С123-040103-3418 2304-0103-3418 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	6	434821,00	--	2608926	--	2608926	--	2817640
			СП - 8%			--	--	--	--		208714	
36	98	С123-040902-3202 2304-0902-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1433,00	--	4299	--	4299	--	4643
			СП - 8%			--	--	--	--		344	

37	100	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	964,00	--	2892	--	2892	--	3123
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
38	102	С123-020103-1609 2302-0103-1609 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	11394,00	--	68364	--	68364	--	73833
			СП - 8%			--	--	--	--		5469	
					Водомерный узел Ду-40							
39	103	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	12	24982,24	515,91	299787	6191	151076	141252	476323
			НР - 98%, СП - 8%			11876,63	134,64	142520	1616		35283	
40	105	С123-030302-0505 2303-0302-0505 РСНБ РК 2015	Турбинный модем	шт.	12	37093,00	--	445116	--	445116	--	480725
			СП - 8%			--	--	--	--		35609	
41	106	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	12	17533,55	242,92	210403	2915	191216	16909	245497
			НР - 98%, СП - 8%			1355,99	81,87	16272	982		18185	
42	107	С123-040902-3202 2304-0902-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1433,00	--	17196	--	17196	--	18572
			СП - 8%			--	--	--	--		1376	
43	108	С123-040103-3418 2304-0103-3418 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	434821,00	--	1739284	--	1739284	--	1878427
			СП - 8%			--	--	--	--		139143	
44	109	С123-040103-3417 2304-0103-3417 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	8	298178,00	--	2385424	--	2385424	--	2576258
			СП - 8%			--	--	--	--		190834	
45	110	С123-040103-3416 2304-0103-3416 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	12	295763,00	--	3549156	--	3549156	--	3833088
			СП - 8%			--	--	--	--		283932	
46	113	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	964,00	--	5784	--	5784	--	6247
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
47	114	С123-010201-0135 2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	508,00	--	6096	--	6096	--	6584
			СП - 8%			--	--	--	--		488	

48	115	С123-020101-1021 2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	858,00	--	3432	--	3432	--	3707
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
49	116	С123-020101-1014 2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	483,00	--	3864	--	3864	--	4173
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
50	117	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	290,00	--	3480	--	3480	--	3758
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
51	118	С123-020103-1609 2302-0103-1609 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	11394,00	--	91152	--	91152	--	98444
			СП - 8%			--	--	--	--		7292	
52	119	С123-020103-1608 2302-0103-1608 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	16	9887,00	--	158192	--	158192	--	170847
			СП - 8%			--	--	--	--		12655	
53	120	С123-020103-1607 2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	24	7338,00	--	176112	--	176112	--	190201
			СП - 8%			--	--	--	--		14089	
				Водомерный узел Ду-32								
54	121	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2	24982,24	515,91	49964	1032	25179	23542	79387
			НР - 98%, СП - 8%			11876,63	134,64	23753	269		5881	
55	123	С123-030302-0505 2303-0302-0505 РСНБ РК 2015	Турбинный модем	шт.	2	37093,00	--	74186	--	74186	--	80121
			СП - 8%			--	--	--	--		5935	
56	124	С123-040902-3202 2304-0902-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1433,00	--	2866	--	2866	--	3095
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
57	125	С123-040103-3416 2304-0103-3416 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	295763,00	--	1183052	--	1183052	--	1277696
			СП - 8%			--	--	--	--		94644	
58	126	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16877,45	166,76	33755	334	31147	2325	38966
			НР - 98%, СП - 8%			1137,12	48,99	2274	98		2886	

59	127	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	964,00	--	1928	--	1928	--	2082
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
60	128	С123-010201-0124 2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	428,00	--	856	--	856	--	924
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
61	129	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	290,00	--	1160	--	1160	--	1253
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
62	130	С123-020103-1607 2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	7338,00	--	58704	--	58704	--	63400
			СП - 8%			--	--	--	--		4696	
			Водомерный узел Ду-25									
63	131	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2	24982,24	515,91	49964	1032	25179	23542	79387
			НР - 98%; СП - 8%			11876,63	134,64	23753	269		5881	
64	133	С123-030302-0505 2303-0302-0505 РСНБ РК 2015	Турбинный модем	шт.	2	37093,00	--	74186	--	74186	--	80121
			СП - 8%			--	--	--	--		5935	
65	134	С123-040902-3202 2304-0902-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1433,00	--	1433	--	1433	--	1548
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
66	135	С123-040103-3416 2304-0103-3416 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	2	295763,00	--	591526	--	591526	--	638848
			СП - 8%			--	--	--	--		47322	
67	136	С123-040103-3415 2304-0103-3415 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	2	253448,00	--	506896	--	506896	--	547448
			СП - 8%			--	--	--	--		40552	
68	138	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	964,00	--	964	--	964	--	1041
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
69	139	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	339,00	--	678	--	678	--	732
			СП - 8%			--	--	--	--		54	

70	140	С123-010201-0135 2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	508,00	--	508	--	508	--	549
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
71	143	С123-020103-1607 2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7338,00	--	29352	--	29352	--	31700
			СП - 8%			--	--	--	--		2348	
72	144	С123-020103-1606 2302-0103-1606 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6044,00	--	24176	--	24176	--	26110
			СП - 8%			--	--	--	--		1934	
			Водомерный узел Ду-15									
73	145	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24982,24	515,91	24982	516	12589	11771	39694
			НР - 98%, СП - 8%			11876,63	134,64	11877	135		2940	
74	147	С123-030302-0505 2303-0302-0505 РСНБ РК 2015	Турбинный модем	шт.	1	37093,00	--	37093	--	37093	--	40060
			СП - 8%			--	--	--	--		2967	
75	149	С123-040902-3201 2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1000,00	--	1000	--	1000	--	1080
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
76	150	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	339,00	--	339	--	339	--	366
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
77	153	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2307,59	93,08	9230	372	1317	7646	18227
			НР - 99%, СП - 8%			1885,31	45,61	7541	182		1350	
78	154	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2253,72	93,08	13522	558	1975	11150	26646
			НР - 99%, СП - 8%			1831,44	45,61	10989	274		1974	
79	155	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1390,15	31,03	11121	248	1393	9506	22277
			НР - 99%, СП - 8%			1185,05	15,20	9480	122		1650	
80	156	С123-040103-3419 2304-0103-3419 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	509268,00	--	2037072	--	2037072	--	2200038
			СП - 8%			--	--	--	--		162966	
81	157	С123-040103-3418 2304-0103-3418 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	3	434821,00	--	1304463	--	1304463	--	1408820
			СП - 8%			--	--	--	--		104357	

82	158	С123-040103-3417 2304-0103-3417 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	3	298178,00	--	894534	--	894534	--	966097
			СП - 8%			--	--	--	--		71563	
83	159	С123-040103-3416 2304-0103-3416 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	5	295763,00	--	1478815	--	1478815	--	1597120
			СП - 8%			--	--	--	--		118305	
84	160	С123-040103-3415 2304-0103-3415 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, PN 16, DN от 32 до 40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	3	253448,00	--	760344	--	760344	--	821172
			СП - 8%			--	--	--	--		60828	
85	161	С123-020103-1610 2302-0103-1610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	14000,00	--	112000	--	112000	--	120960
			СП - 8%			--	--	--	--		8960	
86	162	С123-020103-1609 2302-0103-1609 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	11394,00	--	68364	--	68364	--	73833
			СП - 8%			--	--	--	--		5469	
87	163	С123-020103-1608 2302-0103-1608 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	9887,00	--	59322	--	59322	--	64068
			СП - 8%			--	--	--	--		4746	
88	164	С123-020103-1607 2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	7338,00	--	73380	--	73380	--	79250
			СП - 8%			--	--	--	--		5870	
89	165	С123-020103-1606 2302-0103-1606 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6	6044,00	--	36264	--	36264	--	39165
			СП - 8%			--	--	--	--		2901	
90	166	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1256,00	--	15072	--	15072	--	16278
			СП - 8%			--	--	--	--		1206	
91	167	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	942,00	--	8478	--	8478	--	9156
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
92	168	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	816,00	--	7344	--	7344	--	7932
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
93	169	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	738,00	--	11070	--	11070	--	11956

			СП - 8%			--	--	--	--		886	
94	170	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	697,00	--	6273	--	6273	--	6775
			СП - 8%			--	--	--	--		502	
95	171	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	51,405	37028,58	10085,37	1903454	518438	782686	814288	2935161
			НР - 99%, СП - 8%			11717,35	4283,29	602330	220182		217419	
96	182	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы	т	1,38256	702476,69	7252,41	971216	10027	864513	116633	1174877
			НР - 118%, СП - 8%			69925,52	1565,91	96676	2165		87028	
97	183	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки из монолитного бетона	м3	4,2	17574,16	1250,38	73811	5252	62521	6548	86788
			НР - 91%, СП - 8%			1437,62	275,63	6038	1158		6429	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**29976549**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**951**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**1216989**			
			РАЗДЕЛ 6.Демонтаж и восстановление асфальтового покрытия									
98	184	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,83	3175,76	1304,14	24866	10211	--	20898	49425
			НР - 108%, СП - 8%			1871,63	599,64	14655	4695		3661	
99	185	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	17,4	2878,02	1185,14	50078	20621	26636	8188	62926
			НР - 108%, СП - 8%			162,12	273,58	2821	4760		4661	
100	188	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	153	1272,95	110,24	194761	16867	170078	14230	225710
			НР - 108%, СП - 8%			51,08	35,03	7816	5360		16719	
101	190	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	153	1390,55	110,24	212754	16867	188071	14230	245142
			НР - 108%, СП - 8%			51,08	35,03	7816	5360		18159	
102	191	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	153	306,41	0,05	46881	8	46831	45	50681
			НР - 108%, СП - 8%			0,27	--	42	--		3754	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**633884**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**39**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**53324**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**75495862**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12687483**				

			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7394661			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2279666			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35864716		
			- Перевозка грузов	Тенге				124923				
			- Накладные расходы	Тенге							13831793	
			- Сметная прибыль	Тенге							5592283	
			Оборудование	**Тенге**								**0**
			Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**75 495 862**
			Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**785 157**
			Итого с временными, 1,04%	**Тенге**								**76 281 019**
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									**1 029 794**
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	**Тенге**								**77 310 813**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**								**1 546 216**
			Итого с непредвиденными затратами, 2%	**Тенге**								**78 857 029**
			Стоимость в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	**Тенге**								**82 791 683**
			НДС 12%	**Тенге**								**9 935 002**
			Итого стоимость с НДС 12%	**Тенге**								**92 726 685**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**								**83 454 017**
			в том числе НДС 12%									***8 941 502***

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской
Главный специалист

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

_____Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор
"Альянс"
_____Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора
_____

Авторский надзор
ТОО «Центр градостроительных проектов»
_____Аждаров А.А.

Подрядчик:
ТОО "Сункар"
Директор
_____Булекбаев В.Е.

Начальник участка
_____Пертайов Д.О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 9
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года
Водоотводные сооружения. Локальная смета 6-2

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водоотводные сооружения									
1	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	42,2797	19422,40	1250,38	821173	52866	707525	65916	958057
						1437,62	275,63	60782	11654		70967	
2	2	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	96,339	15054,52	6231,72	1450337	600358	446323	702372	2324926
						4189,96	2560,63	403656	246688		172217	
3	3	Е11-230401-0102 1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	461,25	1024,56	492,08	472580	226973	6214	325649	862087
						519,01	194,14	239393	89545		63858	
4	5	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	45,975	62009,50	2738,96	2850887	125923	--	1897653	5128423
						59270,54	549,40	2724963	25259		379883	
5	16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2460,6207	911,71	22,04	2243369	54226	1408674	732794	3214256
						317,18	3,04	780469	7482		238093	
6	17	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков и наращивание горловин	люк	81	11572,76	310,27	937394	25132	445564	344889	1384865
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**5761,71**	**152,03**	**466698**	**12314**		**102583**	
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**13872614**				
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**5068903**			**4318**

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**13872614**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4675962**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1085477**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**392942**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3014300**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4069273**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1027601**	
			Оборудование	**Тенге**								**0**
			Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**13 872 614**
			Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**144 275**
			Итого с временными, 1,04%	**Тенге**								**14 016 889**
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									**189 228**
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	**Тенге**								**14 206 117**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**								**284 122**
			Итого с непредвиденными затратами, 2%	**Тенге**								**14 490 240**
			Стоимость в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	**Тенге**								**15 213 245**
			НДС 12%	**Тенге**								**1 825 589**
			Итого стоимость с НДС 12%	**Тенге**								**17 038 835**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**								**15 334 951**
			в том числе НДС 12%									***1 643 030***

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской
Главный специалист

"АЛМАТЫ КАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

_____Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор
"Альянс"
_____Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора
_____

Авторский надзор
ТОО «Центр градостроительных проектов»
_____Аждаров А.А.

Подрядчик:
ТОО "Сункар"
Директор

_____Булекбаев Б.Е.

Начальник участка
_____ Шертайов Д.О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 10
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года
Планировка территории. Локальная смета 7-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.от ул.Наурызбай батыра - ул.Каирбекова, см. ГП-9												
1	1	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (привоз плодородного грунта из отвала)	м3	120,52	252,00	242,85	30371	29268	30	5223	38441
						8,90	51,28	1073	6181		2847	
2	2	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта в городской отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км	т	168,728	609,00	--	102755	--		--	110976
						--	--	--	--		8220	
3	3	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	108,468	58,22	58,22	6315	6315	--	1492	8432
						--	19,11	--	2072		625	
4	4	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	108,468	97,92	97,92	10621	10621	--	2510	14181
						--	32,13	--	3485		1050	
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную растительного грунта.	м3 грунта	12,052	898,67	--	10831	--	--	7798	20119
						898,67	--	10831	--		1490	
6	6	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Разработка грунта под покрытием, тротуарами, водоотводных сооружений, отмостка)	м3	9162,72	252,00	242,85	2308978	2225144	2262	397059	2922519
						8,90	51,28	81572	469899		216483	
7	7	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта в городской отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км	т	15576,624	609,00	--	9486164	--		--	10245057

						--	--	--	--		758893	
8	8	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	9162,72	18,52	15,57	169678	142685	453	62209	250438
						2,90	6,53	26540	59862		18551	
9	9	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из отвала для насыпи)	м3	7153,01	252,00	242,85	1802537	1737091	1766	309970	2281507
						8,90	51,28	63680	366833		169001	
10	10	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта в городской отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км	т	12160,117	609,00	--	7405511	--		--	7997952
						--	--	--	--		592441	
11	11	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	7153,01	58,22	58,22	416451	416451	--	98402	556041
						--	19,11	--	136669		41188	
12	12	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	7153,01	97,92	97,92	700395	700395	--	165494	935160
						--	32,13	--	229853		69271	
13	13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7153,01	175,56	79,30	1255765	567252	--	701262	2113589
						96,26	39,91	688513	285461		156562	
14	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7153,01	93,13	79,26	666151	566915	21460	151523	883087
						10,87	18,55	77776	132672		65414	
15	15	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	31835,979	2,20	2,20	70039	70039	--	19533	96739
						--	0,85	--	27130		7166	
16	16	Е11-010203-0106 1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом	м2 спланированной площади	3537,331	207,32	--	733358	--	--	528018	1362287
						207,32	--	733358	--		100910	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**29836524**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**2671**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**3403461**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**29836525**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1683343**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6472176**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1720117**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**25971**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**16994430**				
			- Накладные расходы	Тенге							**2450493**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2210112**	
			Оборудование	**Тенге**								**0**
			Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**29 836 525**
			Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**310 300**

			Итого с временными, 1,04%	**Тенге**							**30 146 825**
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35 %								**406 982**
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	**Тенге**							**30 553 807**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**							**611 076**
			Итого с непредвиденными затратами, 2%	**Тенге**							**31 164 883**
			Стоимость в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	**Тенге**							**32 719 888**
			НДС 12%	**Тенге**							**3 926 387**
			Итого стоимость с НДС 12%	**Тенге**							**36 646 274**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**							**32 981 647**
			в том числе НДС 12%								***3 533 748***

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской
Главный специалист

Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ... ҚАЛАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЕКЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор
"Альянс" "
Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора

Авторский надзор
ТОО «Центр градостроительных проектов»
Аждаров А.А.

Подрядчик:
ТОО "Сункар"
Директор

Булекбаев В.Е.

Начальник участка

Шертаиов Д.О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 11
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года
Покрытия. Локальная смета 7-2

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ул.Наурызбай батыра - ул.Каирбекова, см.ГП -9												
Тип 1												
1	4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4114205	127422,08	2046,36	179846	2888	176958	1606	195969
						--	1053,86	--	1487		14516	
2	5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2016,315	1324,63	110,24	2670864	222283	2345583	187524	3087060
						51,08	35,03	102998	70636		228671	
3	6	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2016,315	289,90	0,05	584535	100	583883	596	631941
						0,27	--	552	--		46810	
4	7	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры. Устройство	м3 основания	77,8651125	5994,40	1821,44	466755	141827	247673	133015	647752
						992,16	844,70	77255	65773		47982	
5	8	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2224,5	2037,55	33,95	4532541	75526	1770931	2934250	8064135
						1207,50	13,85	2686084	30815		597343	
6	9	С121-040503-0101 2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита термообработанные 100.30.15	м	1631,3	8558,00	--	13960665	--	13960665	--	15077519
						--	--	--	--		1116853	
Тип 2												

7	10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийной смеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	5213,52	3852,80	1185,14	20086661	6178750	13062683	2453242	24343095
						162,12	273,58	845228	1426292		1803192	
8	11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	521,352	4282,24	1185,14	2232556	617875	1530158	245324	2676110
						162,12	273,58	84523	142629		198230	
9	12	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	10427,04	487,40	41,88	5082108	436713	8258	5205940	11111092
						444,72	17,57	4637137	183178		823044	
10	13	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	8341,632	2365,00	--	19727960	--	19727960	--	21306196
						--	--	--	--		1578237	
11	14	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры. Устройство	м3 основания	92,169	5994,40	1821,44	552498	167880	293171	157450	766744
						992,16	844,70	91447	77855		56796	
12	15	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3291,75	2037,55	33,95	6707121	111762	2620571	4342018	11933070
						1207,50	13,85	3974788	45599		883931	
13	16	С121-040503-0105 2104-0503-0105 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита термообработанные 100.20.8	м	2332,4915	5606,00	--	13075947	--	13075947	--	14122023
						--	--	--	--		1046076	
				Тип 3								
14	17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,898	5154,54	1185,14	14938	3435	11033	1364	17606
						162,12	273,58	470	793		1304	
15	18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,656	17014,18	1250,38	28175	2071	23723	2582	33218
						1437,62	275,63	2381	456		2461	
				Тип 4								
16	19	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийной смеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	337,275	3852,80	1185,14	1299454	399718	845056	158706	1574813
						162,12	273,58	54680	92270		116653	
17	20	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,7275	4282,24	1185,14	144429	39972	98989	15871	173124
						162,12	273,58	5468	9227		12824	
18	21	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	674,55	487,40	41,88	328774	28252	535	336785	718803
						444,72	17,57	299987	11850		53245	

19	22	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	449,7	2365,00	--	1063541	--	1063541	--	1148624
						--	--	--	--		85083	
20	23	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры. Устройство	м3 основания	30,87231	5994,40	1821,44	185061	56232	98199	52739	256824
						992,16	844,70	30630	26078		19024	
21	24	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1102,5825	2037,55	33,95	2246572	37435	877769	1454373	3997021
						1207,50	13,85	1331368	15273		296076	
22	25	С121-040503-0105 2104-0503-0105 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита термообработанные 100.20.8	м	882,066	5606,00	--	4944862	--	4944862	--	5340451
						--	--	--	--		395589	
				Тактильные плитки								
23	26	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийной смеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	106,47	3852,80	1185,14	410208	126182	266765	50100	497132
						162,12	273,58	17261	29128		36825	
24	27	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,647	4282,24	1185,14	45593	12618	31249	5010	54651
						162,12	273,58	1726	2913		4048	
25	28	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	212,94	487,40	41,88	103786	8919	168	106315	226910
						444,72	17,57	94699	3741		16808	
26	29	С124-060101-0101 2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	106,47	7735,00	--	823545	--	823545	--	889429
						--	--	--	--		65884	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**128891311**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**15065**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**16574675**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**128891312**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14338681**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8670437**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2235993**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**78489875**		
			- Накладные расходы	Тенге							**17844810**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**9547505**	
			Оборудование	**Тенге**								**0**
			Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**128 891 312**
			Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**1 340 470**
			Итого с временными, 1,04%	**Тенге**								**130 231 782**
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									**1 758 129**

			Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	**Тенге**								**131 989 911**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**								**2 639 798**
			Итого с непредвиденными затратами, 2%	**Тенге**								**134 629 709**
			Стоимость в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	**Тенге**								**141 347 200**
			НДС 12%	**Тенге**								**16 961 664**
			Итого стоимость с НДС 12%	**Тенге**								**158 308 864**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**								**142 477 977**
			в том числе НДС 12%									***15 265 498***

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской
Главный специалист

_____Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы
_____

Технический надзор
"Альянс"
_____Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора
_____

Авторский надзор
ТОО «Центр градостроительных проектов»
_____Аждаров А.А.

Подрядчик:
ТОО "Сункар"
Директор
_____Булекбаев В.Е.

Начальник участка
_____Шертайов Д.О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 12
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года
Озеленение. Локальная смета 7-3

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ул.Наурызбай батыра - ул.Каирбекова, см.ГП -10									
1	1	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	12212,35	99,79	--	1218631	--	--	1072395	2474308
						99,79	--	1218631	--		183282	
2	2	Е11-470102-0401 1147-0102-0401 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	65	2910,37	--	189174	--	--	166473	384099
						2910,37	--	189174	--		28452	
3	3	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	65	3974,12	1039,77	258318	67585	7719	181260	474744
						2815,60	353,28	183014	22963		35166	
4	4	С125-010103-0704 2501-0103-0704 РСНБ РК 2015	Платан, Клен, Ива с комом, высотой от 3 м до 3,5 м	шт.	65	15983,00	--	1038895	--	1038895	--	1122007
						--	--	--	--		83112	
5	6	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	12212,35	105,32	0,17	1286234	2084	545893	649666	2090772
						60,45	--	738257	--		154872	
6	7	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	12212,35	310,29	178,00	3789336	2173798	814808	1152316	5336985
						65,57	41,66	800730	508720		395332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11882915**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**3235**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**3661490**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**11882915**

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3129806			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2243467		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						531684		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2407315	
			- Накладные расходы	Тенге								3222110
			- Сметная прибыль	Тенге								880216
			Оборудование	**Тенге**								**0**
			Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**11 882 915**
			Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**123 582**
			Итого с временными, 1,04%	**Тенге**								**12 006 497**
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									**162 088**
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	**Тенге**								**12 168 585**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**								**243 372**
			Итого с непредвиденными затратами, 2%	**Тенге**								**12 411 957**
			Стоимость в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	**Тенге**								**13 031 264**
			НДС 12%	**Тенге**								**1 563 752**
			Итого стоимость с НДС 12%	**Тенге**								**14 595 016**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**								**13 135 514**
			в том числе НДС 12%									***1 407 377***

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской
Главный специалист

_____ Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы
_____

Технический надзор
"Альянс" "
_____ Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора
_____

Авторский надзор
ТОО «Центр градостроительных проектов»
_____ Аждаров А.А.

Подрядчик:
ТОО "Сункар"
Директор
_____ Булекбаев В.Е.

Начальник участка
_____ Шертайов А.О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Стротельство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 13
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года
МАФ. Локальная смета 7-4

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	Е11-070111-0211 1107-0111-0211 РСНБ РК 2015	Боллард. Установка	шт.	164	9286,16	4403,96	1522930	722250	--	1290571	3038582
						4882,20	1786,73	800681	293024		225080	
2	4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	32,8	23362,39	1140,44	766286	37407	551123	169657	1010819
						5419,40	264,62	177756	8680		74875	
3	5	КП Квазар	Противотаранный боллард h 800мм	шт	164	136607,14	--	22403571	--	22403571	--	24195857
						--	--	--	--		1792286	
РАЗДЕЛ 1.Реконструкция остановочного комплекса												
4	6	86-010401-0101	Демонтаж остановочного комплекса	шт.	1	24676,00	--	24676	--	24676	--	26650
						--	--	--	--		1974	
4.1	06.янв	У86-010401-0101 8601-0401-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Демонтаж остановочного комплекса	шт.	2	12338,00	--	24676	--	24676	--	26650
						--	--	--	--		1974	
5	7	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,4	478,00	--	1147	--		--	1239
						--	--	--	--		92	
6	8	С341-010101-1005 4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 05 км	т	2,4	506,00	--	1214	--		--	1312

						--	--	--	--		97	
7	9	С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,4	478,00	--	1147	--		--	1239
						--	--	--	--		92	
8	10	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2	172	298,17	--	51286	--	--	36926	95268
						298,17	--	51286	--		7057	
9	11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	172	87,85	2,26	15110	388	7111	5283	22024
						44,25	0,26	7611	45		1631	
10	12	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	172	155,96	3,22	26825	554	17368	6206	35673
						51,76	0,53	8903	91		2642	
11	13	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,4	478,00	--	1147	--		--	1239
						--	--	--	--		92	
12	14	С341-010101-1005 4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2,4	506,00	--	1214	--		--	1312
						--	--	--	--		97	
13	15	С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,4	478,00	--	1147	--		--	1239
						--	--	--	--		92	
14	16	86-010401-0101	Монтаж остановочного комплекса	шт.	1	61690,00	--	61690	--	61690	--	66625
						--	--	--	--		4935	
14.1	16.01	У86-010401-0101 8601-0401-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Монтаж остановочного комплекса	шт.	2	30845,00	--	61690	--	61690	--	66625
						--	--	--	--		4935	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**253819**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**68**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**67936**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28499078**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1046236**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**760598**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**301840**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23065539**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**7016**				
			- Накладные расходы	Тенге							**1508643**	

			- Сметная прибыль	Тенге							2111042	
			Оборудование	**Тенге**								**0**
			Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**28 499 078**
			Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**296 390**
			Итого с временными, 1,04%	**Тенге**								**28 795 468**
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									**388 739**
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	**Тенге**								**29 184 207**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**								**583 684**
			Итого с непредвиденными затратами, 2%	**Тенге**								**29 767 891**
			Стоимость в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	**Тенге**								**31 253 192**
			НДС 12%	**Тенге**								**3 750 383**
			Итого стоимость с НДС 12%	**Тенге**								**35 003 575**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**								**31 503 217**
			в том числе НДС 12%									***3 375 345***

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист

_____ Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор
ТОО "Инженерно- производственный центр "Альянс" "

_____ Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора

_____

Авторский надзор
ТОО «Центр градостроительных проектов»

_____ Аждаров А.А.

Подрядчик:

ТОО "Сункар"

Директор

_____ Булекбаев В.Е.

Начальник участка

_____ Шертайов Д.О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 14
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года
АКТ корректировки №1.

№ п/п	№ по акту коррект. № 1	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подготовительные работы. Локальная смета 1-1									
			РАЗДЕЛ 1.ул.Каирбекова-ул.Абдуллиных-ул.Калдаякова (Юг, Север)									
1	14	Е11-460401-0210 1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	34,430372	121072,74	61646,68	4168579	2122518	64759	2546740	7252545
			НР - 84%, СП - 8%			57545,18	30511,76	1981302	1050531		537226	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7252545**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**2586**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**3031833**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7252545**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1981302**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2122518**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1050531**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**64759**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2546740**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**537226**	
			Оборудование	**Тенге**								**0**
			Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**7 252 545**
			Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**75 426**
			Итого с временными, 1,04%	**Тенге**								**7 327 971**
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									**98 928**
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	**Тенге**								**7 426 899**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**								**148 538**
			Итого с непредвиденными затратами, 2%	**Тенге**								**7 575 437**
			Стоимость в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	**Тенге**								**7 953 421**

			НДС 12%	**Тенге**								**954 411**
			Итого стоимость с НДС 12%	**Тенге**								**8 907 832**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**								**8 017 049**
			в том числе НДС 12%									***858 970***

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской
Главный специалист

_____ Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы
_____

Технический надзор
"Альянс" "
_____ Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора
_____

Авторский надзор
ТОО «Центр градостроительных проектов»
_____ Аждаров А.А.

Подрядчик:
ТОО "Сункар"
Директор
_____ Булекбаев В.Е.

Начальник участка
_____ Шертайов Д.О.