Заказчик : **КОЗЫБАГАРОВА ГУЛЬЗИРА АЛИШЕРОВНА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «2-А»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство торгового центра по ул. С. Кожанова в селе Шолаккорган, Созакского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство торгового центра по ул. С. Кожанова в селе Шолаккорган, Созакского района, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июль 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	156,4	323,16	323,16	50542	50543	–	9181	64501
						–	81,53	–	12752		4778	
2	2	1101-0101-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	78,2	226,95	219,52	17747	17167	–	2219	21564
						7,43	31,99	581	2502		1597	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	49	79,09	79,09	3876	3875	–	1141	5418
						–	32,34	–	1584		401	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	49	387,38	174,75	18982	8563	–	10611	31961
						212,63	88,15	10419	4319		2367	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								123444
			РАЗДЕЛ 2.Железобетонные конструкций									
			Фундаменты									
5	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	33017,14	2494,26	85845	6485	71105	8952	102381
						3175,01	608,74	8255	1583		7584	
6	6	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	13	47054,13	4168,78	611704	54195	456968	102425	771259
						7733,96	924,12	100541	12014		57130	
7	7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,105	277977,00	–	307165	–	307165	–	331738
						–	–	–	–		24573	
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13	827,15	43,46	10753	565	1076	8556	20853
						700,94	6,72	9112	87		1545	
			Стены, перегородки									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39	27844,72	3597,51	1085944	140303	314469	620712	1843188
						16183,90	929,74	631172	36260		136532	
			Перекрытие									
10	10	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	10,4	108418,48	4165,60	1127552	43322	619338	433085	1685488
						44701,18	1060,09	464892	11025		124851	
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,884	277977,00	--	245732	--	245732	--	265391
						--	--	--	--		19659	
			Колонны									
12	12	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,68	67396,24	10701,75	517603	82189	322122	120850	689529
						14751,56	2540,39	113292	19510		51076	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6528	277977,00	--	181463	--	181463	--	195980
						--	--	--	--		14517	
14	14	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,32	80341,60	11894,38	668442	98961	293491	273757	1017575
						33171,85	2985,86	275990	24842		75376	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7072	277977,00	--	196585	--	196585	--	212312
						--	--	--	--		15727	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								7135694
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
			Потолки									
16	16	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	295,68	3689,85	357,94	1091015	105835	--	829572	2074234
						3331,92	175,14	985181	51785		153647	
			Стены									
17	17	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	440	3378,76	200,77	1486655	88341	339899	901526	2579235
						2405,49	155,66	1058415	68492		191054	
18	18	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	440	2249,61	22,30	989829	9811	478804	403585	1504887
						1139,12	7,43	501214	3267		111473	
19	19	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	440	1493,66	11,38	657209	5009	132211	417965	1161188
						1181,79	5,61	519989	2467		86014	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								7319544
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
20	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	295,68	1764,39	71,95	521694	21273	243396	251525	835076
						869,27	35,70	257025	10554		61858	
21	21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	295,68	1827,92	97,71	540481	28892	486178	37008	623688
						85,94	47,21	25411	13959		46199	
22	22	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	295,68	1073,62	53,26	317447	15749	285	290727	656828
						1019,39	26,62	301413	7871		48654	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	233-101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	295,68	3174,91	--	938757	--	938757	--	1013858
						--	--	--	--		75101	
24	24	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	180	769,80	5,50	138564	990	98885	36824	189419
						214,94	2,70	38689	485		14031	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								3318869
			РАЗДЕЛ 5.Окна									
25	25	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	17,92	6022,47	431,81	107923	7738	46614	51602	172287
						2989,45	210,06	53571	3764		12762	
26	26	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	17,92	22203,00	--	397878	--	397878	--	429708
						--	--	--	--		31830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге								601995
			РАЗДЕЛ 6.Двери									
27	27	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,08	4131,55	192,19	41646	1937	10992	26632	73741
						2848,94	86,73	28717	874		5462	
28	28	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	17,92	7622,00	--	136586	--	136586	--	147513
						--	--	--	--		10927	
29	29	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,94	3521,84	266,37	10354	783	2435	6754	18476
						2427,34	125,13	7136	368		1369	
30	30	223-205-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	2,94	57156,00	--	168039	--	168039	--	181482
						--	--	--	--		13443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге								421212
			РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки									
31	31	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	156	11815,00	266,62	1843141	41594	1016222	740533	2790368
						5034,14	70,17	785325	10947		206694	
32	32	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	5221,47	2067,92	52215	20679	--	35112	94313
						3153,55	1026,43	31535	10264		6986	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге								2884681
			РАЗДЕЛ 8.Кровля									
33	33	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	147,84	160,82	5,03	23776	744	5628	15971	42927
						117,72	2,31	17404	342		3180	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	147,84	7101,48	229,77	1049883	33970	291506	675925	1863873
						4899,94	69,64	724407	10295		138065	
35	35	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	147,84	386,27	28,40	57106	4198	22938	28629	92594
						202,72	7,77	29970	1148		6859	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге								1999394
			РАЗДЕЛ 9.Фасад									
36	36	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	312	1811,04	101,80	565044	31762	145273	375267	1015535
						1243,62	49,69	388009	15504		75225	
37	37	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	312	5128,53	85,58	1600102	26700	446225	912035	2713108
						3612,75	41,24	1127177	12866		200971	
38	38	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	312	494,85	3,57	154394	1115	65559	70592	242985
						281,15	1,67	87720	521		17999	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге								3971628
			РАЗДЕЛ 10.Система отопления									
39	39	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	15,36	2711,53	38,82	41649	596	14700	26038	73102
						1715,71	14,06	26353	216		5415	
40	40	245-103-0106 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	96	2182,00	--	209472	--	209472	--	226230
						--	--	--	--		16758	
41	41	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	18	681,43	--	12266	--	4220	7885	21763
						447,01	--	8046	--		1612	
42	42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	4975,52	241,80	179119	8705	7109	161223	367570
						4536,24	33,58	163305	1209		27227	
43	43	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	164,7	2522,14	4,69	415396	772	3905	402622	883460
						2493,74	0,73	410719	120		65442	
44	44	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	54	2463,29	9,18	133018	496	1759	128208	282124
						2421,54	1,13	130763	61		20898	
45	45	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31,9	3703,72	52,43	118149	1672	1153	113049	249694
						3615,19	0,98	115324	31		18496	
46	46	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	250,6	1616,51	171,95	405098	43090	177676	156077	606069
						735,56	83,93	184332	21033		44894	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге								2710012
			РАЗДЕЛ 11. Вентиляция									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	5	26950,99	1003,17	134755	5016	7891	121015	276231
						24369,57	327,34	121848	1637		20462	
48	48	246-401-0401 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
49	49	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	5180,70	128,30	93253	2309	5922	84268	191723
						4723,42	53,68	85022	966		14202	
50	50	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29	4755,49	102,01	137909	2958	9535	124106	282976
						4324,69	42,15	125416	1222		20961	
51	51	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	47	4855,08	295,75	228189	13900	115982	79871	332704
						2091,64	144,39	98307	6786		24645	
52	52	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	6534,06	144,82	32670	724	14924	16855	53487
						3404,47	35,26	17022	176		3962	
53	53	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	3485,00	--	17425	--	17425	--	18819
						--	--	--	--		1394	
54	54	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	4212,68	82,53	21063	412	3629	16855	40951
						3404,47	35,26	17022	176		3033	
55	55	246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	2696,00	--	13480	--	13480	--	14558
						--	--	--	--		1078	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге								1211449
			РАЗДЕЛ 12.Канализация и водоснабжение									
56	56	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	67	2039,06	3,19	136617	213	--	133751	291997
						2035,87	1,16	136403	77		21629	
57	57	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	48	1959,96	7,77	94078	373	--	91955	200916
						1952,19	2,63	93705	126		14883	
58	58	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	326	6233,11	50,03	2031995	16311	1646807	368152	2592159
						1131,53	20,82	368877	6788		192012	
59	59	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	68	3860,95	46,31	262544	3149	1598	252669	556430
						3791,14	0,41	257797	28		41217	
60	60	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	142	3573,86	38,43	507489	5457	3313	488777	1075967
						3512,10	0,24	498719	33		79701	
61	61	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	210	1616,51	171,95	339468	36109	148891	130791	507880
						735,56	83,93	154468	17625		37621	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	87	4975,52	241,80	432870	21036	17181	389623	888292
						4536,24	33,58	394653	2921		65799	
63	63	242-207-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	87	4217,00	--	366879	--	366879	--	396229
						--	--	--	--		29350	
64	64	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	10	56260,00	344,82	562600	3449	493686	65859	678736
						6546,47	173,85	65465	1739		50277	
65	65	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	10	8879,00	--	88790	--	88790	--	95893
						--	--	--	--		7103	
66	66	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	10	1372,00	--	13720	--	13720	--	14818
						--	--	--	--		1098	
67	67	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	5	3471,27	134,76	17356	673	3084	13653	33490
						2719,70	66,68	13599	333		2481	
68	68	244-102-0601 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	5	10521,00	--	52605	--	52605	--	56813
						--	--	--	--		4208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге								7389620
			РАЗДЕЛ 13.Электрооборудование									
			Шкаф ЩАО									
69	69	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	12730,97	267,24	12731	267	3969	6196	20442
						8495,27	110,89	8495	111		1514	
70	70	247-201-0112 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068,00	--	7068	--	7068	--	7633
						--	--	--	--		565	
71	71	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2920,61	30,71	35047	369	16138	13349	52267
						1545,00	--	18540	--		3872	
72	72	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	12	1691,00	--	20292	--	20292	--	21915
						--	--	--	--		1623	
			ЩО									
73	73	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	11160,34	267,24	11160	267	3369	5497	17990
						7524,30	110,89	7524	111		1333	
74	74	247-201-0112 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068,00	--	7068	--	7068	--	7633
						--	--	--	--		565	
75	75	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2920,61	30,71	43809	461	20173	16686	65335
						1545,00	--	23175	--		4840	
76	76	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	15	1691,00	--	25365	--	25365	--	27394
						--	--	--	--		2029	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Светотехническое оборудование									
77	77	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	15	1369,17	9,12	20538	137	2197	13150	36384
						1213,57	4,07	18204	61		2695	
78	78	247-102-0112 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	15	16437,00	--	246555	--	246555	--	266279
						--	--	--	--		19724	
			Электроустановочные изделия									
79	79	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	23	555,61	0,47	12779	10	1666	7998	22439
						482,72	0,24	11103	5		1662	
80	80	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	345,00	--	2760	--	2760	--	2981
						--	--	--	--		221	
81	81	247-214-0113 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	358,00	--	5370	--	5370	--	5800
						--	--	--	--		430	
82	82	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1290	551,86	4,77	711904	6156	139687	407703	1209176
						438,81	0,15	566061	193		89569	
83	83	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,75	222611,00	--	166958	--	166958	--	180315
						--	--	--	--		13357	
84	84	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,54	346715,00	--	187226	--	187226	--	202204
						--	--	--	--		14978	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге								2146187
			РАЗДЕЛ 14.Покрытия									
85	85	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	36,4	4489,89	385,05	163432	14016	510	136425	323846
						4090,82	168,20	148906	6123		23989	
86	86	255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	36,4	1541,00	--	56092	--	56092	--	60579
						--	--	--	--		4487	
87	87	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	38	4009,35	72,14	152355	2741	76449	80274	251240
						1925,40	30,60	73165	1163		18610	
88	88	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,608	35732,00	--	21725	--	21725	--	23463
						--	--	--	--		1738	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**								**659128**
			ИТОГО	**тенге**								**41892857**
			НДС			**12 %**		**5027142,84**				
			Итого с НДС									**46920000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «2-А»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Орынбасар Ж. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КОЗЫБАГАРОВА ГУЛЬЗИРА АЛИШЕРОВНА
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жанымхан А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Асауов С. Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №