Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04. 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: «Стротельство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за 19 марта 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 34	26.05.2020 г				
		доп.согл.№1	12.08.2020 г				
		доп.согл.№2	12.03.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**50 000 000**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик :

КГУ " Управление комфортной городской среды города Алматы"

И.о. заместителя руководителя

_____ Таджибаев О.

Технический надзор: ТОО "Инженерно- производственный центр "Альянс" "

Директор _____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик : ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Авторский надзор: ТОО «Центр градостроительных проектов»

Директор _____ Аждаров А.А.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Договор подряда (контракт): **№34 от 26.05.2020 г.**

Сумма по договору: 963 450 030,82

Сметная стоимость: 1 070 500 034,00

Скидка 10% 107 050 003,18

Реестр № 5

выполненных работ за март месяц 2021 г.

Наименование объекта: **«Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"**

№ п.п	Номер акта	Номер сметы	номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в т.ч оборудование
1	17	акт корректировки	Э1100	Дополнительные работы. (согласно акту корректировки №1)	50 000 000	
				ИТОГО:	**50 000 000**	0,00

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 17
приемки выполненных работ
за март 2021 года

АКТ корректировки №1

№ п/п	№ по акту корректировке	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подготовительные работы. Локальная смета 1-1												
РАЗДЕЛ 1.ул.Каирбекова-ул.Абдуллиных-ул.Калдаякова (Юг, Север)												
1	1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1147,549	3175,76	1304,14	3644346	1496564	--	3062771	7243686
			НР - 108%, СП - 82%			1871,63	599,64	2147781	688117		536569	
2	2	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	596,13	1178,10	292,63	702298	174444	--	441393	1235187
			НР - 72%, СП - 82%			885,47	142,91	527854	85192		91495	
3	3	Е12-180101-1201 1218-0101-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания из камня. Разборка	м3 конструкции	81,5568	3377,34	309,44	275445	25237	--	188883	501474
			НР - 72%, СП - 82%			3067,91	148,71	250209	12128		37146	
4	4	Е12-180101-1202 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчаные. Разборка	м3 конструкции	271,856	580,91	381,49	157924	103709	--	57424	232575
			НР - 72%, СП - 82%			199,42	93,95	54215	25540		17228	
5	5	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	121,16	33165,85	15101,17	4018374	1829658	227887	2404589	6936801
			НР - 84%, СП - 82%			16183,80	7442,86	1960829	901777		513837	
6	6	Е11-460401-0103 1146-0401-0103	Основания железобетонные. Разборка	м3	114,05	33165,85	15101,17	3782565	1722288	214515	2263481	6529730
			НР - 84%, СП - 82%			16183,80	7442,86	1845762	848858		483684	
7	7	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков(бетонные откосы лотков)	м3	40,52	22741,23	12046,21	921475	488112	--	566959	1607508
			НР - 84%, СП - 82%			10695,02	5962,22	433362	241589		119075	

8	8	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков(бетонная отмостка и основания)	м3	48,14	22741,23	12046,21	1094763	579905	--	673579	1909809
			НР - 84%, СП - 8%			10695,02	5962,22	514858	287021		141467	
9	9	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 К=0,6	Перекрытий лотков установленых с опиранием на две стороны лотков. Демонтаж	шт. сборных конструкций	349	2422,51	661,98	845456	231030	--	788209	1764358
			НР - 118%, СП - 8%			1760,54	153,43	614427	53547		130693	
10	10	Е11-230701-0101 1123-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим. К=0,6прим.	Смотровой блок.Демонтаж.	м3 конструкций	30,8511	19699,88	8336,41	607763	257187	--	450553	1142981
			НР - 99%, СП - 8%			11363,47	3388,15	350576	104528		84665	
11	11	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 К=0,6прим.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкций	15,295	37205,70	1643,37	569061	25135	--	378788	1023677
			НР - 69%, СП - 8%			35562,32	329,64	543926	5042		75828	
12	12	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=0,6	Бетонный оголовник.Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	2,67	8993,49	4932,79	24013	13171	--	18495	45909
			НР - 118%, СП - 8%			4060,70	1809,71	10842	4832		3401	
13	13	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,6	Подпорные стены из легкобетонных камней. Демонтаж	м3 кладки	23,85	4711,18	1815,83	112362	43308	--	73123	200323
			НР - 93%, СП - 8%			2895,35	401,36	69054	9572		14839	
14	14	Е11-460401-0210 1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	51,34465	121072,74	61646,68	6216437	3165227	96573	3797852	10815433
			НР - 84%, СП - 8%			57545,18	30511,76	2954637	1566616		801143	
15	15	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5прим.	Металлические стойки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,213	22078,93	6799,57	4703	1448	--	2495	7773
			НР - 69%, СП - 8%			15279,36	1694,64	3255	361		576	
16	16	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 К=0,6прим.	Металлические решетки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т конструкций	2,21	37205,70	1643,37	82225	3632	--	54732	147913
			НР - 69%, СП - 8%			35562,32	329,64	78593	729		10956	
17	17	Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015	Облицовка из тесанного камня. Разборка	м2 облицовки	22,37	3757,83	--	84063	--	--	70613	167049
			НР - 84%, СП - 8%			3757,83	--	84063	--		12374	

18	18	Е12-180101-1201 1218-0101-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания из камня на бетонном основании.Разборка	м3 конструкции	7,218	3377,34	309,44	24378	2234	--	16717	44382
			НР - 72%, СП - 8%			3067,91	148,71	22144	1073		3288	
19	19	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 К=0,6	Ограждения металические. Демонтаж	м ограждения	26,65	419,76	53,23	11187	1419	--	12251	25313
			НР - 118%, СП - 8%			366,53	23,06	9768	615		1875	
20	20	Е11-150106-0403 1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,6	Подпорные стены. Демонтаж накрывочного элемента	м накрывочного элемента	352,3333333	388,55	5,24	136899	1847	--	108226	264735
			НР - 80%, СП - 8%			383,31	0,65	135052	229		19610	
21		Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,6	Подпорные стенки. Демонтаж облицовки сплиттерной плиткой	м2 поверхности облицовки	63,5	3971,04	47,97	252161	3046	--	200125	488469
			НР - 80%, СП - 8%			3923,06	16,41	249115	1042		36183	
22		Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6 прим.	Лотки тротуарные .Демонтаж	км трубопровода	0,12862	306405,93	95754,45	39410	12316	--	30626	75638
			НР - 99%, СП - 8%			210651,48	29862,26	27094	3841		5603	
23		С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3808,023944	77,00	--	293218	--		--	316675
			СП - 8%			--	--	--	--		23457	
24		С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3808,023944	609,00	--	2319087	--		--	2504614
			СП - 8%			--	--	--	--		185527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**45232012**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15007**
			Сметная заработная плата	Тенге					**17729666**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**45232012**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12887416**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10180916**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4842250**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**538975**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**2612305**				
			- Накладные расходы	Тенге							**15661884**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3350519**	
			Оборудование	**Тенге**								**0**
			Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**45 232 012**
			Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**470 413**
			Итого с временными, 1,04%	**Тенге**								**45 702 425**
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									**616 983**
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	**Тенге**								**46 319 408**

			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	Тенге								926 388
			Итого с непредвиденными затратами, 2%	Тенге								47 245 796
			Стоимость в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	Тенге								49 603 174
			НДС 12%	Тенге								5 952 381
			Итого стоимость с НДС 12%	Тенге								55 555 555
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	Тенге								50 000 000
			в том числе НДС 12%									5 357 143

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист

_____ Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы
_____

Технический надзор
ТОО "Инженерно- производственный центр "Альянс" "
_____Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора
_____

Авторский надзор
ТОО «Центр градостроительных проектов»
_____Аждаров А.А.

Подрядчик:
ТОО "Сункар"
Директор
_____ Булекбаев В.Е.

Начальник участка
_____ Шертаиов Д.О.