Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«04» августа 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «2-А», Казахстан, ВКО, Жарминский район, Калбатауский сельский округ,село Калбатау, улица Алимбетова ом 60.***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора ***Орынбасар Ернат Нурланович***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***Строительство торгового центра по ул.С.Кожанова в селе Шолаккорган, Созакского района, Туркестанской области.***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Козыбагарова Гульзира Алишеровна***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями: ***ТОО «КазИнвестЛидер».***
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «EUROBASIS» («ЕВРОБАЗИС»)»***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***Козыбагарова Гульзира Алишеровна;***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)	1884,0	1884,0
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-м3)	9694,12	9694,12

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Объемно - планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений разработаны в соответствии с требованиями СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения», СП РК 2.04-104- 2012 «Естественное и искусственное освещение», СН РК 2.04-04-2013 «Строительная теплотехника». Проектируемый торговый центр трехэтажный, сложной формы в плане, с размерами в осях 24,00х27,00м. Высота первого и второго этажа помещений до потолка – 3,6м, высота третьего этажа – 4,5м. На первом этаже предусмотрены бутик для продажи обуви и бутик детской одежды. Второй этаже предусмотрены бутики женской одежды. Третьи этаж предназначен для мужской одежды. На каждом этаже предусмотрены санитарны узлы женский и мужской по отдельности, кладовая уборочного инвентаря. Предусмотрена установка лифта и лестничные клетки по нормативу. На каждом этаже есть помещение для хранения уборочного инвентаря. Класс по комфортности жилого дома – III. Уровень ответственности здания – II (нормальный), технически несложный. Степень огнестойкости - II. Предусмотрены спуск выход и аварийный выход из технического подполья. Эвакуация людей с этажей здания предусмотрена непосредственно наружу, через лестничные клетки с выходами наружу. Естественное освещение и проветривание помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками. Лестничные клетки обеспечены естественным освещением. Продолжительность инсоляции соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.*;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2020 года;
месяц, год
окончание работ август 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;
фактически, месяц: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Строительство торгового центра по ул. С. Кожанова в селе Шолаккорган, Созакского района, Туркестанской области* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Орынбасар Е.Н.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)