Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04. 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: «Стротельство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за 20 мая 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 34	26.05.2020 г				
		доп.согл.№1	12.08.2020 г				
		доп.согл.№2	12.03.2021 г				
		доп.согл.№3	19.05.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**93 517 030,82**	**38 854 491,80**							**4 662 539,02**	**43 517 030,82**

Заказчик :

КГУ" Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Байназаров С.А.**

Подрядчик :

ТОО "Сункар"

Директор _____ **Булекбаев В.Е.**

Технический надзор: ТОО "Инженерно- производственный центр "Альянс" "

Директор _____ **Базарбаев Н.Т.**

Авторский надзор: ТОО «Центр градостроительных проектов»

Директор _____ **Аждаров А.А.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Сункар"**
Договор подряда (контракт): **№34 от 26.05.2020 г.**
Сумма по договору: 963 450 030,82
Сметная стоимость: 1 070 500 034,00
Скидка 10% 107 050 003,18

Реестр № 6

выполненных работ за май месяц 2021 г.

Наименование объекта: **«Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных**

№ п.п	Номер акта	Номер сметы	номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в т.ч оборудование
1	18	акт корректировки	Э1100	Дополнительные работы. (согласно акту корректировки №1)	43 517 030,82	
				ИТОГО:	**43 517 030,82**	0,00

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: «Строительство проекта преобразования жилищно гражданских объектов общественных пространств по ул.Богенбай Батыра (от ул.Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)"

Договор подряда (контракт): №34 от 26.05.2020 г.

АКТ № 18
приемки выполненных работ
за май 2021 года

№ п/п	№ по акту	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подготовительные работы. Локальная смета 1-1									
			РАЗДЕЛ 1.ул.Каирбекова-ул.Абдуллиных-ул.Калдаякова (Юг, Север)									
1	14	Е11-460401-0210 1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	23,54058	121072,74	61646,68	2850123	1451199	44277	1741246	4958678
			НР - 84%; СП - 8%			57545,18	30511,76	1354647	718265		367309	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4958678**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**1768**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**2072911**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1	**Тенге**				**4958678**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**1768**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**2072911**			
			Система полива зеленых насаждений. Локальная смета 6-1									
			РАЗДЕЛ 2.Оборудование от HunTEr									
2	485	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: соеденительный угольник штуцер 3/4. Установка	шт.	2470	1550,42	971,96	3829539	2400739	--	2119352	6424803
			НР - 99%; СП - 8%			578,46	288,24	1428800	711960		475911	
3	486	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: соеденительный угольник штуцер 1/2. Установка	шт.	2470	1550,42	971,96	3829539	2400739	--	2119352	6424803
			НР - 99%; СП - 8%			578,46	288,24	1428800	711960		475911	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12849606**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**3468**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**4281520**			
			РАЗДЕЛ 3.Водомерные узлы									
			Водомерный узел Ду-65 (замена водомерного узла на диам.40 мм)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	518	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	3	24982,24	515,91	74947	1548	37769	35313	119081
			НР - 98%; СП - 8%			11876,63	134,64	35630	404		8821	
5	520	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	3	17533,55	242,92	52601	729	47804	4227	61374
			НР - 98%; СП - 8%			1355,99	81,87	4068	246		4546	
6	521	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	456,09	--	1368	--	--	1341	2926
			НР - 98%; СП - 8%			456,09	--	1368	--		217	
			Водомерный узел Ду-50=3 (замена водомерного узла на диам.40 мм)									
7	527	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	456,09	--	1368	--	--	1341	2926
			НР - 98%; СП - 8%			456,09	--	1368	--		217	
			Водомерный узел Ду-40 (проектный)									
8	532	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	12	456,09	--	5473	--	--	5364	11704
			НР - 98%; СП - 8%			456,09	--	5473	--		867	
			Водомерный узел Ду-32(проектный)									
9	535	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	456,09	--	912	--	--	894	1951
			НР - 98%; СП - 8%			456,09	--	912	--		144	
			Водомерный узел Ду-25=2шт (замена водомерного узла на диам.32 мм)									
10	537	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	456,09	--	456	--	--	447	975
			НР - 98%; СП - 8%			456,09	--	456	--		72	
11	539	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16877,45	166,76	33755	334	31147	2325	38966
			НР - 98%; СП - 8%			1137,12	48,99	2274	98		2886	
			Водомерный узел Ду-15 (замена водомерного узла на диам.32 мм)									
12	544	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	456,09	--	456	--	--	447	975
			НР - 98%; СП - 8%			456,09	--	456	--		72	
13	548	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1390,15	31,03	2780	62	348	2377	5569
			НР - 99%; СП - 8%			1185,05	15,20	2370	30		413	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**246447**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**44**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**55154**			

РАЗДЕЛ 4. Опоры для шкафов управления

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	569	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5прим.	Опоры металлические. Монтаж	т конструкций	0,464784	41882,44	1207,63	19466	561	--	13204	35284
			НР - 69%; СП - 8%			40674,81	497,28	18905	231		2614	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**35284**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**15**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**19136**			
			РАЗДЕЛ 5. Автоматическая система управления поливом									
15	570	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	205	797,42	--	163471	--	1629	121382	307641
			НР - 75%; СП - 8%			789,48	--	161842	--		22788	
16	572	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	24	1692,51	--	40620	--	1588	29274	75486
			НР - 75%; СП - 8%			1626,32	--	39032	--		5592	
17	574	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	24	24788,14	3265,08	594915	78362	42219	362537	1034048
			НР - 72%; СП - 8%			19763,90	1216,24	474334	29190		76596	
18	576	Ц13-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	48	8946,57	167,46	429436	8038	98202	244039	727352
			НР - 75%; СП - 8%			6733,25	45,61	323196	2189		53878	
19	578	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, диаметр условного прохода до 50 мм. Магнитный клапан. Установка	шт.	205	4398,96	341,30	901787	69966	18483	635715	1660502
			НР - 75%; СП - 8%			3967,50	167,23	813338	34283		123000	
20	580	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	24	1692,51	--	40620	--	1588	29274	75486
			НР - 75%; СП - 8%			1626,32	--	39032	--		5592	
21	582	Ц13-110101-0103 1311-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования	шт.	1452	2142,32	202,61	3110647	294185	896192	1539539	5022201
			НР - 75%; СП - 8%			1322,50	91,22	1920270	132449		372015	
22	584	Ц13-110101-0105 1311-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	24	2532,51	680,16	60780	16324	6561	35262	103726
			НР - 75%; СП - 8%			1578,95	380,08	37895	9122		7683	
23	585	С123-070201-0912 2307-0201-0912 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	54624,00	--	1310976	--	1310976	--	1415854
			СП - 8%			--	--	--	--		104878	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	586	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,079	328235,88	77956,78	1010638	240029	--	836180	1994564
			НР - 99%; СП - 8%			250279,10	24039,23	770609	74017		147745	
25	587	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1016,573	134,00	--	136221	--	136221	--	147118
			СП - 8%			--	--	--	--		10898	
26	588	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3079	74,01	0,41	227871	1257	--	163499	422680
			НР - 72%; СП - 8%			73,60	0,15	226614	468		31310	
27	590	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	820	764,69	40,81	627045	33467	269450	242348	938944
			НР - 72%; СП - 8%			395,28	15,20	324128	12466		69551	
28	591	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	820	1014,00	--	831480	--	831480	--	897998
			СП - 8%			--	--	--	--		66518	
29	595	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	312	2284,93	1431,21	712899	446538	--	394843	1196361
			НР - 99%; СП - 8%			853,72	424,58	266361	132470		88619	
30	612	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1427	1550,42	971,96	2212450	1386986	--	1224419	3711819
			НР - 99%; СП - 8%			578,46	288,24	825465	411323		274950	
31	612	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	46	1550,42	971,96	71319	44710	--	39470	119652
			НР - 99%; СП - 8%			578,46	288,24	26609	13259		8863	
32	613	С123-020301-1907 2302-0301-1907 РСНБ РК 2015	Адаптер Фланецевый компрессионный присоединительный DN 90x3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7882,00	--	7882	--	7882	--	8513
			СП - 8%			--	--	--	--		631	
33	614	С123-020301-1905 2302-0301-1905 РСНБ РК 2015	Адаптер Фланецевый компрессионный присоединительный DN 75x2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5562,00	--	22248	--	22248	--	24028
			СП - 8%			--	--	--	--		1780	
34	615	С123-020301-1903 2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	Адаптер Фланецевый компрессионный присоединительный DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	4541,00	--	145312	--	145312	--	156937
			СП - 8%			--	--	--	--		11625	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	616	С123-020301-1903 2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	Адаптер Фланецевый компрессионный присоединительный DN 50х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	4541,00	--	40869	--	40869	--	44139
			СП - 8%			--	--	--	--		3270	
			Присоединение к существующей сети									
36	617	Е11-221101-0204 1122-1101-0204 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные, диаметр 125 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб	врезка	2	30413,16	7788,39	60826	15577	27055	22414	89900
			НР - 99%; СП - 8%			9096,96	2223,36	18194	4447		6659	
37	618	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8320,00	4537,23	8320	4537	316	4948	14329
			НР - 99%; СП - 8%			3467,25	1530,72	3467	1531		1061	
38	619	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	7	13348,28	7725,79	93438	54081	4838	51751	156804
			НР - 99%; СП - 8%			4931,27	2536,37	34519	17755		11615	
39	620	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	7	18062,06	10315,75	126434	72210	8747	68224	210231
			НР - 99%; СП - 8%			6496,67	3348,09	45477	23437		15573	
40	621	Е11-221101-0106 1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	25958,47	15544,94	77875	46635	4361	41421	128840
			НР - 99%; СП - 8%			8959,70	4986,72	26879	14960		9544	
41	622	Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	30640,60	18791,71	30641	18792	1872	15694	50041
			НР - 99%; СП - 8%			9977,03	5875,21	9977	5875		3707	
42	623	Е11-221101-0108 1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	39491,80	24709,22	39492	24709	2396	19821	64057
			НР - 99%; СП - 8%			12386,51	7634,28	12387	7634		4745	
43	624	Е11-221101-0112 1122-1101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 800 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	92394,30	65303,36	92394	65303	5441	40634	143670
			НР - 99%; СП - 8%			21649,62	19394,57	21650	19395		10642	
44	625	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	23	2482,51	128,87	57098	2964	6893	46982	112406
			НР - 98%; СП - 8%			2053,96	30,41	47241	699		8326	
45	626	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые valtec латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	8476,00	--	194948	--	194948	--	210544
			СП - 8%			--	--	--	--		15596	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	627	С123-020101-2306 2302-0101-2306 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	46	229,00	--	10534	--	10534	--	11377
			СП - 8%			--	--	--	--		843	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**21277249**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**6044**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**7415482**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1	**Тенге**				**34408586**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**9572**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**11771291**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**39367263**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**10754042**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**9180581**			
			- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**3090161**			
			- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**4259646**		
			- Накладные расходы	**Тенге**							**12256900**	
			- Сметная прибыль	**Тенге**							**2916093**	
			Оборудование	**Тенге**								**0**
			Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**39 367 263**
			Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**409 420**
			Итого с временными, 1,04%	**Тенге**								**39 776 682**
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									**536 985**
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	**Тенге**								**40 313 667**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**								**806 273**
			Итого с непредвиденными затратами, 2%	**Тенге**								**41 119 941**
			Стоимость в текущих ценах 2019 года -100%, К=1,0498961	**Тенге**								**43 171 663**
			НДС 12%	**Тенге**								**5 180 600**
			Итого стоимость с НДС 12%	**Тенге**								**48 352 262,79**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**								**43 517 030,82**
			в том числе НДС 12%									**4 662 539,02**

Заказчик :
КГУ " Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
_____ Тилепберген А.К.

Отдел сметной работы
_____

Технический надзор
ТОО "Инженерно- производственный центр "Альянс" "
_____ Базарбаев Н.Т.

Сметчик технического надзора
_____

Авторский надзор
ТОО «Центр градостроительных проектов»
_____ Аждаров А.А.

Подрядчик:
ТОО "Сункар"
Директор
_____ Булекбаев В.Е.

Начальник участка
_____ Шертайов Д.О.