Приложение 2 к к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» мая 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сункар»г. Алматы, ул. Ангарская 141, почтовый индекс 050014**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Булекбаева Виктора Ертасовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по ул. Богенбай батыра (от ул. Наурызбай батыра до ул.Каирбекова)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **Коммунальное Государственное учреждение Управление комфортной городской среды города Алматы" Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Galaxiaelectric» ГСЛ № 17014884 от 28. 08.2017 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **Рабочий проект ТОО «Центр градостроительного проекта», ГСЛ № 004702, 11.05.2001 г., Рабочий проект, КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», № №83 А о/д от 22.02.2019 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электротехнические решения					
Общая мощность 21кВт	кВт	ТП 2079 – 6,72кВт РП 10 - 4,76 кВт ТП 6302 – 4,2 кВт ТП 6156 – 4,2 кВт ТП 6128 – 6,72 кВт ТП 6276 – 6,44 кВт	—	ТП 2079 – 5,19 кВт ТП 2397 – 0,9 кВт ТП 6302 – 3,57 кВт ТП 6156 – 3,36 кВт ТП 6128 – 3,78 кВт ТП 6276 – 4,2 кВт	—
Опоры установка 51 шт	шт	ТП 2079 – 24 шт РП 10 – 17 шт ТП 6302 – 15 шт ТП 6156 – 15 шт ТП 6128 – 24 шт ТП 6276 – 23шт		ТП 2079 – 14 шт ТП 2397 ТП 6302 – 2 шт ТП 6156 – 2 шт ТП 6128 – 14 шт ТП 6276 – 19 шт	
Светильники 200 шт	шт	ТП 2079 – 48 шт РП 10 – 34 шт ТП 6302 – 30 шт ТП 6156 – 30 шт ТП 6128 – 48 шт ТП 6276 – 46 шт		ТП 2079 – 49 шт ТП 2397 – 9 шт ТП 6302 – 34 шт ТП 6156 – 32 шт ТП 6128 – 36 шт ТП 6276 – 40 шт	
Общая протяжённость 5,550	м	ТП 2079 – 924 м РП 10 – 786 м ТП 6302 – 647 м ТП 6156 – 571 м ТП 6128 – 1021 м ТП 6276 – 799 м	—	ТП 2079 – 834 м ТП 2397 – 346 м ТП 6302 – 772 м ТП 6156 – 817 м ТП 6128 – 1330 м ТП 6276 – 1451 м	—
Водопровод поливочный					
Общая протяженность	М.п.	13593		14022	
Дренажи для полива	шт	2470		2470	
Клапан электромагнитный	шт	0		205	
Пульт управления	шт	0		24	
Колодцы	шт	40		42	
Расходомер воды	шт	24		23	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнена реконструкция покрытия тротуаров плиткой. Покрытие тротуаров и пешеходной площади выполнено из брусчатки, толщиной 60 мм. От бордюра дороги предусмотрен технический тротуар. Вдоль территории благоустройства выполнена частичная замена устаревших арычных лотков. Пешеходные тротуары выполнены с уклоном, не превышающим допустимый. По периметру зданий и сооружений устраивается отмостка шириной 0,8-1,0м. Площадь участка благоустроена созданием газонов, посадкой деревьев. Произведена реконструкция арычной системы, труб и дождеприемников на новые и перекрытия их в необходимых местах чугунными решетками. Выполнена реконструкция остановочного комплекса.

Водопровод поливочный

Система автоматизированного полива по ул. Богенбай батыра (от ул. Наурызбай батыра до ул. Каирбекова) разбита на двадцать четыре участка полива, состоящих из множества поливочных зон. Точками подключения каждого участка полива служат городские водопроводные сети диаметром 100 - 800 мм. В местах, приближенных к врезкам установлены колодцы с приборами учета на каждый участок полива. Счетчики-расходомеры приняты с дистанционным съемом показаний. Общая площадь озеленения – 12212,35 м2, расчетный расход на полив – 88,88 м3/сутки. Полив зеленых насаждений выполнен статическими выдвижными оросителями с набором встраиваемых форсунок, с помощью которых регулируется распыление струи и радиус. Свободный напор у оросителей принят 10 м. Полив запускается с электромагнитных клапанов и кранов, установленных в клапанных боксах.
Магистральные и распределительные сети выполнены из полиэтиленовых труб, на фитиновых и компрессионных соединениях. Под проездами и тротуарами трубы - в стальном футляре с ВУС изоляцией.
Водопроводные колодцы системы полива зеленых насаждений - водопроводные из сборных железобетонных элементов, с учётом дополнительных мероприятий для сейсмических районов.

Электротехнические решения

Электроснабжение линий наружного освещения, предусмотрены от существующих линий наружного освещения и проектируемых шкафов управления наружного освещения ШУНО. Для электроснабжения шкафа ШУНО по улице Богенбай батыра была осуществлена прокладка кабельной линии КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ существующего ТП 2397 до ШУНО.

Существующие ШУНО установлены на фасадах питающих трансформаторных
подстанций:
ШУНО № 02-0024 на ТП-2079;
ШУНО № 05-0086 на ТП-6302;
ШУНО № 05-0177 на ТП-6156;
ШУНО № 05-0065 на ТП-6128;
ШУНО № 05-0081 на ТП-6276.

В установленном ШУНО предусмотрена возможность приема/передачи данных в диспетчерский пункт и устанавливается на фасаде питающего от ТП 2397.

Для подключения, проектируемого ШУНО в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций установлены автоматические выключатели. Для подключения сетей наружного освещения от существующих ШУНО, предусмотрена установка ЯУО-9602 с автоматическими выключателями. Предусмотрено освещение проезжей части дороги, примыкающих тротуаров и зон отдыха вдоль улицы. Нормируемая освещенность принята для проезжей части улицы 20Лк, для тротуаров 6Лк.

Освещение проезжей части и тротуара выполняется консольными светодиодными светильниками закрытого типа JERA-B150, мощностью 150Вт для освещения проезжей части и JEPA-A060 мощностью 60Вт для освещения тротуаров. Светильники устанавливаются на кронштейнах на металлических опорах на высоте 10,0 м для освещения проезжей части и на высоте 5,0 м для освещения тротуаров.

В каждой опоре установлен автоматический выключатель с номинальным током 6А, для защиты светильника и подводящей к нему линии.

Управление освещением предусматривается автоматически со шкафа ШУНО.

Напряжение питания принято 380/220В. Распределение нагрузки по фазам – равномерное. Учет электроэнергии предусматривается существующими приборами учета, установленными в ШУНО, а также прибором учета, оснащенным устройством передачи данных в существующую систему АСКУЭ АО «АЖК», устанавливаемым в проектируемом ШУНО.

Кабели сети электроосвещения выполнены бронированным кабелем с алюминиевыми жилами расчетного сечения и прокладываются в траншеях на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. При пересечении с инженерными коммуникациями и проезжими дорогами кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах ПЭ-100 SDR 17 диаметром 63 мм. При прохождении КЛ-0,4кВ под автомобильными дорогами кабель прокладывается в металлической трубе диаметром 159 мм и ПЭ-100 SDR 17 трубе диаметром 63мм и предусмотрена прокладка резервной металлической трубы диаметром 159мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«04» июня 2020 года;**
месяц, год

окончание работ **«21» мая 2021 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,2 ;**

фактически, месяц: **6,2 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению мер:

АО «Алматы Қала Жарық» **Жармагамбетов А.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющее санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО **«Сункар»** считает объект: **Преобразование жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по ул. Бигенбай батыра (от ул. Наурызбай батыра до ул.Жанибекова)**

(Наименование объекта (комплекса)),

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Сункар» директор Булекбаев В.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СУНКАР ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
26 лист(ов), (ах)
подпись